

## AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSION AL CUARTO TRIMESTRE 2013 - SEDE CENTRAL

EJECUTORA	CODIGO		DENOMINACIÓN	MONTO DE VIABILIDAD	AÑOS	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% DE AVANCE RESPECTO AL PIM ANUAL	% DE AVANCE	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
799: REGION HUANCVELICA - SEDE CENTRAL	218078	2.161393	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,242,095.70	2013	1,214,902	1,170,923.38	96.38%	100.00%					30.97%	26.73%	17.47%	10.48%	14.34%					CULMINADO
	215510	2.161394	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,110,388.35	2013	1,084,355	1,042,660.35	96.15%	100.00%					16.39%	34.63%	32.64%	16.34%	0.00%					CULMINADO
	217856	2.161391	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,120,272.43	2013	871,221	1,037,002.42	119.03%	100.00%					8.18%	26.04%	22.58%	14.69%	13.57%	14.94%				CULMINADO
	185928	2.151264	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	1,959,715.75	2013	1,911,966	1,853,014.27	96.92%	100.00%					2.60%	35.99%	56.29%	5.11%						CULMINADO
	forsur 234258	2162122	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	308,778.39	2013	301,278	0.00	0.00%	100.00%	20.46%	24.57%	14.09%	18.21%	22.67%									CULMINADO
	forsur	2163250	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	738,887.38	2013	577,319	0.00	0.00%	95.18%			11.94%	8.43%	7.63%	0.00%	15.80%	12.96%	0.00%	14.20%	24.22%			CULMINADO
	forsur 234261	2162125	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	173,594.89	2013	170,595	0.00	0.00%	100.00%	60.64%	18.70%	20.66%											CULMINADO
	forsur 234259	2162123	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSAQUERO	303,338.83	2013	297,714	0.00	0.00%	100.00%	50.96%	34.15%	14.89%											CULMINADO
	forsur 234260	2162124	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	173,115.95	2013	169,824	0.00	0.00%	100.00%	76.24%	23.76%												CULMINADO
	forsur		RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	599,856.06	2013	594,356	0.00	0.00%	100.00%				20.75%	11.06%	14.24%	23.14%	19.45%	11.36%					CULMINADO
	N/C 80278	2072616	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA"	5,947,741.29	2012	6,235,048	4,143,447.16	66.45%	76.45%									39.56%	9.45%	14.68%	12.76%		EJECUCION
					2013	1,313,688	1,276,264.4	97.15%	23.56%	0.00%	0.00%	0.00%	8.94%	8.03%	0.00%	6.59%							CULMINADO
	123891	2.106266	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDIVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	3,095,228.11	2012	3,099,021	2,858,434.31	92.24%	99.66%						20.80%	10.30%	17.20%	24.21%	14.01%	13.14%			CULMINADO
					2013	1,313,688		0.00%	99.66%	99.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
	129441	2.118561	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,029,743.35	2012	151,707	151,206.75	99.67%	17.96%													17.96%	EJECUCION
					2013	744,776	690,582.34	92.72%	82.04%	11.17%	0.00%	0.00%	19.25%	0.00%	10.74%	24.28%	16.60%						CULMINADO
	129249	2.123924	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	985,819.72	2013	282,979	712,580.25	251.81%	100.00%	28.76%	24.84%	0.00%	16.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.51%				CULMINADO
	83762	2.112466	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,503,119.42	2013	2,368,470	2,303,395.84	97.25%	100.00%	12.69%	3.92%	20.09%	22.06%	6.39%	12.43%	7.70%	12.08%	0.00%	2.63%				CULMINADO
	124042	2.106268	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,081,008.82	2012	1,040,418	990,774.33	95.23%	85.84%								15.46%	22.62%	22.00%	11.83%	13.93%		EJECUCION
					2013	25,929	0.00	0.00%	14.16%	14.16%													CULMINADO
148980	2.133108	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	951,257.64	2012	672,271	773,366.48	115.04%	27.21%											12.24%	14.97%		EJECUCION	
				2013	675,759	102,699.66	15.20%	72.79%	27.70%	16.23%	8.90%	8.24%	11.72%	0.00%								CULMINADO	
144645	2.133109	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	997,833.94	2012	702,646	922,642.44	131.31%	29.12%											13.95%	15.17%		EJECUCION	
				2013	687,405	922,642.44	134.22%	70.88%	1.00%	8.51%	0.00%	36.49%	24.88%									CULMINADO	
209761	2.156263	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	2,114,015.44	2013	2,055,062	2,013,165.34	97.96%	100.00%	9.70%	0.00%	0.00%	17.59%	19.37%	14.34%	14.97%	12.01%	12.02%					CULMINADO	

## AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSION AL CUARTO TRIMESTRE 2013 - SEDE CENTRAL

EJECUTORA	CODIGO		DENOMINACIÓN	MONTO DE VIABILIDAD	AÑOS	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/.)	% DE AVANCE RESPECTO AL PIM ANUAL	% DE AVANCE	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
799: REGION HUANCAMELICA - SEDE CENTRAL	113995	2.107874	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HVCA	6,327,552.16	2012	6,240,213	5,560,262.26	89.10%	82.82%					16.43%	15.43%	12.44%	10.62%	0.00%	8.44%	17.34%	2.12%	PARALIZADO			
					2013	20,245	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	PARALIZADO	
	171338	2.138984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,461,536.14	2012	1,483,737	1,064,088.36	71.72%	91.46%						8.09%	24.42%	26.73%	13.56%	10.78%	7.88%	0.00%				
					2013	9,832	70,957.74	721.70%	12.51%	6.53%	5.98%														CULMINADO
	184161	2.147852	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	5,989,974.50	2012	3,267,909	5,287,682.46	161.81%	55.39%										29.65%	25.74%	0.00%				
					2013	2,433,339	300,767.21	12.36%	41.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.81%	7.26%	7.17%	9.72%	4.98%	2.98%	2.22%				PARALIZADO	
	92753	2.081861	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	3,217,165.46	2012	1,710,084	358,388.16	20.96%	40.59%												22.82%	17.77%	EJECUCION		
					2013	1,144,893	2,768,526.10	241.82%	58.31%	0.00%	0.00%	0.00%	30.64%	3.89%	1.43%	0.00%	7.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.37%		EJECUCION	
	161617	2.136956	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUCC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,091,753.29	2012	2,024,560	1,918,140.39	94.74%	95.12%											34.95%	35.91%	24.26%		EJECUCION	
					2013	92,587		0.00%	4.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.88%											CULMINADO
	56515	2.047712	CONSTRUCCION CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,509,461.77	2012	2,440,906	1,836,258.52	75.23%	53.46%											15.56%	29.63%	8.27%		EJECUCION	
					2013	564,930	463,014.74	81.96%	42.87%	18.09%	1.24%	4.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.46%		CULMINADO
	110424	2.105225	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,521,981.30	2012	1,502,727	692,633.27	46.09%	47.82%												9.97%	20.58%	17.27%		EJECUCION
					2013	772,808	719,412.00	93.09%	52.17%	4.17%	0.00%	0.00%	8.75%	22.31%	16.93%										
	133337	2.128273	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,851,157.00	2012	1,851,257	1,232,511.66	66.58%	70.66%												27.42%	23.74%	19.50%		EJECUCION
					2013	590,088	1,744,900.22	295.70%	32.62%	20.03%	0.00%	12.59%													
	142906	2.134933	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	2,662,200.35	2012	444,209	434,410.34	97.79%	16.91%														16.91%		EJECUCION
					2013	1,546,034	1,494,650.894	96.68%	58.98%	4.32%	8.14%	2.24%	5.51%	10.52%	7.80%	5.49%	12.21%	1.19%	0.57%	0.99%	0.00%				
	178041	2.152726	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,967,084.54	2012	1,027,208	1,026,907.190	99.97%	20.96%														20.96%		EJECUCION
					2013	1,573,437	1,487,860.41	94.56%	79.04%	5.24%	6.39%	8.92%	9.30%	8.27%	8.64%	10.14%	9.68%	1.24%	6.33%	4.89%					
164737	2.130891	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAMELICA	1,326,927.07	2012	202,378	194,707.55	96.21%	15.84%														15.84%		EJECUCION	
				2013	1,084,227	1,034,641.21	95.43%	84.16%	23.38%	11.62%	16.02%	29.51%	3.63%												CULMINADO
192315	2.15073	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,375,933.84	2013	2,241,499	2,186,372.98	97.54%	100.00%	14.86%	28.64%	16.40%	20.42%	8.36%	11.32%										CULMINADO	
220663	2.161395	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	954,658.39	2013	897,043	873,248.40	97.35%	100.00%				8.04%	12.67%	12.87%	25.11%	16.46%	24.85%							CULMINADO	
220732	2.161392	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,350,909.49	2013	951,792	710,265.02	74.62%	100.00%				8.55%	8.10%	6.97%	8.58%	4.87%	0.35%	7.55%	55.03%	0.00%				CULMINADO	
224276	2.16139	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,269,675.50	2013	1,183,892	1,130,140.63	95.46%	100.00%					10.44%	23.65%	25.41%	20.82%	15.20%	4.49%						CULMINADO	

## AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSION AL CUARTO TRIMESTRE 2013 - SEDE CENTRAL

EJECUTORA	CODIGO		DENOMINACIÓN	MONTO DE VIABILIDAD	AÑOS	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% DE AVANCE RESPECTO AL PIM ANUAL	% DE AVANCE	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
	SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
799: REGION HUANCVELICA - SEDE CENTRAL	197876	2.216932	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,053,609.64	2013	841,066	805,282.10	95.75%	83.52%						11.87%	8.41%	15.33%	8.10%	13.12%	14.17%	12.52%	EJECUCION			
	103491		REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPÁ - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	12,001,414.17	2012	9,075,381	4,994,227.09	55.03%	55.79%									10.23%	19.96%	17.95%	7.65%	EJECUCION			
					2013	6,405,080	6,194,802.50000	96.72%	44.21%	0.00%	0.00%	0.00%	13.99%	18.47%	10.88%	0.87%							CULMINADO		
	103491		REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPÁ - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	13,684,343.01	2012	9,075,381	6,704,113.94000	73.87%	31.00%									0.41%	3.36%	13.16%	14.07%	EJECUCION			
					2013	6,405,080	8,204,883.37	128.10%	68.65%	1.54%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.81%	11.99%	23.55%	16.22%	3.10%			CULMINADO		
	171319		RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICILLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPÁ	2,340,087.40	2013	1,364,578	1,700,761.58	124.64%	29.20%											9.59%	9.75%	9.86%	EJECUCION		
	167513		SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAJO - DISTRITO DE ACORIA	1,543,069.45	2013	1,023,317	1,292,168.51	126.27%	88.66%									30.08%	26.35%	10.01%	13.11%	9.11%	EJECUCION		
	217812		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,314,493.54	2013	924,890	125,370.55	13.56%	10.20%								10.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	PARALIZADO	
	151145		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, HUANCVELICA	3,038,363.32	2013	5,460	0.00	0.00%	0.00%														0.00%	EJECUCION	
	208485		INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	9,983,511.91	2013	1,894,071	1,893,371.01	99.96%	18.67%														18.67%	EJECUCION	
	243719		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,115,233.20	2013	0	190,104.89	#DIV/0!	17.71%														17.71%	EJECUCION	
	114863		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, REGION HUANCVELICA	3,673,427.31	2013	1,572,704	2,473,899.73	157.30%	70.96%										17.67%	16.11%	10.30%	12.18%	14.70%	EJECUCION	
	52935	2046110	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACCOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	S/. 13,703,020.90	2010		770,357.27	#DIV/0!	6.15%										0.04%	0.00%	1.08%	1.96%	2.05%	1.02%	EJECUCION
					2011		5,283,370.70	#DIV/0!	47.21%	2.74%	2.28%	2.38%	1.12%	1.85%	2.85%	5.04%	3.13%	3.16%	6.05%	7.03%	9.58%		EJECUCION		
					2012	4,100,634	4,885,290.22	119.13%	41.20%	5.45%	6.36%	3.99%	8.05%	2.34%	3.36%	2.22%	2.01%	2.63%	3.10%	1.28%	0.41%		EJECUCION		
					2013	1,223,061	1,588,946.81	129.92%	5.43%	0.10%	0.19%	0.82%	1.00%	3.31%									CULMINADO		
	83829	2133106	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECCLESAMPÁ - ACOBAMBA"	S/. 1,352,960.18	2012	996,288	739,621.88	74.24%	61.80%										5.28%	16.21%	14.22%	15.02%	11.07%		
					2013	444,038	465,140.61	104.75%	38.20%	12.62%	9.83%	12.50%	0.00%	0.00%	3.25%								CULMINADO		
	75651	2166541	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	S/. 420,547.01	2013	487,501	498,988.26	102.36%	100.00%					12.56%	42.59%	30.82%	0.00%	0.00%	6.98%	7.04%				CULMINADO	
	75662	2166542	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	S/. 410,591.52	2013	481,038	463,868.16	96.43%	100.00%					33.70%	32.12%	10.88%	0.00%	0.00%	23.30%					CULMINADO	
65786	2093962	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	S/. 6,782,796.59	2012	4,642,434	1,811,584.45	39.02%	26.94%										3.12%	5.32%	7.41%	11.09%		EJECUCION		
				2013	2,970,412	4,025,389.51	135.52%	73.06%	0.00%	0.00%	0.00%	17.28%	19.53%	10.41%	9.20%	8.43%	5.03%	0.39%	1.17%	1.62%		CULMINADO			
143078	2113115	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	S/. 6,808,940.62	2012	3,777,355		0.00%	25.24%												0.58%	14.91%	9.75%	EJECUCION		
				2013	3,799,910	5,267,056.67	138.61%	74.49%	0.70%	0.00%	21.33%	2.98%	3.04%	0.00%	17.22%	5.49%	12.70%	5.83%	5.20%			CULMINADO			
143648	2113381	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BOCHAC - SANTA BOCA DE BILUIS DEL DISTRITO DE	S/. 2,440,111.04	2012	2,414,321		0.00%	98.98%					6.25%	12.49%	19.07%	20.27%	22.20%	8.29%	8.44%	1.98%	0.00%		PARALIZADO		



## AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSION AL CUARTO TRIMESTRE 2013 - SEDE CENTRAL

EJECUTORA	CODIGO		DENOMINACIÓN	MONTO DE VIABILIDAD	AÑOS	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% DE AVANCE RESPECTO AL PIM ANUAL	% DE AVANCE	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
	SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
<b>799: REGION HUANCVELICA - SEDE CENTRAL</b>	273566		RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/. 118,602.38	2013	25,580	39,364.13	153.89%	33.19%													33.19%	EJECUCION	
	190917		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/. 5,794,630.96	2013	1,023,517	237,282.71	23.18%	7.78%													4.03%	3.75%	EJECUCION
	131362	2106489	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCVELICA	S/. 1,427,824.87	2012	1,147,031	717,114.11	62.52%	55.50%						10.28%	10.07%	5.21%	5.10%	7.47%	12.05%	5.32%			EJECUCION
					2013	454,848	583,296.8	128.24%	44.50%	4.00%	3.94%	1.35%	0.41%	9.31%	7.96%	17.53%								CULMINADO

(\*) S/C Sin Código - Proyectos que no pasaron por el SNIP