

AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSION AL TERCER TRIMESTRE 2013 - SEDE CENTRAL

| Ejecutora                            | Código        |   | Denominación   | PIM       | EJECUCION TOTAL (S/-) | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | ESTADO DE PIP |            |
|--------------------------------------|---------------|---|--|-----------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|---------------|------------|
|                                      | SNIP          | DGPP  |  |           |                       |             | Ene                    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct | Nov | Dic |               |            |
|                                      |               |   |  |           |                       |             |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |               |            |
| 799: REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL | 218078        | 2,161393  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA   | 22.978    | 1.170.923             | 99,99%      |                        |        |        |        | 30,97% | 26,73% | 17,47% | 10,48% | 14,34% |     |     |     | EJECUCION     |            |
|                                      | 215510        | 2,161394  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA   | 910.433   | 1.042.660             | 100,00%     |                        |        |        |        | 16,39% | 34,63% | 32,64% | 16,34% | 0,00%  |     |     |     | EJECUCION     |            |
|                                      | 217856        | 2,161391  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  | 1.783.605 | 741.312               | 71,49%      |                        |        |        |        |        | 8,18%  | 26,04% | 22,58% | 14,69% |     |     |     | EJECUCION     |            |
|                                      | 185928        | 2,151264  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA   | 1.783.605 | 1.853.014             | 99,99%      |                        |        |        |        |        | 2,60%  | 35,99% | 56,29% | 5,11%  |     |     |     | EJECUCION     |            |
|                                      | forsur 234258 | 2162122   | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS  |           | 0                     | 100,00%     | 20,46%                 | 24,57% | 14,09% | 18,21% | 22,67% |        |        |        |        |     |     |     |               | CULMINADO  |
|                                      | forsur        | 2163250   | RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007  |           | 0                     | 56,76%      |                        |        | 11,94% | 8,43%  | 7,63%  | 0,00%  | 15,80% | 12,96% | 0,00%  |     |     |     |               | EJECUCION  |
|                                      | forsur 234261 | 2162125   | CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA   |           | 0                     | 100,00%     | 60,64%                 | 18,70% | 20,66% |        |        |        |        |        |        |     |     |     |               | CULMINADO  |
|                                      | forsur 234259 | 2162123   | CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSQUERO  |           | 0                     | 100,00%     | 50,96%                 | 34,15% | 14,89% |        |        |        |        |        |        |     |     |     |               | CULMINADO  |
|                                      | forsur 234260 | 2162124   | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA   |           | 0                     | 100,00%     | 76,24%                 | 23,76% |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |               | CULMINADO  |
|                                      | forsur        |   | RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR  |           | 0                     | 100,00%     |                        |        |        | 20,75% | 11,06% | 14,24% | 23,14% | 19,45% | 11,36% |     |     |     |               | CULMINADO  |
|                                      | N/C 80278     | 2072616   | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA"                                   |           | 4.143.447             | 100,00%     | 76,45%                 | 8,94%  | 8,03%  | 0,00%  | 6,59%  |        |        |        |        |     |     |     |               | CULMINADO  |
|                                      | 123891        | 2,106266  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDUVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA |           | 2.564.248             | 99,66%      | 99,66%                 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     |               | PARALIZADO |
|                                      | 129441        | 2,118561  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCVELICA  |           | 756.388               | 72,77%      | 29,24%                 | 0,00%  | 0,00%  | 19,25% | 0,00%  | 0,00%  | 24,28% |        |        |     |     |     |               | PARALIZADO |
|                                      | 129249        | 2,123924  | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAI PAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA  |           | 712.580               | 70,49%      | 28,76%                 | 24,84% | 0,00%  | 16,89% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     |               | PARALIZADO |
|                                      | 83762         | 2,112466  | AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA  |           | 2.303.396             | 97,36%      | 12,69%                 | 3,92%  | 20,09% | 22,06% | 6,39%  | 12,43% | 7,70%  | 12,08% | 0,00%  |     |     |     |               | EJECUCION  |
|                                      | 124042        | 2,106268  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA                                     |           | 990.774               | 100,00%     | 100,00%                |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |               | CULMINADO  |
|                                      | 148980        | 2,133108  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA  | 783.817   | 773.366               | 100,00%     | 54,91%                 | 16,23% | 8,90%  | 8,24%  | 0,00%  | 11,72% |        |        |        |     |     |     |               | CULMINADO  |
|                                      | 144645        | 2,133109  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA  | 695.380   | 922.642               | 100,00%     | 30,12%                 | 8,51%  | 0,00%  | 36,49% | 24,88% |        |        |        |        |     |     |     |               | CULMINADO  |
|                                      | 209761        | 2,156263  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA  | 1.808.536 | 2.013.165             | 100,00%     | 9,70%                  | 0,00%  | 0,00%  | 17,59% | 19,37% | 14,34% | 14,97% | 12,01% | 12,02% |     |     |     |               | EJECUCION  |
|                                      | 113995        | 2,107874  | CONSTRUCCION PUENTE COTA ANANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HVCA   | 501.390   | 5.560.262             | 82,82%      | 82,82%                 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     |               | PARALIZADO |
| 171338                               | 2,138984      | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA |  | 1.135.046 | 103,97%               | 103,97%     |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |            |
| 184161                               | 2,147852      | CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA                       |  | 5.287.682 | 21,87%                | 0,00%       | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 7,17%  | 9,72%  | 4,98%  |        |     |     |     | PARALIZADO    |            |

AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSION AL TERCER TRIMESTRE 2013 - SEDE CENTRAL

| Ejecutora                            | Código |          | Denominación   | PIM       | EJECUCION TOTAL (\$/-) | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | ESTADO DE PIP |
|--------------------------------------|--------|----------|--|-----------|------------------------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|---------------|
|                                      | SNIP   | DGPP     |  |           |                        |             | Ene                    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct | Nov | Dic |               |
|                                      |        |          |  |           |                        |             |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |               |
| 799: REGION HUANCAMELCA-SEDE CENTRAL | 92753  | 2,081861 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA   |           | 2.768.526              | 84,53%      | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%  | 71,23% | 3,89%  | 1,43%  | 0,00%  | 7,98%  | 0,00%  |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 161617 | 2,136956 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUCC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA  | 21.680    | 1.918.140              | 4,88%       | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 4,88%  |        |        |        |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 56515  | 2,047712 | CONSTRUCCION CARRETERA ANANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA  | 56.515    | 1.836.259              | 76,87%      | 71,55%                 | 1,24%  | 4,08%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                      | 110424 | 2,105225 | REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA                        | 772.613   | 1.197.372              | 100,00%     | 51,99%                 | 0,00%  | 8,75%  | 22,31% | 16,93% | 0,02%  |        |        |        |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                      | 133337 | 2,128273 | MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA  | 577.008   | 1.744.900              | 100,00%     | 90,67%                 | 0,00%  | 9,33%  |        |        |        |        |        |        |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                      | 142906 | 2,134933 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELCA                                       |           | 1.857.018              | 74,33%      | 21,23%                 | 8,14%  | 2,24%  | 5,51%  | 10,52% | 7,80%  | 5,49%  | 12,21% | 1,19%  |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 178041 | 2,152726 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL DISTRITO DE LARIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA                          |           | 2.514.768              | 74,38%      | 21,23%                 | 8,14%  | 2,24%  | 5,51%  | 10,52% | 7,80%  | 5,49%  | 12,21% | 1,24%  |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                      | 164737 | 2,130891 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAMELCA                   | 1.107.019 | 1.229.349              | 100,01%     | 39,23%                 | 11,62% | 16,02% | 29,51% | 3,63%  |        |        |        |        |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 192315 | 2,15073  | INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA  |           | 1.938.958              | 100,00%     | 14,86%                 | 28,64% | 16,40% | 20,42% | 8,36%  | 11,32% |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |
|                                      | 220663 | 2,161395 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA    | 525.886   | 293.279                | 95,74%      |                        |        |        | 8,04%  | 12,67% | 12,87% | 15,60% | 36,00% | 10,56% |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 220732 | 2,161392 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA | 600.909   | 620.490                | 33,58%      |                        |        |        | 8,04%  | 12,67% | 12,87% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                      | 224276 | 2,16139  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA   | 1.004.088 | 1.130.141              | 95,52%      |                        |        |        |        | 10,44% | 23,65% | 25,41% | 20,82% | 15,20% |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 197876 | 2,216932 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA                           | 841.066   | 343.367                | 44,71%      |                        |        |        |        |        | 11,87% | 15,33% | 12,35% | 5,16%  |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 103491 |          | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA  |           | 11.111.128             | 100,00%     | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%  | 69,74% | 18,47% | 10,88% | 0,91%  |        |        |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 103491 |          | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC  |           | 12.607.959             | 80,33%      | 32,54%                 | 7,44%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 4,81%  | 11,99% | 23,55% |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                      | 52935  | 2046110  | MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY  |           | 12.527.965,00          | 100,00%     | 94,67%                 | 0,19%  | 0,82%  | 1,00%  | 3,31%  |        |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |
|                                      | 83829  | 2133106  | AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 36561 LECCLESPAMPA - ACOBAMBA   |           | 1.204.762,49           | 100,00%     | 74,42%                 | 9,83%  | 12,50% | 0,00%  | 0,00%  | 3,25%  |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |
|                                      | 75651  | 2166541  | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELCA   |           | 335.181,17             | 100,01%     |                        |        |        | 33,70% | 32,12% | 10,89% | 0,00%  | 0,00%  | 23,30% |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 75662  | 2166542  | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELCA   |           | 337.492,91             | 100,00%     |                        |        |        | 33,70% | 32,12% | 10,88% | 0,00%  | 0,00%  | 23,30% |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 65786  | 2093962  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA   | 2.529.784 | 5.836.973,96           | 96,83%      | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%  | 44,23% | 19,53% | 10,41% | 9,20%  | 8,43%  | 5,03%  |     |     |     | EJECUCION     |
|                                      | 143078 | 2113115  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY TIPICOCHA   | 3.334.792 | 5.267.056,67           | 88,63%      | 25,87%                 | 0,00%  | 21,33% | 2,98%  | 3,04%  | 0,00%  | 17,22% | 5,49%  | 12,70% |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                      | 142648 | 2112381  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELCA   | 15.690    | 2.222.601,91           | 0,00%       | 0,00%                  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                      | 82039  | 2093971  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA   | 230.561   | 1.253.280,34           | 45,39%      | 45,39%                 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     | PARALIZADO    |

AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSION AL TERCER TRIMESTRE 2013 - SEDE CENTRAL

| Ejecutora                             | Código |         | Denominación  | PIM       | EJECUCION TOTAL (\$/-) | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | ESTADO DE PIP |
|---------------------------------------|--------|---------|---|-----------|------------------------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|---------------|
|                                       | SNIP   | DGPP    |   |           |                        |             | Ene                    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct | Nov | Dic |               |
|                                       |        |         |   |           |                        |             |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |               |
| 799: REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL | 101953 | 2110567 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  | 3.615.889 | 5.070.935,99           | 71,57%      | 48,45%                 | 0,00%  | 0,00%  | 10,95% | 8,50%  | 3,67%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                       | 144451 | 2145338 | MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA   | 117.522   | 4.400.618,08           | 100,00%     | 94,02%                 | 0,15%  | 2,76%  | 1,87%  | 0,98%  | 0,22%  |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |
|                                       | 73404  | 2058063 | CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA  |           | 2.752.039,28           | 100,00%     | 99,81%                 | 0,19%  |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |
|                                       | 154827 | 2132992 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAMELICA  |           | 5.316.462,90           | 65,97%      | 18,72%                 | 5,79%  | 6,69%  | 8,13%  | 7,02%  | 7,07%  | 4,63%  | 1,86%  | 6,06%  |     |     |     | EJECUCION     |
|                                       | 170175 | 2157413 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO  |           | 1.638.758,24           | 93,94%      | 51,66%                 | 13,09% | 9,56%  | 7,03%  | 3,05%  | 2,10%  | 4,10%  | 2,15%  | 1,20%  |     |     |     | EJECUCION     |
|                                       | 153143 | 2119192 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA   | 720.474   | 2.628.404,10           | 100,00%     | 89,49%                 | 5,94%  | 4,57%  |        |        |        |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |
|                                       | 77914  | 2081850 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA   |           | 1.884.588,83           | 100,00%     | 82,36%                 | 10,67% | 5,49%  | 0,55%  | 0,93%  |        |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |
|                                       | EMER   |         | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS   |           | 184.156,33             | 51,42%      | 51,42%                 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     | CORTE DE OBRA |
|                                       | 183898 | 2150889 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORRED YAULI, RED HUANCAMELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAMELICA  |           | 397.948,11             | 100,00%     | 100,00%                |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |
|                                       | 140407 | 2157414 | ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA   |           | 167034'93              | 100,00%     | 57,24%                 | 42,76% |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     | CULMINADO     |
|                                       | 146206 | 2145390 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERÓNIMO - HUANCAMELICA   |           | 1.123.308,69           | 92,33%      | 5,43%                  | 23,33% | 18,27% | 17,04% | 15,71% | 12,55% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |     |     |     | PARALIZADO    |
|                                       | 153196 | 2132965 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 1.850.024 | 1.814.079,92           | 41,40%      |                        |        |        |        | 4,92%  | 6,08%  | 10,16% | 11,18% | 9,06%  |     |     |     | EJECUCION     |
|                                       | 122329 | 2102211 | MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA   | 3.078.485 | 2.746.404,08           | 38,59%      |                        |        |        |        | 2,36%  | 6,12%  | 10,94% | 9,73%  | 9,44%  |     |     |     | EJECUCION     |
|                                       | 193237 | 2205232 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA  | 800.000   | 513.641,47             | 37,44%      |                        |        |        |        |        | 4,74%  | 7,50%  | 13,29% | 11,91% |     |     |     | EJECUCION     |
|                                       | 131362 | 2106489 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCAMELICA     | 454.848   | 1.265.758,70           | 100,00%     | 59,50%                 | 3,94%  | 1,35%  | 0,41%  | 9,31%  | 7,96%  | 17,53% |        |        |     |     |     | EJECUCION     |

(\*) S/C Sin Código - Proyectos que no pasaron por el SNIP