

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
209761	2.156263	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	2,114,015.44	2013	2,055,062.00	2,013,165.34	97.96%	100.00%	9.70%	0.00%	0.00%	17.59%	19.37%	14.34%	14.97%	12.01%	12.02%						CULMINADO
216430	2212027	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	3,072,027.45	2014	1,215,103.00		0.00%	0.00%															EJECUCIÓN
192755		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOCC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	3,253,069.58	2014			-	0.00%															EJECUCIÓN
247126	2176893	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE ANGASMARCA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	2,914,451.74	2014	15,781.00		0.00%	0.00%															EJECUCIÓN
								-	0.00%														
CHURCAMP																							
								-	0.00%														
103491		REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	12,001,414.17	2012	9,075,381.00	4,994,227.09	55.03%	55.79%									10.23%	19.96%	17.95%	7.65%			CULMINADO
				2013	6,405,079.50	6,194,802.50000	96.72%	44.21%	0.00%	0.00%	0.00%	13.99%	18.47%	10.88%	0.87%								
103491		REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	13,684,343.01	2012	9,075,381.00	6,704,113.94000	73.87%	31.00%									0.41%	3.36%	13.16%	14.07%			CULMINADO
				2013	6,405,079.50	8,204,883.37	128.10%	68.65%	1.54%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.81%	11.99%	23.55%	16.22%	3.10%				
171319		RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUILLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP	2,340,087.40	2013	1,364,578.00	1,700,761.58	124.64%	29.20%										9.59%	9.75%	9.86%			EJECUCION
				2014	1,085,089.00	856,842.00	78.97%	21.58%	7.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.18%									EJECUCION
S/C		MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE.S (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA KM 43+300	1,140,007.98	2013			-	0.00%															
160277		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP - HUANCAMELICA	2,051,794.66	2014	987,200.00	767,612.39	77.76%	39.50%	7.10%	6.66%	11.06%	11.17%	3.51%	0.00%									PARALIZADO
161786	2149559	IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,317,055.19	2014	328,041.00		0.00%	0.00%															
190234		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N° 769 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	784,334.42	2014			-	0.00%															
								-	0.00%														
HUANCAMELICA																							
								-	0.00%														
113995	2.107874	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HVCA	6,327,552.16	2012	6,240,213.00	5,560,262.26	89.10%	82.82%						16.43%	15.43%	12.44%	10.62%	0.00%	8.44%	17.34%	2.12%		PARALIZADO
				2013	20,245.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	PARALIZADO
				2014		0.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										PARALIZADO
171338	2.138984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,461,536.14	2012	1,483,737.00	1,064,088.36	71.72%	91.46%						8.09%	24.42%	26.73%	13.56%	10.78%	7.88%	0.00%			
				2013	9,832.00	70,957.74	721.70%	12.51%	6.53%	5.98%													CULMINADO
		CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU		2012	3,267,909.00	5,287,682.46	161.81%	55.39%										29.65%	25.74%	0.00%			

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
184161	2.147852	ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	5,989,974.50	2013	2,433,339.00	300,767.21	12.36%	41.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.81%	7.26%	7.17%	9.72%	4.98%	2.98%	2.22%	0.00%	PARALIZADO		
				2014	360,253.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
92753	2.081861	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	3,217,165.46	2012	1,710,084.00	358,388.16	20.96%	40.59%												22.82%	17.77%	CULMINADO	
				2013	1,144,893.00	2,768,526.10	241.82%	58.31%	0.00%	0.00%	0.00%	30.64%	3.89%	1.43%	0.00%	7.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.37%		
				2014	1,144,893.00	2,768,526.10	241.82%	1.10%	1.10%														
161617	2.136956	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUCC, DISTRITO DE ACORIA-HUANCAMELICA- HUANCAMELICA	2,091,753.29	2012	2,024,560.00	1,918,140.39	94.74%	95.12%										34.95%	35.91%	24.26%		CULMINADO	
				2013	92,587.00		0.00%	4.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.88%										
56515	2.047712	CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,509,461.77	2012	2,440,906.00	1,836,258.52	75.23%	53.46%										15.56%	29.63%	8.27%		CULMINADO	
				2013	564,930.00	463,014.74	81.96%	42.87%	18.09%	1.24%	4.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.46%		
110424	2.105225	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,521,981.30	2012	1,502,727.00	692,633.27	46.09%	47.82%												9.97%	20.58%	17.27%	CULMINADO
				2013	772,808.00	719,412.00	93.09%	52.17%	4.17%	0.00%	0.00%	8.75%	22.31%	16.93%									
133337	2.128273	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,851,157.00	2012	1,851,257.00	1,232,511.66	66.58%	70.66%												27.42%	23.74%	19.50%	CULMINADO
				2013	590,088.00	1,744,900.22	295.70%	32.62%	20.03%	0.00%	12.59%												
142906	2.134933	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	2,662,200.35	2012	444,209.00	434,410.34	97.79%	16.91%														16.91%	PARALIZADO
				2013	1,546,034.00	1,494,650.894	96.68%	58.98%	4.32%	8.14%	2.24%	5.51%	10.52%	7.80%	5.49%	12.21%	1.19%	0.57%	0.99%	0.00%			
				2014		0.000	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									
178041	2.152726	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,967,084.54	2012	1,027,208.00	1,026,907.190	99.97%	20.96%														20.96%	CULMINADO
				2013	1,573,437.00	1,487,860.41	94.56%	79.04%	5.24%	6.39%	8.92%	9.30%	8.27%	8.64%	10.14%	9.68%	1.24%	6.33%	4.89%				
164737	2.130891	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAMELICA	1,326,927.07	2012	202,378.00	194,707.55	96.21%	15.84%														15.84%	CULMINADO
				2013	1,084,227.00	1,034,641.21	95.43%	84.16%	23.38%	11.62%	16.02%	29.51%	3.63%										
192315	2.15073	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,375,933.84	2013	2,241,499.00	2,186,372.98	97.54%	100.00%	14.86%	28.64%	16.40%	20.42%	8.36%	11.32%									CULMINADO
220663	2.161395	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	954,658.39	2013	897,043.00	873,248.40	97.35%	100.00%				8.04%	12.67%	12.87%	25.11%	16.46%	24.85%						CULMINADO
220732	2.161392	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,350,909.49	2013	951,792.00	710,265.02	74.62%	100.00%				8.55%	8.10%	6.97%	8.58%	4.87%	0.35%	7.55%	55.03%	0.00%			CULMINADO
224276	2.16139	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,269,675.50	2013	1,183,892.00	1,130,140.63	95.46%	100.00%					10.44%	23.65%	25.41%	20.82%	15.20%	4.49%					CULMINADO

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
ACOBAMBA																					
52935	2046110	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	S/. 13,703,020.90	2010		770,357.27	-	6.15%							0.04%	0.00%	1.08%	1.96%	2.05%	1.02%	CULMINADO
				2011		5,283,370.70	-	47.21%	2.74%	2.28%	2.38%	1.12%	1.85%	2.85%	5.04%	3.13%	3.16%	6.05%	7.03%	9.58%	
				2012	4,100,634	4,885,290.22	119.13%	41.20%	5.45%	6.36%	3.99%	8.05%	2.34%	3.36%	2.22%	2.01%	2.63%	3.10%	1.28%	0.41%	
				2013	1,223,061	1,588,946.81	129.92%	5.43%	0.10%	0.19%	0.82%	1.00%	3.31%								
83829	2133106	AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 36561 LECCLESPAMPA - ACOBAMBA*	S/. 1,352,960.18	2012	996,288	739,621.88	74.24%	61.80%							5.28%	16.21%	14.22%	15.02%	11.07%	CULMINADO	
				2013	444,038	465,140.61	104.75%	38.20%	12.62%	9.83%	12.50%	0.00%	0.00%	3.25%							
75651	2166541	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	S/. 420,547.01	2013	487,501	498,988.26	102.36%	100.00%				12.56%	42.59%	30.82%	0.00%	0.00%	6.98%	7.04%		CULMINADO	
75662	2166542	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	S/. 410,591.52	2013	481,038	463,868.16	96.43%	100.00%				33.70%	32.12%	10.88%	0.00%	0.00%	23.30%			CULMINADO	
199098		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	S/. 9,999,951.50	2014	2,088,743	1,811,129.95	86.71%	18.48%	0.62%	0.00%	0.00%	2.09%	5.61%	10.16%						EJECUCION	
250100		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 36326 - HUACHHUA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	S/. 1,460,109.13	2014	584,044	635,865.59	108.87%	51.51%				10.89%	19.35%	21.27%						EJECUCION	
							-	0.00%													
ANGARAES																					
65786	2093962	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	S/. 6,782,796.59	2012	4,642,434	1,811,584.45	39.02%	26.94%									3.12%	5.32%	7.41%	11.09%	CULMINADO
				2013	2,970,412	4,025,389.51	135.52%	73.06%	0.00%	0.00%	0.00%	17.28%	19.53%	10.41%	9.20%	8.43%	5.03%	0.39%	1.17%	1.62%	
							-	0.00%													
CASTROVIRREYNA																					
143078	2113115	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	S/. 6,808,940.62	2012	3,777,355		0.00%	25.24%										0.58%	14.91%	9.75%	CULMINADO
				2013	3,799,910	5,267,056.67	138.61%	74.49%	0.70%	0.00%	21.33%	2.98%	3.04%	0.00%	17.22%	5.49%	12.70%	5.83%	5.20%		
							-	0.00%													
CHURCAMPA																					
142648	2112381	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAMELICA	S/. 2,440,111.04	2012	2,414,321		0.00%	98.98%				6.25%	12.49%	19.07%	20.27%	22.20%	8.29%	8.44%	1.98%	0.00%	PARALIZADO
				2013	70,881	2,222,601.91	3135.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				2014	15,690	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
82039	2093971	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	S/. 2,953,915.55	2012	1,762,517		0.00%	43.95%				9.47%	3.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.86%	1.61%	PARALIZADO
				2013	733,981	1,253,280.34	170.75%	7.78%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.16%	3.19%	0.00%	0.00%	
				2014	3,501	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
101953	2110567	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	S/. 7,392,119.16	2012	8,186,076	2,512,211.16	30.69%	38.49%						2.02%	4.44%	3.42%	4.11%	8.53%	6.63%	9.33%	CULMINADO
				2013	2,678,848	2,558,724.83	95.52%	39.20%	9.96%	0.00%	0.00%	10.95%	8.50%	3.67%	6.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2014	1,582,500	1,463,845.00	92.50%	22.31%	0.00%	0.00%	0.00%	9.42%	12.89%								
							-	0.00%													
HUANCAMELICA																					
		MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO		2011		1,864,652.12	-	26.93%									1.07%	12.05%	13.81%	EJECUCION	

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
144451	2145338	AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSIÓN, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	S/. 4,402,610.54	2012	3,490,961		0.00%	66.46%	19.40%	10.91%	0.36%	0.00%	1.17%	6.35%	5.74%	7.02%	8.93%	6.40%	0.16%	0.01%	EJECUCION
				2013	515,550	4,400,618.08	853.58%	6.61%	0.62%	0.15%	2.76%	1.87%	0.98%	0.22%							CULMINADO
73404	2058063	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	S/. 2,501,108.82	2012	2,677,394	2,259,303.06	84.38%	99.41%	7.33%	13.36%	14.04%	11.46%	12.35%	12.12%	6.52%	5.21%	5.19%	4.46%	5.36%	2.02%	EJECUCION
				2013	63,022	492,736.22	781.85%	0.59%	0.40%	0.19%											CULMINADO
154827	2132992	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAMELICA	S/. 6,347,774.65	2012	2,395,112	797,924.80	33.31%	12.77%						0.06%	0.37%	1.33%	3.70%	5.45%	1.86%	EJECUCION	
				2013	3,277,282	4,900,513.21	149.53%	67.26%	5.95%	5.79%	6.69%	8.13%	7.02%	7.07%	4.63%	1.86%	6.06%	4.29%	6.86%	2.91%	EJECUCION
170175	2157413	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO	S/. 2,441,455.70	2012	1,346,625	970,034.85	72.03%	42.66%								11.14%	10.01%	11.50%	10.00%	EJECUCION	
				2013	1,308,805	1,304,095.85	99.64%	57.34%	9.01%	13.09%	9.56%	7.03%	3.05%	2.10%	4.10%	2.15%	1.20%	3.56%	2.49%		CULMINADO
153143	2119192	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO ÑUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	S/. 3,420,791.15	2012	3,188,824	2,375,022.79	74.48%	77.09%								2.96%	14.28%	17.76%	25.71%	16.39%	EJECUCION
				2013	733,474	2,628,404.10	358.35%	22.91%	12.40%	5.94%	4.57%										CULMINADO
77914	2081850	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA	S/. 1,884,588.83	2012	1,053,831	966,906.77	91.75%	59.04%								12.34%	27.48%	7.79%	11.42%	EJECUCION	
				2013	466,128	917,682.06	196.87%	40.96%	23.33%	10.67%	5.49%	0.55%	0.93%								CULMINADO
EMER		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICÍAS	S/. 418,719.75	2012	0		#DIV/0!	22.26%											9.06%	13.20%	EJECUCION
				2013	0	184,156.33	#DIV/0!	29.15%	29.15%												CORTE DE OBRA
183898	2150889	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCAMELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAMELICA	S/. 397,948.11	2013	164,375	397,948.11	242.10%	110.58%	39.15%	71.43%											CULMINADO
140407	2157414	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	S/. 206,474.67	2013	66,913	167,034.93	249.63%	100.00%	57.24%	42.76%											CULMINADO
146206	2145390	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERÓNIMO - HUANCAMELICA	S/. 1,090,769.27	2013	976,245	1,199,529.20	122.87%	127.14%	5.43%	23.33%	18.27%	17.04%	15.71%	12.55%	1.45%	5.11%	0.00%	28.26%			CULMINADO
153196	2132965	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	S/. 3,913,428.13	2013	2,669,677	2,707,502.98	101.42%	65.47%				4.92%	6.08%	10.16%	11.18%	9.06%	5.53%	13.21%	5.33%		EJECUCION
				2014	1,270,727	1,198,465.54	94.31%	24.69%	4.18%	6.05%	2.31%	7.01%	3.58%	1.56%							
122329	2102211	MEJORAMIENTO , SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	S/. 6,568,474.31	2013	4,734,760	4,644,656.38	98.10%	66.14%				2.36%	6.19%	10.94%	9.73%	9.44%	10.44%	8.60%	8.44%		CULMINADO
				2014	2,442,328	2,442,328.00	100.00%	49.46%	9.76%	10.98%	8.80%	9.94%	9.98%								
193237	2205232	CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	S/. 1,478,997.42	2013	923,746	915,287.93	99.08%	62.55%					4.74%	7.50%	13.29%	11.91%	7.66%	5.83%	11.62%		CULMINADO
				2014	574,252	915,287.93	159.39%	37.45%	12.15%	16.40%	8.90%										
153884		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36398	S/. 2,240,622.44	2013	1,060,970	1,144,123.36	107.84%	51.47%								7.86%	14.13%	9.48%	9.48%	10.52%	EJECUCION

