

PROYECTOS DE INVERSION AL PRIMER TRIMESTRE 2014 - FORMATO ESTANDAR

Ejecutora	Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
	SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OBRAS CONTRATA																						
	218078	2.161393	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	1,242,095.70	2013	1,214,902	1,170,923.38	96.38%	100.00%					30.97%	26.73%	17.47%	10.48%	14.34%		CULMINADO		
	215510	2.161394	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	1,110,388.35	2013	1,084,355	1,042,660.35	96.15%	100.00%					16.39%	34.63%	32.64%	16.34%	0.00%		CULMINADO		
	217856	2.161391	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	1,120,272.43	2013	871,221	1,037,002.42	119.03%	100.00%						8.18%	26.04%	22.58%	14.69%	13.57%	14.94%	CULMINADO	
	185928	2.151264	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	1,959,715.75	2013	1,911,966	1,853,014.27	96.92%	100.00%						2.60%	35.99%	56.29%	5.11%			CULMINADO	
	forsur 234258	2162122	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	308,778.39	2013	301,278	0.00	0.00%	100.00%	20.46%	24.57%	14.09%	18.21%	22.67%							CULMINADO	
	forsur	2163250	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	738,887.38	2013	577,319	0.00	0.00%	95.18%			11.94%	8.43%	7.63%	0.00%	15.80%	12.96%	0.00%	14.20%	24.22%	CULMINADO	
	forsur 234261	2162125	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	173,594.89	2013	170,595	0.00	0.00%	100.00%	60.64%	18.70%	20.66%									CULMINADO	
	forsur 234259	2162123	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSQUERO	303,338.83	2013	297,714	0.00	0.00%	100.00%	50.96%	34.15%	14.89%									CULMINADO	
	forsur 234260	2162124	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	173,115.95	2013	169,824	0.00	0.00%	100.00%	76.24%	23.76%										CULMINADO	
	forsur		RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	599,856.06	2013	594,356	0.00	0.00%	100.00%				20.75%	11.06%	14.24%	23.14%	19.45%	11.36%			CULMINADO	
	N/C 80278	2072616	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCUQUIJO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA"	5,947,741.29	2012	6,235,048	4,143,447.16	66.45%	100.00%									39.56%	9.45%	14.68%	12.76%	CULMINADO
					2013	1,313,688	1,276,264.4	97.15%		0.00%	0.00%	0.00%	8.94%	8.03%	0.00%	6.59%						CULMINADO
	123891	2.106266	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA	3,095,228.11	2012	3,099,021	2,858,434.31	92.24%	99.66%	99.66%					20.80%	10.30%	17.20%	24.21%	14.01%	13.14%	CULMINADO	
					2013	1,313,688		0.00%		99.66%	99.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
	129441	2.118561	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA -	1,029,743.35	2012	151,707	151,206.75	99.67%	100.00%											17.96%	EJECUCION	

Ejecutora	Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
	SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
			SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCAVELICA		2013	744,776	690,582.34	92.72%		11.17%	0.00%	0.00%	19.25%	0.00%	10.74%	24.28%	16.60%					CULMINADO	
	129249	2.123924	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCAVELICA	985,819.72	2013	282,979	712,580.25	251.81%	100.00%	28.76%	24.84%	0.00%	16.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.51%				CULMINADO
	83762	2.112466	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHOCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,503,119.42	2013	2,368,470	2,303,395.84	97.25%	100.00%	12.69%	3.92%	20.09%	22.06%	6.39%	12.43%	7.70%	12.08%	0.00%	2.63%				CULMINADO
	124042	2.106268	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,081,008.82	2012	1,040,418	990,774.33	95.23%	100.00%								15.46%	22.62%	22.00%	11.83%	13.93%	EJECUCION	
					2013	25,929	0.00	0.00%		14.16%													
	148980	2.133108	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	951,257.64	2012	672,271	773,366.48	115.04%	100.00%											12.24%	14.97%	EJECUCION	
					2013	675,759	102,699.66	15.20%		27.70%	16.23%	8.90%	8.24%	11.72%	0.00%								
	144645	2.133109	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	997,833.94	2012	702,646	922,642.44	131.31%	100.00%											13.95%	15.17%	EJECUCION	
					2013	687,405	922,642.44	134.22%		1.00%	8.51%	0.00%	36.49%	24.88%									
	209761	2.156263	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	2,114,015.44	2013	2,055,062	2,013,165.34	97.96%	100.00%	9.70%	0.00%	0.00%	17.59%	19.37%	14.34%	14.97%	12.01%	12.02%					CULMINADO
	113995	2.107874	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HVCA	6,327,552.16	2012	6,240,213	5,560,262.26	89.10%	82.82%					16.43%	15.43%	12.44%	10.62%	0.00%	8.44%	17.34%	2.12%	PARALIZADO	
					2013	20,245	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	171338	2.138984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,461,536.14	2012	1,483,737	1,064,088.36	71.72%	103.97%					8.09%	24.42%	26.73%	13.56%	10.78%	7.88%	0.00%			
					2013	9,832	70,957.74	721.70%		6.53%	5.98%												
	184161	2.147852	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	5,989,974.50	2012	3,267,909	5,287,682.46	161.81%	96.53%										29.65%	25.74%	0.00%		
					2013	2,433,339	300,767.21	12.36%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.81%	7.26%	7.17%	9.72%	4.98%	2.98%	2.22%			
	92753	2.081861	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	3,217,165.46	2012	1,710,084	358,388.16	20.96%	100.00%											22.82%	17.77%	CULMINADO	
					2013	1,144,893	2,768,526.10	241.82%		0.00%	0.00%	0.00%	30.64%	3.89%	1.43%	0.00%	7.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	161617	2.136956	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,091,753.29	2012	2,024,560	1,918,140.39	94.74%	100.00%											34.95%	35.91%	24.26%	EJECUCION
					2013	92,587	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	4.88%										
					2012	2,440,906	1,836,258.52	75.23%											15.56%	29.63%	8.27%	EJECUCION	

Ejecutora	Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP						
	SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic							
OBRAS ADMINISTRACION DIRECTA																												
MEF-ADMINISTRACION GENERAL	52935	2046110	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	S/. 13,703,020.90	2010		770,357.27	#DIV/0!	100.00%									0.04%	0.00%	1.08%	1.96%	2.05%	1.02%	EJECUCION				
					2011		5,283,370.70	#DIV/0!																			EJECUCION	
					2012	4,100,634	4,885,290.22	119.13%																				EJECUCION
					2013	1,223,061	1,588,946.81	129.92%																				CULMINADO
83829	2133106	AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 36561 LECCLESAMPAMPA - ACOBAMBA"	S/. 1,352,960.18	2012	996,288	739,621.88	74.24%	100.00%										5.28%	16.21%	14.22%	15.02%	11.07%						
				2013	444,038	465,140.61	104.75%		12.62%	9.83%	12.50%	0.00%	0.00%	3.25%											CULMINADO			
75651	2166541	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	S/. 420,547.01	2013	487,501	498,988.26	102.36%	100.00%				12.56%	42.59%	30.82%	0.00%	0.00%	6.98%	7.04%						CULMINADO				
75662	2166542	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	S/. 410,591.52	2013	481,038	463,868.16	96.43%	100.00%				33.70%	32.12%	10.88%	0.00%	0.00%	23.30%						CULMINADO					
65786	2093962	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	S/. 6,782,796.59	2012	4,642,434	1,811,584.45	39.02%	100.00%											3.12%	5.32%	7.41%	11.09%	EJECUCION					
				2013	2,970,412	4,025,389.51	135.52%		0.00%	0.00%	0.00%	17.28%	19.53%	10.41%	9.20%	8.43%	5.03%	0.39%	1.17%	1.62%					CULMINADO			
143078	2113115	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	S/. 6,808,940.62	2012	3,777,355		0.00%	99.73%												0.58%	14.91%	9.75%	EJECUCION					
				2013	3,799,910	5,267,056.67	138.61%		0.70%	0.00%	21.33%	2.98%	3.04%	0.00%	17.22%	5.49%	12.70%	5.83%	5.20%					CULMINADO				
142648	2112381	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA - HUANCAMELICA	S/. 2,440,111.04	2012	2,414,321		0.00%	98.98%				6.25%	12.49%	19.07%	20.27%	22.20%	8.29%	8.44%	1.98%	0.00%				PARALIZADO				
				2013	70,881	2,222,601.91	3135.68%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				PARALIZADO				
				2014	236,286	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%																PARALIZADO	
82039	2093971	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	S/. 2,953,915.55	2012	1,762,517		0.00%	51.73%				9.47%	3.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.86%	1.61%	EJECUCION					
				2013	733,981	1,253,280.34	170.75%		1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.16%	3.19%	0.00%	0.00%				PARALIZADO				
				2014					0.00%	0.00%	0.00%																PARALIZADO	
101953	2110567	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	S/. 7,392,119.16	2012	8,186,076	2,512,211.16	30.69%	77.69%							2.02%	4.44%	3.42%	4.11%	8.53%	6.63%	9.33%	EJECUCION						
				2013	2,678,848	2,558,724.83	95.52%		9.96%	0.00%	0.00%	10.95%	8.50%	3.67%	6.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				PARALIZADO				
				2014	1,582,500	522,018.10	32.99%		0.00%	0.00%	0.00%																PARALIZADO	
144451	2145338	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENCIÓN, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	S/. 4,402,610.54	2011		1,864,652.12	#DIV/0!	100.00%												1.07%	12.05%	13.81%	EJECUCION					
				2012	3,490,961		0.00%		19.40%	10.91%	0.36%	0.00%	1.17%	6.35%	5.74%	7.02%	8.93%	6.40%	0.16%	0.01%				EJECUCION				
				2013	515,550	4,400,618.08	853.58%		0.62%	0.15%	2.76%	1.87%	0.98%	0.22%												CULMINADO		
73404	2058063	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	S/. 2,501,108.82	2012	2,677,394	2,259,303.06	84.38%	100.00%	7.33%	13.36%	14.04%	11.46%	12.35%	12.12%	6.52%	5.21%	5.19%	4.46%	5.36%	2.02%	EJECUCION							
				2013	63,022	492,736.22	781.85%		0.40%	0.19%																CULMINADO		
154827	2132992	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAMELICA	S/. 6,347,774.65	2012	2,395,112	797,924.80	33.31%	90.21%							0.06%	0.37%	1.33%	3.70%	5.45%	1.86%	EJECUCION							
				2013	3,277,282	4,900,513.21	149.53%		5.95%	5.79%	6.69%	8.13%	7.02%	7.07%	4.63%	1.86%	6.06%	4.29%	6.86%	2.91%				EJECUCION				
				2014	649,337	426,105.41	65.62%		3.20%	2.39%	4.59%																EJECUCION	
170175	2157413	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO	S/. 2,441,455.70	2012	1,346,625	970,034.85	72.03%	100.00%										11.14%	10.01%	11.50%	10.00%	EJECUCION						
				2013	1,308,805	1,304,095.85	99.64%		9.01%	13.09%	9.56%	7.03%	3.05%	2.10%	4.10%	2.15%	1.20%	3.56%	2.49%					CULMINADO				

