

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
CASTROVIRREYNA																						
-	2408870	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL EMP. PE-280 - JAHUÑA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		2020	2,309,776.00	1,625,992.88	70.40%	100.00%									27.11%	25.79%	10.38%	Obra culminada		
				2021	229,188.00	120,098.98	52.40%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.35%	11.82%	14.55%					
-	2408881	RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31 20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	5,673,495.18	2020	6,529,905.00	855,983.42	13.11%	25.24%												7.29%	Obra abandonada desde el 19.07.2021, por el ejecutor de obra. EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO Y APLICACION DE PENALIDADES	
				2021	3,237,713.00	47,906.00	1.48%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.75%	2.20%	0.00%	0.00%					
247176	2223951	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL COCHA - PAMPALANYA, DISTRITO DE ARMA Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	9,101,632.88	2021	8,572,471.00	5,387,176.67	62.84%	63.31%			0.51%	0.63%	0.00%	0.00%	18.21%	0.00%	29.58%	14.38%			Obra en ejecución	
CHURCAMP																						
-	2408834	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY - LOCROJA - YAURECCAN - OCCOPAMPA DISTRITO DE LOCROJA - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	4,962,928.26	2019	2,662,681.00	2,428,655.23	91.21%	96.84%										19.07%	19.15%	7.14%	CULMINACION con adicional deductivo PLIEGO OBS: 21.12.20 RECEPCION: 24.03.21	
				2020	2,518,429.00	2,388,007.14	94.82%		4.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.81%	7.04%	0.00%	20.70%	0.65%			
-	2436252	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. ALFONSO UGARTE VERNAL NRO 31411 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE CONOCC DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,699,409.93	2021	2,482,740.00	2,295,776.77	92.47%	93.77%	0.00%	3.38%	11.00%	7.81%	16.14%	19.64%	14.12%	11.35%	10.33%				Obra en ejecución	
-	2457419	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NIÑO JESÚS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR. HUANCVELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	9,091,895.23	2021	3,204,599.00	2,792,821.57	87.15%	10.10%									2.58%	7.52%				Obra en ejecución
HUANCVELICA																						
297882	2251239	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY TIPICOCHA DE YURACCUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	9,212,386.37	2018	7,575,591.00	2,447,573.98	32.31%	100.00%			9.77%	18.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.37%	LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 842- 2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 27.12.2019 LIQ. CONSULTORIA SUP RGGR
				2019	5,128,016.00	834,411.30	16.27%		6.39%	1.54%	0.00%	16.81%	23.05%	20.81%								
186147	2230338	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICION AMPURHUAY - ANANCUSI - MAYUNMARCA - ANDAMBAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) - HUANCVELICA	27,454,535.99	2018	19,945,368.00	18,895,980.43	94.74%	94.55%				5.62%	10.45%	5.90%	5.77%	14.97%	10.73%	2.87%	2.51%	1.52%	Obra culminada con adicional deductivo	
				2019	9,505,190.00	936,036.10	9.85%		3.07%	0.00%	0.00%	0.00%	7.23%	2.76%	0.00%	0.00%	5.05%	4.18%	0.00%	11.27%		
				2020	2,760,464.00	1,448,110.32	52.46%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.46%	0.19%	0.00%	0.00%		
-	2398751	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO, PROVINCIAS DE HUANCVELICA Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	3,780,609.20	2018	3,775,610.00	389,560.92	10.32%	85.12%													16.84%	LIQ CONTRA EJEC RGGR N° 320 2020-GOB.REG.HVCA/GGR del 15.10.2021
				2019	-	0.00	#DIV/0!		12.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.68%	27.38%	1.34%	0.00%	0.00%	0.54%			
308235	2304060	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 567 DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA - CUNYACC, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,818,462.80	2018	1,176,091.00	875,220.32	74.42%	100.00%											24.13%	14.05%	LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 823- 2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 17.12.2019	
				2019	840,168.00	388,353.42	46.22%		18.57%	0.00%	0.00%	27.93%	15.32%									
220732	2161392	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - SALDO DE OBRA	905,169.18	2018	682,051.00	682,049.87	100.00%	100.00%										10.02%	34.02%	20.47%	LIQ CONTRATO EJEC RGGR N° 642- 2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 20.09.2019	
				2019	226,787.00	226,786.85	100.00%		18.67%	12.60%	4.22%											
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 558 EN LA LOCALIDAD DE LAIMINA,	1,881,060.45	2018	2,627,013.00	1,642,329.14	62.52%	100.00%												9.45%	CULMINACION REAL 21.05.2019 PLIEGO OBS. 19.06.19	

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
245110	2195385	DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - SALDO DE OBRA		2019	1,734,629.00	1,684,070.47	97.09%	100.00%	17.13%	18.53%	2.84%	31.53%	20.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	RECEPCION 11.07.2019 LIQ. CONTRATO EJEC RGG R N° 842	
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 555 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - SALDO DE OBRA	1,833,436.32	2018	2,627,013.00	1,642,329.14	62.52%	100.00%										19.23%	49.78%	6.07%	CULMINADO 13.04.2019 LIQ. CONTRATO EJEC RGG R N° 803- 2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 05.12.2019	
				2019	1,734,629.00	1,684,070.47	97.09%		5.45%	7.07%	0.00%	12.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
217812	2161389	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - SALDO DE OBRA	1,314,493.54	2019	1,637,087.00	1,603,526.58	97.95%	100.00%	0.00%	0.00%	1.99%	7.69%	28.73%	21.91%	18.96%	13.47%	7.25%	0.00%	0.00%	0.00%	OBRA CULMINADA EL 20.12.2019	
-	2399745	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CARRETERA VECINAL TRAMO: EMP. R601 KM 3.100 (CUENCA CONAYCA) - EMP. HV503 KM 10.020(PE3S-PILCHACA) CENTRO POBLADO DE CUENCA - DISTRITO DE CUENCA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - REGION HUANCAMELICA, CENTRO POBLADO DE PILCHACA - DISTRITO DE PILCHACA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - REGION HUANCAMELICA	3,065,531.78	2019	2,784,639.00	1,684,802.22	60.50%	39.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.93%	23.66%	12.05%	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA RESPECTO A LA PROGRAMACION
				2020	1,204,416.00	49,468.39	4.11%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.16%	0.00%	
				2021	1,546,354.00	1,083,812.85	70.09%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%					
	2442680	REPARACION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 36086 - HUANDO EN LA LOCALIDAD CHACCOMA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	104,400.72	2019	96,594.00	94,096.72	97.41%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.77%	7.23%	0.00%	OBRA IOARR CULMINACION REAL 16.11.2019	
	2442536	REPARACION DE COBERTURA EN EL(LA) IE 36093 - HUANDO EN LA LOCALIDAD CCELLOPUCURO, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	105,332.90	2019	98,101.00	89,680.82	91.42%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.94%	38.06%	0.00%	OBRA IOARR CULMINACION REAL 15.11.2019	
295562	2251170	CREACION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 288 DE LA LOCALIDAD DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,613,769.92	2019	1,694,749.00	1,409,872.52	83.19%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.13%	22.26%	LIQ. CONTRATO EJEC RGG R N° 399- 2021/GOB.REG.HVCA/GGR del 07.07.2021
				2020	1,162,211.00	1,162,209.67	100.00%		12.00%	13.78%					11.40%	6.41%	15.86%	4.16%				
252665	2193048	CREACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	4,816,496.44	2019	4,382,733.00	1,588,035.28	36.23%	71.88%												1.97%	2.90%	obra reiniciada el mes de octubre del 2021
				2020	3,146,200.00	1,399,547.36	44.48%										5.55%	11.10%	12.88%	13.44%		
				2021	1,746,652.00	750,683.64	42.98%		5.73%	0.00%	0.00%	14.49%	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
305751	2251643	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO CESAR TELLO ROJAS, DEL CENTRO POBLADO DE CHUYA, DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,488,889.93	2020	2,413,542.00	2,410,096.08	99.86%	100.00%	1.66%	10.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.53%	12.28%	6.88%	13.82%	23.42%	20.65%	LIQ. DEL CONTRATO EJECUCION RGG R N° 602-2021/GOB.REG.HVCA/GGR del 30.09.2021	
-	2249803	CREACION DEL SERVICIO DE AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PATOCCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	3,104,804.91	2019	1,142,094.00	1,026,129.06	89.85%	87.62%													5.45%	obra culminada con adicional deductivo vinculante
				2020	1,962,757.00	1,553,610.82	79.15%		27.53%	10.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.32%	16.54%	4.51%	0.00%		
				2021	458,326.00	398,317.45	86.91%		0.00%	8.08%												
-	2452945	CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN EL(LA) IE LOS ANGELES DE CCARAHUASA - YAULI EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES DE CCARAHUASA CENTRO, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	541,450.13	2021	522,336.00	522,095.47	99.95%	99.36%		41.50%	29.70%	28.16%										obra culminada con adicional deductivo vinculante
374295	2335186	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,669,156.01	2021	1,433,281.00	1,417,613.20	98.91%	100.00%		18.44%	26.03%	26.50%	18.96%	10.07%	0.00%	0.00%	0.00%				Obra Culminada	
	2454020	CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN EL(LA) IE SAN MIGUEL - MOYA DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	598,377.44	2021	578,294.00	572,916.35	99.07%	100.00%		25.55%	40.21%	34.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				Obra culminada	
202749	2177420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36419 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALANYA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,817,096.69	2021	924,683.00	724,053.97	78.30%	20.79%		0.00%	0.00%	0.00%	6.20%	3.76%	10.73%	0.10%	0.00%				obra en ejecucion	

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
270580	2250328	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 36773 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, CENTRO POBLADO DE LA LAIMINA , DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,368,547.32	2021	2,270,162.00	2,167,104.32	95.46%	98.98%															obra en ejecucion	
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - IEI 1020 CCASAPATA - ACORIA	2,080,743.62	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	32.02%															obra en ejecucion	
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - IEI 1022 AZULCCOCHA - ACORIA	2,080,743.62	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	90.09%															obra en ejecucion	
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - IEI 1042 CHACAPAMPA - YAULI	2,098,435.98	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	87.82%															obra en ejecucion	
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - IEI 1043 HUISCAPUQUIO - YAULI	2,476,147.53	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	90.62%															obra en ejecucion	
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - IEI 1044 OCCOTUNA - YAULI	2,080,639.09	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	37.29%															obra en ejecucion	
200809	2152164	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL CENTRO POBLADO DE CHUJLACCASA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	4,478,594.25	2021	1,384,190.00	823,608.97	59.50%	18.58%															obra en ejecucion	
HUAYTARA																								
68875	2112820	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA	3,811,679.70	2017	3,671,794.00	3,193,147.59	86.96%	87.34%																CONTRATO RESUELTO
				2018	851,471.00	23,631.60	2.78%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				2019	525,662.00	25,400.00	4.83%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
89043	2112599	ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA	2,181,653.02	2018	1,691,971.00	1,526,801.84	90.24%	32.58%																PARALISADO DEL 26.01.2019
				2019	237,305.00	109,599.73	46.19%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2020	110,694.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2021	-	0.00	# DIV 0		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
374234	2335118	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA , DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y	16,319,727.88	2019	6,811,556.00	2,477,378.29	36.37%	80.00%																OBRA EN EJECUCIÓN ATRASADA POR DEBAJO DEL 80%
				2020	12,331,090.00	9,710,758.80	78.75%		7.01%	3.83%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	11.80%	6.75%	8.86%	4.82%	4.28%	11.19%				

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 231 - SALCABAMBA	2,577,760.48	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	76.59%										13.04%	12.58%	11.20%	obra en ejecucion, reinicio 13.10.21
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		3.23%	8.34%	8.22%	6.33%	13.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31241 - ISTAY HUALCAS	2,058,093.24	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	100.00%			4.99%	0.00%	0.00%	0.00%	11.08%	11.28%	12.86%	15.72%	6.07%	Obra culminada	
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		3.75%	0.00%	16.67%	17.58%									
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 548 - MIRAFLORES	2,739,039.79	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	80.70%			7.66%				7.73%	10.77%	16.59%	11.78%	8.82%	Obra suspendida desde el 08.04.2021 (Trámite de adicional y deductivo)	
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		2.52%	0.00%	10.70%	4.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31099 - SANTA ROSA DE PALCA	1,817,926.34	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	99.88%							8.95%	9.98%	12.87%	18.05%	21.35%	CULMINACION REAL 17.03.21 PLIEGO OBS 21.04.2021	
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		5.42%	0.00%	23.27%										
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31098 - SANTA CRUZ DE PUCAYACU	1,913,029.92	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	100.00%			3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	10.20%	7.52%	16.39%	6.08%	Obra culminada	
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		6.52%	0.00%	18.71%	0.00%	21.58%								
-	2408806	RECUPERACION DE LA CARRETERA VECINAL - EMP. PE 3SD (LACHOCCASA) - CATAC - HUARIBAMBA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,540,554.01	2020	2,696,677.00	1,329,400.12	49.30%	100.00%										9.04%	10.28%	27.54%	Obra culminada
				2021	1,054,504.00	317,511.52	30.11%		4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.92%	0.00%	16.02%					
-	2480835	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO: EN EL(LA) IE 30970 - SALCAHUASI DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	1,271,913.57	2021	1,247,416.00	1,216,081.51	97.49%	100.00%		26.00%	31.53%	6.81%	35.66%							CULMINACION REAL 12.05.21 RECEPCION 14.07.21	
-	2480668	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO: EN EL(LA) IE DANIEL ALCIDES CARRION - SALCAHUASI DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	584,318.96	2021	560,357.00	533,379.16	95.19%	99.57%		30.06%	30.11%	8.30%	31.10%							CULMINACION REAL 08.05.21 con Deductivo (0.43%) PLIEGO DE OBS: 11.06.21	

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras