

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Código	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
								SNIP	DGPP	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct		Nov	Dic
ACOBAMBA																						
-	2447524	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL A TRAVÉS DE <u>PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCASA</u> DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	12,536,304.44	2021	7,103,569.00	6,341,805.09	89.28%	45.91%			1.02%	0.00%	4.17%	7.87%	7.18%	9.77%	7.98%	7.92%			OBRA EN EJECUCION	
ANGARAEES																						
383242	2344722	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE <u>INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA</u> , DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAEES, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica (SICRA)	44,043,869.54	2019	43,899,162.00	14,717,268.31	33.53%									1.00%	0.07%	4.72%	3.37%	3.70%	Obra en ejecución	
				2020	31,610,799.00	7,755,493.00	24.53%	22.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.27%	2.17%	1.19%	0.71%		
				2021	27,039,045.00	1,917,006.92	7.09%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.87%	1.60%	0.93%					
	2408821	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA <u>CARRETERA VECINAL PISCOPAMPA</u> , CCARHUARUMI - DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAEES - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	2,010,972.21	2019	1,769,309.00	1,327,778.13	75.05%											22.93%	22.78%	20.39%	obra culminada	
				2020	328,147.00	287,960.21	87.75%	100.00%	19.18%	14.72%												
295053	2251159	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA <u>I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DEL CENTRO POBLADO DE CONSTANCIA</u> , DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAEES, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	3,191,613.51	2019	3,116,482.00	1,278,502.91	41.02%												4.11%	12.05%	obra culminada	
				2020	1,881,366.00	1,356,112.95	72.08%	100.00%	28.03%	8.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.81%	11.43%	11.86%		
				2021	534,123.00	520,990.28	97.54%		9.61%	8.92%												
	2408872	RECUPERACION , MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA VECINAL - 16.461 KM EN EMP. PE - 26B - ACCESO A CHAHUARMA</u> - SAN JUAN DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAEES - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	4,177,337.07	2020	3,985,275.00	2,318,951.97	58.19%			4.30%	5.93%	0.00%	0.00%	0.00%	11.12%	10.83%	18.77%	0.00%	0.00%	0.00%	obra culminada con deductivo y adicional 100.00%	
				2021	993,883.00	834,455.10	83.96%	89.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	8.80%	29.37%	-0.16%					
	2408817	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA VECINAL - 20.85 KM. EN CHACAPUNCO - ALTO MARAYNIYUCC - PARCO ALTO</u> - CCOCHACCASA, DISTRITO DE ANCHONGA- DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAEES - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	2,799,098.67	2020	2,546,899.00	1,195,968.74	46.96%												10.90%	27.63%	16.08%	OBRA CON INTERVENSIÓN DE LA CONTRALORIA, TODA VEZ QUE NO CULMINO
				2021	1,350,930.00	327,542.68	24.25%	100.00%	12.96%	0.00%	0.00%	0.00%	32.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	2414939	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA <u>I.E. INCA GARCILASO DE LA VEGA, CCOCHATAY DEL DISTRITO DE SECCLLA</u> - PROVINCIA DE ANGARAEES - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	3,792,813.31	2020	1,113,877.00	1,109,168.15	99.58%														0.43%	Obra culminada con deductivos
				2021	2,617,095.00	2,539,257.49	97.03%	99.68%	16.50%	5.71%	17.27%	6.65%	15.67%	6.06%	21.66%	9.73%						
	2303289	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA <u>I.E. TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO DE BUENAVISTA</u> DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAEES DPTO DE HVCA	5,790,859.71	2020	1,634,047.00	1,634,046.96	100.00%														0.65%	Obra suspendida el 17 de setiembre del 2021
				2021	3,663,184.00	3,084,785.38	84.21%	83.21%	0.67%	3.70%	0.00%	0.00%	10.54%	15.02%	4.49%	20.40%	27.73%	0.00%				
	2250692	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL <u>SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PARCO ALTO DEL DISTRITO DE ANCHONGA</u> , PROVINCIA DE ANGARAEES - HUANCavelica	5,921,053.52	2021	5,173,667.00	3,576,458.82	69.13%			2.51%	2.29%	0.00%	16.24%	8.42%	12.70%	13.04%	10.93%					Obra suspendida
	2384516	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA <u>I.E. N° 36290, PUHUAN - DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA</u> - PROVINCIA DE ANGARAEES - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	3,098,776.86	2020	2,373,038.00	889,809.28	37.50%														0.82%	obra culminada el 09.10.21 con deductivo
				2021	2,178,489.00	1,684,665.45	77.33%	97.52%	8.99%	0.00%	0.00%	0.00%	18.46%	10.01%	14.16%	12.85%	19.35%	12.88%				

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
CASTROVIRREYNA																						
-	2408870	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL EMP. PE-280 - JAHUÑA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA		2020	2,309,776.00	1,625,992.88	70.40%										27.11%	25.79%	10.38%	Obra culminada		
				2021	229,188.00	120,098.98	52.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.35%	11.82%	14.55%						
-	2408881	RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	5,673,495.18	2020	6,529,905.00	855,983.42	13.11%												7.29%	Obra abandonada desde el 19.07.2021, por el ejecutor de obra. EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO Y APLICACION DE PENALIDADES		
				2021	3,237,713.00	47,906.00	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.75%	2.20%	0.00%	0.00%	0.00%					
247176	2223951	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL COCHA - PAMPALANYA DISTRITO DE ARMA Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	9,101,632.88	2021	8,572,471.00	5,387,176.67	62.84%	73.03%	0.51%	0.63%	0.00%	0.00%	18.21%	0.00%	29.58%	14.38%	9.72%			Obra en ejecución		
CHURCAMP																						
-	2408834	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY - LOCROJA - YAURECAN - OCCOPAMPA DISTRITO DE LOCROJA - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	4,962,928.26	2019	2,662,681.00	2,428,655.23	91.21%										19.07%	19.15%	7.14%	CULMINACION con adicional deductivo PLIEGO OBS: 21.12.20 RECEPCION: 24.03.21		
				2020	2,518,429.00	2,388,007.14	94.82%	4.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.81%	7.04%	0.00%	20.70%	0.65%				
-	2436252	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. ALFONSO UGARTE VERNAL NRO 31411 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE CONOCC DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,699,409.93	2021	2,482,740.00	2,295,776.77	92.47%	100.00%	0.00%	3.38%	11.00%	7.81%	16.14%	19.64%	14.12%	11.35%	10.33%	6.23%			obra culminada	
-	2457419	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NIÑO JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES, JR. NILO MENESES, JR. HUANCAMELICA, JR. DE LA UNION, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL CARMEN Y PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	9,091,895.23	2021	3,204,599.00	2,792,821.57	87.15%	15.67%									2.58%	4.94%	8.15%		Obra en ejecución	
HUANCAMELICA																						
297882	2251239	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	9,212,386.37	2018	7,575,591.00	2,447,573.98	32.31%														3.37%	LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 842-2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 27.12.2019
				2019	5,128,016.00	834,411.30	16.27%	6.39%	1.54%	0.00%	16.81%	23.05%	20.81%									LIQ. CONSULTORIA SUP RGGR N° 266-2020/GOB.REG.HVCA/GGR del
186147	2230338	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICION AMPURHUAY - ANANCUSI - MAYUNMARCA - ANDABAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) - HUANCAMELICA	27,454,535.99	2018	19,945,368.00	18,895,980.43	94.74%					5.62%	10.45%	5.90%	5.77%	14.97%	10.73%	2.87%	2.51%	1.52%	Obra culminada con adicional deductivo proceso de recepcion	
				2019	9,505,190.00	936,036.10	9.85%	3.07%	0.00%	0.00%	0.00%	7.23%	2.76%	0.00%	0.00%	5.05%	4.18%	0.00%	11.27%			
				2020	2,760,464.00	1,448,110.32	52.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.46%	0.19%	0.00%	0.00%			
-	2398751	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO, PROVINCIAS DE HUANCAMELICA Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	3,780,609.20	2018	3,775,610.00	389,560.92	10.32%														16.84%	LIQ. CONTRA EJEC RGGR N° 320-2020-GOB.REG.HVCA/GGR del 15.10.2021
				2019	-	0.00	#DIV/0!	12.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.68%	27.38%	1.34%	0.00%	0.00%	0.54%				
308235	2304060	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N 567 DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA - CUNYACC, DISTRITO DE YALLI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,818,462.80	2018	1,176,091.00	875,220.32	74.42%												24.13%	14.05%	LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 823-2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 17.12.2019	
				2019	840,168.00	388,353.42	46.22%	18.57%	0.00%	0.00%	27.93%	15.32%										
220222	2161202	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO DORADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACOPIA	ONE 169 19	2018	682,051.00	682,049.87	100.00%										10.02%	34.02%	20.47%		LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 642-	

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	Ejecución Total (\$/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	Ejecución Mensualizada												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
	2454020	CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA <u>COMEDOR EN EL(LA) IE SAN MIGUEL - MOYA</u> , DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	598,377.44	2021	578,294.00	572,916.35	99.07%	100.00%		25.55%	40.21%	34.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Obra culminada	
202749	2177420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA <u>INSTITUCION EDUCATIVA N 36419 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALANZA, DISTRITO DE HUANDO</u> , PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,817,096.69	2021	924,683.00	724,053.97	78.30%	35.56%		0.00%	0.00%	0.00%	6.20%	3.76%	10.73%	0.10%	0.00%	14.77%		obra en ejecucion AD al 11.16%	
270580	2250328	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA <u>INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 36773 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, CENTRO POBLADO DE LAIMINA</u> , DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,368,547.32	2021	2,270,162.00	2,167,104.32	95.46%	98.98%		0.00%	0.00%	0.00%	15.45%	20.72%	27.36%	35.45%	0.00%			obra Culminada con deductivo	
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - <u>IEI 1020 CCASAPATA - ACORIA</u>	2,080,743.62	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	46.69%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.48%	5.80%	11.34%	5.40%	14.67%		obra en ejecucion	
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - <u>IEI 1022 AZULCCOCHA - ACORIA</u>	2,080,743.62	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	99.65%							16.65%	20.52%	21.97%	30.95%	9.56%		Obra Culminada con deductivo
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - <u>IEI 1042 CHACAPAMPA - YAULI</u>	2,098,435.98	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	99.73%							22.66%	18.22%	21.20%	25.74%	11.91%		obra en ejecucion
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - <u>IEI 1043 HUISCAPUQUIO - YAULI</u>	2,476,147.53	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	99.71%							18.59%	18.28%	18.02%	35.73%	9.09%		obra en ejecucion
-	2450215	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 1020, N° 1022, N° 1042, N° 1043 Y N° 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - <u>IEI 1044 OCCOTUNA - YAULI</u>	2,080,639.09	2021	1,582,039.80	1,315,300.44	83.14%	50.65%						9.74%	13.15%	0.00%	14.40%	13.36%			obra en ejecucion
200809	2152164	MEJORAMIENTO DE LA <u>DEFENSA RIBERENA DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLACCASA</u> , DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	4,478,594.25	2021	1,384,190.00	823,608.97	59.50%	24.18%						1.35%	2.31%	0.00%	14.92%	5.60%			obra en ejecucion
	2475047	<u>ADQUISICION DE EQUIPO</u> : CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS: EN EL(LA) EESS <u>HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA</u> - HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	2,089,538.78	2021	2,060,981.00	703,850.16	34.15%	5.71%											5.71%		obra en ejecucion

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
HUAYTARA																							
68875	2112820	CONSTRUCCION SISTEMA DE <u>RIEGO SECO - QUIRAHUARA</u>	3,811,679.70	2017	3,671,794.00	3,193,147.59	86.96%	87.34%							4.65%	7.14%	15.57%	10.33%	15.43%	19.23%	14.99%	CONTRATO RESUELTO	
				2018	851,471.00	23,631.60	2.78%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
				2019	525,662.00	25,400.00	4.83%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
89043	2112599	ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA	2,181,653.02	2018	1,691,971.00	1,526,801.84	90.24%	32.58%							3.74%	6.37%	15.92%	5.07%	0.91%	0.57%	PARALISADO DEL 26.01.2019		
				2019	237,305.00	109,599.73	46.19%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	
				2020	110,694.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	
				2021	-	0.00	#DIV/0!		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	
374234	2335118	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE <u>SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA</u> , DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	16,319,727.88	2019	6,811,556.00	2,477,378.29	36.37%	85.15%										2.50%	10.05%	2.36%	OBRA EN EJECUCIÓN desde el 23 de noviembre		
				2020	12,331,090.00	9,710,758.80	78.75%		7.01%	3.83%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	11.80%	6.75%	8.86%	4.82%	4.28%	11.19%			
				2021	4,009,482.00	747,620.65	18.65%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.79%	5.15%								
TAYACAJA																							
-	2382206	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL <u>DESPLAZAMIENTO DE MASAS DEL CERRO HATUM RUMI, DEL ANEXO DE EMPEDRADO</u> , DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	2,404,418.00	2019	2,404,418.00	771,338.34	32.08%	100.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.10%	23.95%	16.58%	21.46%	0.00%	6.66%	0.00%	obra culminada		
				2020	1,633,080.00	1,555,151.28	95.23%		0.00%	0.00%	3.65%												
309031	2251820	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE <u>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO</u> , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	4,667,113.48	2019	2,534,223.00	2,469,902.18	97.46%	99.11%										9.96%	21.87%	22.71%	obra culminado con adicional deductivo vinculante		
				2020	2,307,372.00	2,285,684.20	99.06%		21.32%	11.61%	3.09%	0.00%	0.00%	0.00%	7.48%	0.00%	0.00%	1.07%					
354822	2317676	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA <u>I.E. N 202 DEL CENTRO POBLADO DE TONGOS</u> , DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,611,874.30	2019	1,487,529.00	1,087,126.17	73.08%	100.00%											5.16%	11.83%	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 575-2021/GOB.REG.HVCA/GGR del 17.09.2021		
				2020	1,474,808.00	1,467,507.69	99.50%		17.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.92%	3.61%	14.34%	28.96%					
362006	2325309	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA <u>INSTITUCION EDUCATIVA N 30952 - TOBIAS CASTRO REYES</u> , DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,483,785.36	2019	2,383,219.00	933,699.26	39.18%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.41%	10.71%	obra culminada y recepcionada		
				2020	62,581.00	43,002.26	68.71%		10.90%	10.94%	6.45%	0.00%	0.00%	0.00%	9.78%	8.10%	4.98%	9.30%	26.43%				
201501	2194692	MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHOUACCC</u> - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCVELICA	37,082,657.52	2019	10,359,363.00	10,359,360.74	100.00%	67.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.91%	5.14%	obra suspendida		
				2020	25,359,723.00	9,814,562.92	38.70%		5.12%	7.10%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.01%	0.00%	0.00%	4.60%	5.00%	7.42%			
				2021	16,833,663.00	6,827,839.65	40.56%		4.80%	5.28%	5.39%	5.13%	2.37%	0.45%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTATY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - <u>IEI 203 - AYACCOCHA</u>	2,546,832.37	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	98.88%	7.99%							16.84%	14.54%	16.01%	13.31%	13.61%	Obra culminada con adicional deductivo vinculante		
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		2.32%	0.00%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.82%	0.00%						

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31095 - CAYMO	2,132,126.26	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	99.69%									7.79%	13.56%	16.11%	15.14%	19.72%	Obra culminada con adicional deductivo vinculante
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		2.38%	0.00%	14.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.99%	4.98%					
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31240 - OVEJERIA	2,589,499.15	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	100.00%									14.33%	9.40%	15.15%	14.82%	14.65%	Obra culminada
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		0.00%	0.00%	12.82%	18.83%										
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 231 - SALCABAMBA	2,577,760.48	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	98.77%											13.04%	12.58%	11.20%	obra en ejecución, reinicio 13.10.21
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		3.23%	8.34%	8.22%	6.33%	13.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.18%			
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31241 - ISTAY HUALCAS	2,058,093.24	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	100.00%			4.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.08%	11.28%	12.86%	15.72%	6.07%	Obra culminada	
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		3.75%	0.00%	16.67%	17.58%										
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 548 - MIRAFLORES	2,739,039.79	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	80.70%			7.66%					7.73%	10.77%	16.59%	11.78%	8.82%	Obra suspendida desde el 08.04.2021 (Tramite de adicional y deductivo)	
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		2.52%	0.00%	10.70%	4.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31099 - SANTA ROSA DE PALCA	1,817,926.34	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	99.88%									8.95%	9.98%	12.87%	18.05%	21.35%	CULMINACION REAL 17.03.21 PLIEGO OBS 21.04.2021
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		5.42%	0.00%	23.27%											
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31098 - SANTA CRUZ DE PUCAYACU	1,913,029.92	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	100.00%			3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	10.20%	7.52%	16.39%	6.08%	Obra culminada	
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		6.52%	0.00%	18.71%	0.00%	21.58%									
-	2408806	RECUPERACION DE LA CARRETERA VECINAL - EMP. PE 3SD (LACHOCCASA) - CATAC - HUARIBAMBA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,540,554.01	2020	2,696,677.00	1,329,400.12	49.30%	100.00%											9.04%	10.28%	27.54%	Obra culminada
				2021	1,054,504.00	317,511.52	30.11%		4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.92%	0.00%	16.02%						
-	2480835	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO: EN EL(LA) IE 30970 - SALCAHUASI DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	1,271,913.57	2021	1,247,416.00	1,216,081.51	97.49%	100.00%		26.00%	31.53%	6.81%	35.66%									CULMINACION REAL 12.05.21 RECEPCION 14.07.21

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL MES DE NOVIEMBRE 2021

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
-	2480668	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO: EN EL(LA) JE. DANIEL ALCIDES CARRION - SALCAHUASI DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAYELICA	584,318.96	2021	560,357.00	533,379.16	95.19%	99.57%		30.06%	30.11%	8.30%	31.10%											CULMINACION REAL 08.05.21 con Deductivo (0.43%) PLIEGO DE OBS: 11.06.21

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras