

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

Código SNIP	DGRFP	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	Ejecucion TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	Ejecucion Mensualizada												Estado de PIP						
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
ANCARAS																											
2308501		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE YACAPALLAMA Y OCAOCHAGA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANCARAS - HUANCABELICA	1,516,895.16	2022 2023	1,197,258.00 8,100.00	141,782.89 8,000.00	11.94% 98.77%	13.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	9.26%	3.88%	obra con aperturamiento por retraso por debajo del 90% consecutiva de penalidades							
2451998		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACION PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO POBLADO DE PARCO CHAQUINCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANCARAS - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	27,874,701.03	2022 2023	12,785,502.00 13,000,000.00	2,830,209.14 6,606,116.79	22.14% 50.82%	66.02%	3.93%	0.12%	0.00%	0.55%	2.27%	4.54%	8.13%	10.08%	3.26%	14.61%	8.54%	8.55%	1.40% Suspension 05: 05.12.23 factor climatológico						
CASTROVIREYNA																											
2391865		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABELICA	61,571,004.87	2021 2022	18,049,823.00 3,286,470.00	16,219,482.18 1,083,308.26	89.86% 32.96%	3.63%	0.25%	1.16%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	1.26%	0.49%	CONTRATO DE EJECUCION DECLARADO NULO mediante carta Medida Cautelar a Favor del Contratista			
HUANCABELICA																											
2192219		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAPA-OCCEPATA-CHUPUPAPA-PIHUENCOCHA-FABRE EMBA PUCARA	175,587,292.00	2021 2022 2023	79,548,117.00 63,110,859.00 38,782,504.00	55,940,074.63 59,281,471.35 25,211,413.36	70.32% 93.90% 65.04%	40.29%	0.16%	0.00%	0.00%	5.76%	4.49%	2.51%	5.65%	2.61%	3.73%	5.82%	2.95%	0.88%	0.00%	0.88%	0.88%	Suspension 08: 21.12.2023 (factor climatológico)			
2199411		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCABELICA - YALLU-PIGUEZAPPA (RUTA RV-112)	180,298,814.71	2022 2023	22,320,659.00 51,443,188.00	17,288,953.54 40,562,716.14	77.46% 78.85%	17.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	0.66%	1.07%	1.05%	1.29%	0.52%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.10%	2.10%	Suspension 02: 10.02.2024 (Factor Climatológico)	
2458058		CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN EL AULE ANTONIO LAYROSO - YALLU EN LA LOCALIDAD AMAYTA, DISTRITO DE YALLU, PROVINCIA HUANCABELICA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA	682,984.54	2022 2023	588,077.00 599,228.00	18,180.00 584,868.99	3.09% 97.60%	100.00%	24.63%	4.03%	0.00%	40.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.00% RECEPCION 21.06.2023 LII COMITADO EFEC NEGRI N° 769-2023/G08B-REG-HNCA/66R del 06/11/2023		
2459452		CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN EL AULE LEONOR BRADO GUTIERREZ - ACORUA EN LA LOCALIDAD HUANCAPAPA, DISTRITO DE ACORUA, PROVINCIA HUANCABELICA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA	709,188.47	2022 2023	619,644.00 628,896.00	20,080.00 605,196.74	3.24% 98.23%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.33%	39.93%	36.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.74% Suspension 01: 30.11.2022 (Victimas ocultas - fuerza en desacuerdo) fecha en 13.04.23 CLIMACION REAL 24.06.23 en proceso de aprobación de la liquidación del contrato de ejecución		
2458063		CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR EN EL AULE RAMON CASTILLA Y LABORADO - HUANCABELICA, DISTRITO DE HUANCABELICA, PROVINCIA HUANCABELICA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA	873,782.17	2023	745,239.00	733,949.42	98.47%	99.97%	19.58%	22.59%	1.54%	50.38%	5.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	CLIMACION REAL 21.05.2023 en proceso de aprobación de la liquidación del contrato de ejecución	
2496513		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA LE. N° 29 DEL CENTRO POBLADO DE HERMINALVA DEL DISTRITO DE YALLU - PROVINCIA DE HUANCABELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	2,483,828.14	2023	2,604,069.00	1,003,857.94	38.55%	84.96%	10.63%	25.29%	14.92%	34.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Suspension 01: 30.11.23 (factor Climatológico)	
2166492		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LA DE QUINIMA DE LA MICRORED AVACCOCHA DE LA RED HUANCABELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	3,073,258.20	2023	2,697,005.00	734,671.11	27.24%	79.14%	9.23%	23.32%	15.03%	23.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.63%	7.63%	Suspension 01: 05.12.23 (factor Climatológico)

Código	SNIP	DGGP	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PMI	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PMI Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

HUAYTARA																						
374234	2335118		CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VEREDAL ENTRE RAMA ROSA DE AGRON. - SAN JOSE DE CHALLACA - BAMBOLLA DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANDOVALICO, SANTIAGO DE CHOCORROS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCABELICA	16 519 727 88	2019 2020 2021 2022	6,811,556.00 12,331,090.00 4,009,482.00 1,823,665.00	2,477,378.29 9,710,758.80 2,795,517.48 1,447,350.33	36.37% 78.75% 69.72% 79.86%	90.65%		7.01% 0.00% 0.03%	3.83% 0.00% 0.00%	1.76% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	11.80% 4.79% 0.00%	6.75% 0.00% 3.71%	8.86% 4.82% 1.26%	2.50% 4.28% 1.26%	10.05% 0.35% 0.00%	2.38% 11.13% 5.05% 0.00%	CUANIMACION REAL 01.03.23 reconfirmación del comité de recepción Concluido con el contratista

TAYACAJA																								
2408880			RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARNETERA VEREDAL HU. HIR. - EMP. KM 12.5 ANEXO SAN JERONIMO DE ACOBAMBAL - QUINUA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE RICOCHAYO - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	3 802 418.47	2022 2023	2,848,492.00 -	962,313.86 0.00	33.80% 0.00%	13.61%		0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	7.48% 0.00%	0.00% 0.00%	-7.48% 0.00%	0.00% 0.00%	13.61% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	Suspension 01: 21.06.22 (no tener frente de trabajo) no se cuenta con presupuesto de parte de INDC
2443368			AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL CENTRO POBLADO DE CHILUAC. DISTRITO DE SURCOBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	590,385.70	2022 2023	497,942.00 79,050.00	496,315.86 0.00	87.62% 0.00%	100.00%		0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	63.00% 28.24%	0.00% 8.76%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	CUANIMACION REAL 29.12.2022 observaciones por parte de Electrocentro, los mismos estan en levantamiento de observaciones
2377417			CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGO EN CHAMPAYA DEL CENTRO POBLADO DE PICHOS - DISTRITO DE COLCACABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCABELICA	5 490 548.46	2023	2,138,832.00	1,589,879.25	74.35%	90.07%						0.57%	9.47%	33.79%	17.25%	19.19%	8.16%	1.56%	0.00%	0.00%	Suspension 01: 20-11-2023 (Factor dinamico)

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION
FORMATO - ADICIONAL DE OBRA

REPORTE CORRESPONDIENTE A 4to trimestre 2023

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO		PROVEEDOR	VIGENCIA ACTUALIZAA	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	PENALIDADES
	Bienes	(Breve Descripción)								
102-2022/ORA 12.1222	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE PARA COMEDOR: EN EL(A) JE ANTONIO RAYMONDI - YAULI EN LA LOCALIDAD AMBATO, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAYVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAYVELICA		YANG CONTRATISTAS E.I.R.L. RUC: 20486974886	60 días	123 días	soles	-	9,757.36	-	-

