



II AUDIENCIA PÚBLICA

DESCENTRALIZADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Tayacaja - 2015

Lic. Glodoaldo ÁLVAREZ ORÉ

GOBERNADOR REGIONAL

“Construyendo Llaqta Saludable”

PRESENTACIÓN DE LA GESTIÓN 2015

1. II Informe Presupuestal 2015

2. II Informe de Actividades y Proyectos por Dimensiones

SOCIAL



ECONÓMICO



AMBIENTAL



INSTITUCIONAL



“Construyendo Llaqta Saludable”




INFORMACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL 2015

“Construyendo Llaqta Saludable”

MARCO PRESUPUESTAL 2015

PIA Y PIM (EN MILLONES DE SOLES)




31.4% DE INCREMENTO ENTRE EL PIA Y EL PIM

Nota: Información al 30-11-2015

“Construyendo Llaqta Saludable”

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO






PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM POR CATEGORÍAS DEL GASTO)

**GASTOS DE
CAPITAL**
S/. 228,9 millones
28.1%



**GASTOS
CORRIENTES**
S/. 584,5 millones
71.9%

ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS ORDINARIOS



Gastos de Capital


De los S/. 182.7 millones

S/. 168.8 millones destinados para la ejecución de obras y proyectos.

S/. 13.9 millones de transferencia por convenios.

“Construyendo Llaqta Saludable”


ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS DETERMINADOS (CANON)





PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TODA FTE. DE FTO. (en millones de soles)


EQUIPAMIENTO (REPOSICIÓN)	S/. 30 millones
PROYECTOS	S/. 198.9 millones
TOTAL GASTO DE CAPITAL	S/.228.9 millones




Nota: Información al 30-11-2015

“Construyendo Llaqta Saludable”

EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE



PRESUPUESTO EJECUTADO POR SECTORES






EJECUCION DEL GASTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES

En millones de Soles


0 50 100 150 200 250 300



“Construyendo Llaqta Saludable”




EJECUCIÓN DEL GASTO-SIS UNIDAD EJECUTORA




“Construyendo Llaqta Saludable”

EJECUCIÓN DEL GASTO-FED UNIDAD EJECUTORA



“Construyendo Llaqta Saludable”

RANKING EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIONES



**4TO
LUGAR
(75%)**

Nota: Información al 30-11-2015

PROYECTOS DE ULTIMO LANZAMIENTO

N°	UBICACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO OBRA S/.
1	HUANCAVELICA	MEJORAMIENTO EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE-HUANDO-HUANCAVELICA.	2,139,294.84
2	ANGARAES	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN 8 SECTORES DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY.	9,966,278.35
3	CASTROV.	MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL -DISTRITO DE SANTA ANA - CASTROVIRREYNA –HUANCAVELICA.	1,196,136.62
4	ACOBAMBA	MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 849 DEL NIVEL INICIAL -PATACANCHA -ANTA -ACOBAMBA –HUANCAVELICA.	1,412,480.26
5	HUANCAVELICA	MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 929 DEL NIVEL INICIAL -PUCUTO -ACORIA – HUANCAVELICA.	1,861,002.27
6	TAYACAJA	MEJORAMIENTO DEL NIVEL INICIAL EN 8 SECTORES: I.E. COCHABAMBA CHICO - HUACHOCOLPA, CHINCHIPAMPA, SAN JUAN DE BUENA VISTA, SACHACOPATA, MILLPO-SURCUBAMBA, HUACCAYRUMI, CHUYAPATA-SALCAHUASI Y PALCAYACU-PAMPAS-TAYACAJA.	8,907,933.98
7	TAYACAJA	MEJORAMIENTO DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E N° 1058 DE CONOPA-ACOSTAMBO, I.E. N° 1072 DE CHICCHE-PAZOS E I.E. N° 1076 DE PUSQUI-ACRAQUIA-TAYACAJA.	4,183,435.39
8	ACOBAMBA	MEJORAMIENTO DE I.E. DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y POMACOA.	5,407,635.04
9	ANGARAES	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36508 DE ALLPACHACA - LIRCAY - ANGARAES – HUANCAVELICA.	1,591,570.07



PROYECTOS DE ULTIMO LANZAMIENTO

N°	UBICACIÓN	PROYECTO	PRESUPUESTO OBRA S/.
10	HUANCVELICA	MEJORAMIENTO EN LA I.E. N° 36327 DE CHUÑUNAPAMPA - YAULI - HUANCVELICA	1,924,507.95
11	HUANCVELICA	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU -YAULI –HUANCVELICA	5,177,102.43
12	TAYACAJA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD -SAN ISIDRO DE ACOBAMBA-TAYACAJA - HUANCVELICA	5,498,503.53
13	CASTROV.	MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA-CASTROVIRREYNA, HUANCVELICA	3,285,891.92
14	CHURCAMP	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36719 DEL BARRIO DE LOS ANDES, LOCROJA-CHURCAMP – HUANCVELICA	1,362,428.65
15	HUAYTARA	MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS ANTACANCHA, PALMADERA GRANDE, PUEBLO NUEVO, ACOMAYO, CARMEN DE MINASCCASA, PUTJA Y S.A.-PILPICHACA	9,497,583.68
16	HUANCVELICA	MEJORAMIENTO EN LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE-CCASAPATA -YAULI - HUANCVELICA	3,749,844.26
17	HUANCVELICA	MEJORAMIENTO DE I.E. N° 36384 –SACHAPITE-YAULI - HUANCVELICA	2,135,622.57
18	TAYACAJA	MEJORAMIENTO DE LA I.E. ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR -UNIÓN PUCA ERA- TAYACAJA - HUANCVELICA	2,487,792.96
TOTAL			71,785,044.77

“Construyendo Llaqta Saludable”

LA REGION APUESTA POR LA EDUCACIÓN



37 INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS EN CONSTRUCCION

“Construyendo Llaqta Saludable”

MAS OBRAS NUEVAS POR CONVENIO 2015

N°	COD. SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	MONTO TRANSFERIDO	SITUACION
1	182914	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ICA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA – HUANCAVELICA	355,705.00	EN EJECUCION
2	158797	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO, DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES – HUANCAVELICA	2,000,000.00	EN EJECUCION
3	234168	MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL RADIO URBANO DEL, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA – HUANCAVELICA	2,000,000.00	EN EJECUCION
4	200270	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO PUENTE CHILCAHUAYCCO-CAPA DE ORO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA	812,980.00	CULMINADO
5	186686	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION TINCOCC II ETAPA TINTAY PUNCU, TAYACAJA – HUANCAVELICA	538,584.00	CULMINADO
6	237366	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS I.E. N° 36250 DE LA COMUNIDAD DE MAICENA, N° 36251 DE LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, N° 36252 DE LA COMUNIDAD DE LAMBRAS, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO-ANGARAES-HUANCAVELICA	395,871.00	CULMINADO
7	206050	INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA	4,000,000.00	EN EJECUCION
8	73004	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA – LIRCA Y	3,300,000.00	EN EJECUCION
TOTAL			13,403,140.00	

“Construyendo Llaqta Saludable”

SITUACION DE LAS OBRAS

ESTADO	CONTRATA	AD	TOTAL
OBRAS CULMINADAS	30	8	38
OBRAS EN EJECUCIÓN	43	6	49
OBRAS PARALIZADAS*	7	1	8
TOTAL	80	15	95

DIMENSIÓN SOCIAL

ESTOS SON LOS RESULTADOS...



“Construyendo Llaqta Saludable”

INVERSIÓN EN SALUD

Inversión Programada 2015	Inversión Ejecutada	Avance
S/. 13.1 millones	S/. 10.2 millones	78%



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA - HUANCAVELICA

Inversión Total	S/. 9.7 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 5.4 millones
Avance Financiero	55.87%
Avance Físico	41.26%
Beneficiarios	2,079 Hab.

Meta: Construcción EE.SS., adquisición de equipos, capacitación al personal

Responsable: Sub Gerencia de Obras

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL HUANCAVELICA

Inversión Total	S/. 5.8 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 4.7 millones
Avance Financiero	81.15%
Avance Físico	75.20%
Beneficiarios	11,240 Hab.

Meta: Acabados, adquisición de equipo biomédico y ascensor

Responsable: Sub Gerencia de Obras

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”

**MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN GERÓNIMO
HUANCAVELICA"**



**Inversión
S/. 796 mil**

En ejecución

**MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PAMPACHACRA -
HUANCAVELICA**



**Inversión
S/. 965 mil**

Culminado

“Construyendo Llaqta Saludable”

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD – EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS HOSPITALES ESTRATÉGICOS

PRIMERA FASE: Angaraes, Castrovirreyna y Acobamba

SEGUNDA FASE: Huaytará y Churcampa



ESPECIALIDADES: Medicina (Cardiología, Gastroenterología, Neumología, Psiquiatría, Reumatología, Neurología), Cirugía (Oftalmología, Neurocirugía), Ginecología y Obstetricia; Teleconsulta y Pediatría

CAMPAÑA DE ATENCIÓN MÉDICO ESPECIALIZADA Y QUIRÚRGICA “MÁS SALUD”

Beneficiarios	10,669 personas atendidas
Ubicación	Provincias de Tayacaja, Angaraes y Acobamba.

Atención médico quirúrgico especializado gratuito con **MÁS SALUD**, con especialistas del MINSA y Gobierno Regional de Huancavelica.



“Construyendo Llaqta Saludable”

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

Inversión Programada 2015	Inversión Ejecutada 2015	Avance
S/. 77.5 millones	S/. 57.3 millones	74%



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 37001, HUANCAVELICA

Inversión Total	S/. 2.2 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 2.1 millones
Avance Financiero	94.75%
Avance Físico	89.09%
Beneficiarios	1524 Hab.

Meta: 4 aulas, 1 sótano multiuso y equipamiento y centro de cómputo.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36788 - CUYAO, HUANDO - HUANCAVELICA

Inversión Total	S/. 1.8 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 1.5 millones
Avance Financiero	81.75%
Avance Físico	85.61%
Beneficiarios	837 Hab.

Meta: Módulo de aulas educativas, equipamiento, servicio higiénico y cerco perimétrico

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIO N° 36239 - PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA, LIRCAY - ANGARAES

Inversión Total	S/. 2.9 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 2.7 millones
Avance Financiero	96.23%
Avance Físico	90%
Beneficiarios	228 Hab.

Meta: 1 Módulo de aula incluye salón de uso múltiple, patio multiuso, mobiliario escolar, equipos PAD y cerco perimétrico

Responsable: Gerencia Sub Regional de Angaraes

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS, PAUCARÁ - ACOBAMBA

Inversión Total	S/. 10.9 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 9.7 millones
Avance Financiero	88.02%
Avance Físico	78.92%
Beneficiarios	10,990 Hab.

Meta: 6 Pabellones de aulas, auditorio, biblioteca, centro de cómputo, laboratorio, salón multiusos, losa deportiva, equipamiento y cerco perimétrico

Responsable: Sub Gerencia de Obras

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA DEL C.P. SILVA, ACORIA - HUANCAVELICA

Inversión Total	S/. 2.7 millones
Beneficiarios	180 Hab.

Meta: 3 pabellones, laboratorio de física-química, auditorio, equipo de cómputo, mobiliario, patio multiuso, sala administrativa y cerco perimétrico.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA





INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL C.P. DE CHACARILLA

Inversión Total **S/. 2.5 millones**

Beneficiarios **2,796 Hab.**

Meta: 2 Pabellones de aulas pedagógicas, laboratorio de física química salón de usos múltiples, cerco perimétrico, equipamiento y patio multiuso

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I. E. INICIAL N° 848 DE LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA, ANDABAMBA - ACOBAMBA

Inversión Total S/. 1.3 millones

Beneficiarios 563 Hab.

Meta: 2 pabellones, patio multiuso, equipamiento de cómputo, mobiliario, sum y cerco perimétrico.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I. E. NIVEL N° 931 DE LA LOCALIDAD DE OCOPA, ACORIA - HUANCAVELICA

Inversión Total S/. 1.1 millones

Beneficiarios 191 Hab.

Meta: 1 módulo aula incluye equipamiento, juego infantil y cerco perimétrico.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO DEL C.P. CHONTACANCHA, ANCHONGA - ANGARAES

Inversión Total S/. 4.1 millones

Beneficiarios 1677 Hab.

Meta: 6 pabellones, incluye biblioteca, SUM, patio cívico, complejo multiuso, centro de cómputo, laboratorio, mobiliario y cerco perimétrico.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA N° 36001 LAS VERDES - HUANCAVELICA

Inversión Total S/. 3.4 millones

Beneficiarios 6,434 Hab.

Meta: 3 pabellones, laboratorio, biblioteca, auditorio, equipo de cómputo, mobiliario, patio multiuso, sala administrativa y cerco perimétrico.

Responsable: Sub Gerencia de Obras

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHI ALTA, HUANDO - HUANCAVELICA

Inversión Total S/. 1.9 millones

Beneficiarios 667 Hab.

Meta: Módulo de 2 pabellones, sum, sala de profesores, batería de SS. HH., equipo de PAD, mobiliario y cerco perimétrico

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”

**CONSTRUCCIÓN DE LA I. E. AUGUSTO SALAZAR BONDY
DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO -
CHURCAMP**



**Inversión
S/. 2.1 millones**

En ejecución

**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. JORGE
BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI -
HUANCAVELICA**



**Inversión
S/. 3 millones**

Culminado

**CONSTRUCCIÓN DE 06 I.E. INICIAL EN HUANDO,
IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y
ACORIA - HUANCAVELICA**



**Inversión
S/. 9.9 millones**

En ejecución

**MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA N° 36330,
CCOLLPACCASA, YAULI - HUANCAVELICA.**



**Inversión
S/. 1.9 millones**

En ejecución

“Construyendo Llaqta Saludable”

MEJORAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N° 926 DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUACATA, DEL CARMEN - CHURCAMP



Inversión
S/. 1.03 millones

Culminado

MEJORAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - HUANCAMELICA



Inversión
S/. 2.4 millones

Culminado

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, YAULI - HUANCAMELICA



Inversión
S/. 3.9 millones

Culminado

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36401 DEL CENTRO POBLADO DE LLACÁN, ACORIA - HUANCAMELICA



Inversión
S/. 1.06 millones

Culminado

“Construyendo Llaqta Saludable”

MEJORAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIO TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA - HUANCAMELICA



Inversión
S/. 4.06 millones

En ejecución

MEJORAMIENTO DE LA I.E. INICIAL Nº 239 - MUQUECC BAJO, ACORIA - HUANCAMELICA



Inversión
S/. 802 mil

Culminado

MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36655 DE SAN ISIDRO DE AMPURHUAY, ACORIA - HUANCAMELICA



Inversión
S/. 757 mil

Culminado

“Construyendo Llaqta Saludable”




MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, ASCENSIÓN - HUANCAVELICA

Inversión Total	S/. 17 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 12.8 millones
Avance Financiero	73.00%
Avance Físico	73.05%
Beneficiarios	47,927 Hab.

Const. de losa futsal, losa multifuncional, losa voley - tenis, juegos infantiles, parque de patines, skaterpark, cafetin - restaurant, área de atención, cocina, patio de servicio, duchas damas, duchas varones, SS.HH. Damas, varones y discapacitados, portada de entrada y guardianía, alameda central, ciclovía, estacionamiento vehicular, áreas verdes y circulación, accesos exteriores, cerco perimétrico y muros de contención.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación



“Construyendo Llaqta Saludable”

FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO COAR

Inversión 2015	S/. 1.8 millones
Beneficiarios	Estudiantes de Alto Rendimiento





ACTIVIDADES EN LA DIMENSIÓN SOCIAL

“Construyendo Llaqta Saludable”

FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA "TRIUNFADOR BECA 18"

Inversión Programada 2015	S/. 3.5 millones
Ubicación	30 sedes, 37 aulas
Beneficiarios	2,000 alumnos



LA HORA DEL TRIUNFADOR

16 programas radiales emitidos

CREACIÓN DE 152 PLAZAS DOCENTES EN EL VRAEM

En los niveles de educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Básica Alternativa en las UGELs de:

➤ **Churcampa** : 61 plazas

➤ **Tayacaja** : 37 plazas

➤ **Surcubamba** : 54 plazas

Inversión : S/. 297 mil

Beneficiarios : 1,422 alumnos.

Responsable : DRE-H





CREACIÓN DE 65 PLAZAS DOCENTES PARA EDUCACIÓN INICIAL

En las UGELs Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytará y Tayacaja, con el programa de ACCESOS.

Inversión : S/. 92 mil
Beneficiarios : 885 alumnos.
Responsable : Dirección Regional de Educación



“Construyendo Llaqta Saludable”

INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTES

110 plazas CAS de personal administrativo y especialistas en Educación.

Inversión : S/. 286 mil

Beneficiarios : 8 UGELs

Responsable : Dirección Regional de Educación

UGEL	ADMINIST.	DOCENTES	S/.
Acobamba	7	7	36,400.00
Angaraes	7	7	36,400.00
Castrovirreyna	8	8	41,600.00
Churcampa	7	7	36,400.00
Huancavelica	3	3	15,600.00
Huaytara	8	8	41,600.00
Surcubamba	8	8	41,600.00
Tayacaja	7	7	36,400.00
TOTAL	55	55	286,000.00



ENTREGA DE 1,434 BICICLETAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EL ÁMBITO REGIONAL DE HUANCAMELICA – CONVENIO MINEDU

INVERSION: S/. 286,800.00 nuevos soles.

BENEFICIARIOS: 1,434 estudiantes.



“Construyendo Llaqta Saludable”

CREACIÓN DE 8 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

En la **provincia de Tayacaja** (Pampas, Pazos, Colcabamba, Salcabamba, Daniel Hernández, Acraquia, Acostambo y Ahuaycha) a través del proceso de Racionalización.

Beneficiarios : 48 niños especiales.

Responsable : Dirección Regional de Educación.



“Construyendo Llaqta Saludable”

ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONETAS

INVERSIÓN: S/. 384 mil.

BENEFICIARIOS:

UGELs:

Acobamba, Churcampa y
Surcubamba.



“Construyendo Llaqta Saludable”

ENTREGA DE 8,098 MOCHILAS ESCOLARES EN EL ÁMBITO REGIONAL


Inversión : S/. 381 mil
Beneficiarios : 8,098 estudiantes.
Responsable : Dirección Regional de Educación



“Construyendo Llaqta Saludable”

SANEAMIENTO

INVERSIÓN EN SERVICIOS BÁSICOS



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO IZCUCHACA - HUANCAVELICA

Inversión Total	S/. 9.9 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 4.5 millones
Avance Financiero	45.02%
Avance Físico	35.39%
Beneficiarios	1,346 Hab.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación



OBRA EN EJECUCIÓN

“Construyendo Llaqta Saludable”



AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE MOYA - HUANCAVELICA

Inversión Total S/. 2.7 millones

Beneficiarios 745 Hab.

Meta: Construcción del alcantarillado, instalación de conexiones domiciliarias y la construcción de planta de tratamiento, reservorio

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAVELICA

Inversión Total S/. 807 mil

Beneficiarios 258 Hab.

Construcción de la planta de tratamiento y redes de distribución y recolectoras

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PROYECTO ROMAS, CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Y FONCODES)

Inversión 2015 : S/. 10.3 millones

Beneficiarios : 15 distritos (43,614 hab.) de:

Acoria, Huando, Yauli, Andabamba, Anta, Rosario, Congalla, Anchonga, Anco, Cosme, Locroja, **Huachocolpa, Surcubamba, Pazos y Tintay Puncu.**

ACTIVIDAD: Mejoramiento de tapas y cloración de sistemas de agua de consumo humano.

Responsable: Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Núcleo Ejecutor de Alcance Departamental (NED).



MARATÓN INTERNACIONAL "TIERRA DEL MERCURIO" HUANCAVELICA 2015 (21 Km)

Participaron **646** atletas nacionales y extranjeros



DIMENSIÓN ECONÓMICA

ESTOS SON LOS RESULTADOS...



“Construyendo Llaqta Saludable”

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL

Inversión Programada 2015	Inversión Ejecutada	Avance
S/. 22.4 millones	S/. 20.3 millones	91%




“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO - PILCHACA - SEBASTIÁN BARRANCA - TELLERÍA, PILCHACA - HUANCAVELICA

Inversión Total **S/ 4.7 millones**

Beneficiarios **10,149 hab.**



OBRA CULMINADA

“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA - CARHUANCHO - CCACCENA, SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPÁ


Inversión Total

S/ 3.7 millones

Beneficiarios

4,452 Hab.

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”




CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA - ATAYLLAMA- CHAYNAPAMPA - ACORIA, HUANCAVELICA

Inversión Total S/ 4.8 millones

Beneficiarios 1,293 Hab.

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA

Inversión Total S/ 1.2 millones

Beneficiarios 1,430 Hab.

OBRA PARALIZADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC, LIRCAY - ANGARAES

Inversión Total S/ 3.1 millones

Beneficiarios 26,464 hab.

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”

**RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA,
DISTRITO DE ACORIA - HVCA**



**Inversión
S/. 1.7 millones**

Culminado

**CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE
ACORIA - HUANCATELICA - HVCA**



**Inversión
S/. 6.6 millones**

Culminado


**REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL UYRUMPI - PACTE
ACORIA HUANCATELICA**



**Inversión
S/. 79 mil**

Culminado

**REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL UNION AMBO -
QUICHUAS ACORIA HUANCATELICA**



**Inversión
S/. 96 mil**

Culminado

“Construyendo Llaqta Saludable”

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA

Inversión Programada 2015	Inversión Ejecutada	Avance
S/. 12.9 millones	S/. 12.1 millones	93%



“Construyendo Llaqta Saludable”



PISTAS Y VEREDAS DE AV. LOS LIBERTADORES, CASTROVIRREYNA

Inversión Total	S/ 5.1 millones
Beneficiarios	661 hab.

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN Y MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, CASTROVIRREYNA

Inversión Total	S/ 3.4 millones
Beneficiarios	1,584 hab.

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR PUCHQOCC, MANZANAYOCC, SEQUIA ALTA Y YURAC RUMI DE LA C.C. SANTA BÁRBARA, HUANCAVELICA

Inversión Total	S/ 4.4 millones
Beneficiarios	2,104 hab.

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES HUAYTARA-HUANCAVELICA

Inversión Total **S/ 2.6 millones**

Beneficiarios **2,104 hab.**

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES

Inversión Total	S/ 7.4 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 2.4 millones
Avance Financiero	32%
Avance Físico	35%
Beneficiarios	9,000 hab.

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Inversión Programada 2015	Inversión Ejecutada	Avance
S/. 3.1 millones	S/. 2.0 millones	64%



“Construyendo Llaqta Saludable”



AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA

Inversión Total S/ 265 mil

Beneficiarios 1,250 hab.

Meta

Construcción de 01 captación y desarenador, 104 m de línea de conducción, 1 reservorio de 80m³, 37 hidrantes y 11 líneas móviles de riego

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE YACUY Y UNION AMBO, ACORIA - HUANCAVELICA

Inversión Total	S/ 1.4 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 1.3 millones
Avance Financiero	98.7%
Avance Físico	98%
Beneficiarios	96 hab.

META: Instalación de un desarenador , instalación de línea de conducción 3891 metros con tubería PVC , instalación de dos reservorio nocturno de 650 y 450 m3.

Responsable: U.E. Lucha Contra la Pobreza

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO ÑUÑUNGAYOCC, PALCA-HUANCAVELICA

Inversión Total	S/ 1.7 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 1.2 millones
Avance Financiero	32%
Avance Físico	20%
Beneficiarios	1,200 hab.

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”

INVERSIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS

Inversión Programada 2015

S/. 6.6 millones

Inversión Ejecutada

S/. 5.9 millones

Avance

89%



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y ORGANIZATIVA DE PRODUCTORES PECUARIOS DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL AMUZCEH - HUANCAVELICA

Inversión Total	S/ 2.9 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 1.8 millones
Avance Financiero	62.48%
Avance Físico	86%
Beneficiarios	3,323 hab.

Resultados: Formalización de 68 asociaciones, 18 silos forrajeros, 17 módulos de botiquín veterinario, 85 Heniles forrajeros, 170 ha de clausura de pastos naturales.

Responsable: Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Construcción de silos Forrajeros en la Comunidad de Zunipampa - Laria



Preparación de ensilado en los silos forrajeros en la Comunidad de Zunipampa - Laria

“Construyendo Llaqta Saludable”

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AEROPÓNICA DE PAPA, EN COMUNIDADES ALTO ANDINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Inversión Total	S/ 3.8 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 2.3 millones
Avance Financiero	58.53%
Avance Físico	46%
Beneficiarios	5,802 hab.

Producción al I Semestre 2015	37 mil tuberculillos
Huancavelica	15 mil
Angaraes (Lircay)	10 mil
Acobamba (Paucará)	12 mil
Churcampa	Proyecto en inicio
Peso del Tuberculillo	8 – 16 gr

PROYECTO EN EJECUCIÓN

Producción aeropónica de papa, consiste en obtención de semillas básicas limpio de todo tipo de enfermedades (hongos y bacterias), las semillas garantizan mejor rendimiento en la producción.

PROYECCIÓN 2016: Instalación de producción aeropónica de papa en la Provincia de Tayacaja distrito Daniel Hernández.



“Construyendo Llaqta Saludable”



EXTENSIÓN AGRARIA EN CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES EN LÁCTEOS

Inversión Total	S/ 6.7 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 2.6 millones
Avance Financiero	38.63 %
Avance Físico	36%
Beneficiarios	4,643 hab.

LOGROS: Instalación de 19 postas de inseminación con pajillas de semen de reproductores de alta calidad genética.

- Adquisición de una Planta de Producción de Nitrógeno Líquido de primera tecnología, con capacidad de 80 litros por día, con inversión de S/. 600,000.
- 60 crías logradas por inseminación artificial
- 425 vacas inseminadas en este año 2015

PROYECTO EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE LÁCTEOS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, CASTROVIRREYNA, HUAYTARÁ Y TAYACAJA HUANCAVELICA.

Inversión Total	S/ 3.3 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 1.8 millones
Avance Financiero	56.10 %
Avance Físico	57%
Beneficiarios	7,729 hab.

LOGROS: Implementación con tecnología de procesamiento de derivados lácteos.
Asistencia técnica personalizada a las 78 asociaciones de la cadena de lácteos
Incremento de producción de calidad; envasado, etiquetado, certificación sanitaria y mayores ventas

PROYECTO EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VICUÑAS EN COMUNIDADES DE CASTROVIRREYNA Y HUAYTARÁ

Inversión Total	S/ 10.3 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 1.8 millones
Avance Financiero	17.82 %
Avance Físico	24.2%
Beneficiarios	10,272 Hab.

Meta:

- Instalación de 15 puestos de manejo.
- Instalación de 09 cercos permanentes.
- Instalación de 15 casetas de vigilancia.
- Implementación de 15 módulos de captura y esquila de vicuñas.
- Implementación de guarda parques.

Responsable: Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos



Protección y Conservación de Vicuñas en comunidades de Castrovirreyna y Huaytará



PROYECTO EN EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL, MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PRADERAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS, ASCENSIÓN - HUANCAVELICA

Inversión Total	S/ 3.9 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 3.3 millones
Avance Financiero	84.21 %
Avance Físico	95%
Beneficiarios	2,520 Hab.

Meta:

- 1,980 Ha de praderas clausuradas.
- 6 semilleros de producción de pastos nativos.
- 30 Ha de potreros.
- 237.5 km de zanjas de infiltración.
- Instalación de 06 módulos de riego

Responsable: Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos



PROYECTO EN EJECUCIÓN

“Construyendo Llaqta Saludable”



PROCOMPITE

PRESUPUESTO 2015, S/ 11.8 MILLONES

Beneficiarios

147 Asociaciones



“Construyendo Llaqta Saludable”



“Construyendo Llaqta Saludable”

PROCOMPITE

LÍNEA VACUNOS, OVINOS Y CUYES



“Construyendo Llaqta Saludable”

PROCOMPITE

LÍNEA EQUIPOS E INSUMOS

150 molinos de granos



280 equipos de
procesamiento lácteos



1,200 mallas ganaderas



“Construyendo Llaqta Saludable”



ACTIVIDADES EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

“Construyendo Llaqta Saludable”

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

Inversión

S/. 394 mil

Tramo: Acopalca - Wari - Trancapampa - Yananya - San Marcos de Rocchac - Matibamba - Nueva Esperanza, Tayacaja. Longitud de 54 km



“Construyendo Llaqta Saludable”

REPOBLAMIENTO DE LOS CAMÉLIDOS (VICUÑA)

- **05 patrullajes inopinados multisectorial**
- **129 autorizaciones técnicas administrativas en captura de vicuñas vivas (Chaccu).**
- **1,296.792 kg de fibra de vicuña cosechada campaña 2015 / 15% mas respecto al 2014.**



“Construyendo Llaqta Saludable”

PROMOCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA

- 25 ferias alpaqueras realizadas en las zonas altoandinas de la Región Huancavelica .
- 1,185.42 quintales de fibra de alpaca cosechada por la DIRCAMS en las 21 comunidades de la Región.
- Registro certificado de 337 alpacas de la raza huacaya de alta calidad genética.



“Construyendo Llaqta Saludable”



ATENCIÓN A LOS AFECTADOS POR EL FENÓMENO DE EL NIÑO EN LA REGIÓN HUANCAVELICA

- Asistencia sanitaria a **162,000: Vacunos, ovinos, caprinos y porcinos** con antiparasitarios oral e inyectables, vitaminas y antibióticos.
- **Beneficiarios, 2,868 ganaderos de las 07 provincias.**
- **Monto de Inversión S/. 218 mil.**




“Construyendo Llaqta Saludable”

SEGURO AGRARIO CAMPAÑA AGRÍCOLA 2015

- **4,566 hectáreas de superficies indemnizadas.**
- **Monto de Indemnización: S/. 1.9 millones.**
- Los distritos de Acostambo, Salcahuasi, Quishuar, Tintay Puncu, fueron indemnizados por un monto de S/. **123 mil.**

PROYECCIÓN 2016: Para la Campaña 2015-2016, se han asegurado 80,000 hectáreas.



“Construyendo Llaqta Saludable”

TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES

ENTREGA DE 2,994 TÍTULOS DE PROPIEDAD RURAL EN:

- Distrito de Córdova 881
- Distrito de Cosme 495
- Distrito de El Carmen 1,618

PROYECCIONES AÑO 2016: Entrega de títulos en:

- Distrito de Salcahuasi 1,700
- Distrito de Pampas 1,200
- Distrito de Daniel Hernández 300
- Distrito de Surcubamba 400



“Construyendo Llaqta Saludable”

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PEQUEÑA INDUSTRIA

- 120 productores orgánicos de Churcampa y Huaytará
- 90 empresarios confeccionistas textiles capacitados de Castrovirreyna y Angaraes.
- **20 empresarios de Tayacaja realizaron pasantía a SENATI Lima, especialidad Metal Mecánica.**



“Construyendo Llaqta Saludable”

GRAN PREMIO CAMINOS DEL INCA 2015 – HUANCAVELICA



“Construyendo Llaqta Saludable”



EXPO FERIA REGIONAL CHANIN - 2015

PRIMERA FERIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS

- Generó comercialización de S/.3.5 millones.
- Participaron 800 productores de las 7 provincias.
- Visitaron 50 mil personas al campo ferial.



“Construyendo Llaqta Saludable”


EXPO FERIA REGIONAL CHANIN - 2015



“Construyendo Llaqta Saludable”

DIMENSIÓN AMBIENTAL

ESTOS SON LOS RESULTADOS...



“Construyendo Llaqta Saludable”

INVERSIÓN EN PROYECTOS AMBIENTALES

Inversión Programada 2015

S/. 7.9 millones

Inversión Ejecutada

S/. 6.4 millones

Avance

80.38%



“Construyendo Llaqta Saludable”

MEJORANDO MICROCUENCA DEL RÍO ICHU

Inversión Total	S/. 8.1 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 2.9 millones
Avance Financiero	32.93%
Avance Físico	54.05%
Beneficiarios	16,990 Hab.

Meta: 541.87 Has de potreros, 542.77 Has de pastos instalados, 803 Has de zanjas de infiltración, 20 diques, 01 Comité de Cuenca y otros.

Responsable: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente.

PROYECTO EN EJECUCIÓN



DESARROLLO ECONÓMICO CON PLANTACIÓN DE SANKY – CASTROVIRREYNA Y HUAYTARÁ

Inversión Total	S/. 2.5 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 600 mil
Avance Financiero	23.52%
Avance Físico	28.57%
Beneficiarios	7,391 Hab.

Meta: Instalación de 90 Has de sanky.

Responsable: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente.



PROYECTO EN EJECUCIÓN

“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS - PROVINCIAS DE HUAYTARÁ Y CASTROVIRREYNA

Inversión Total	S/. 8.5 millones
Beneficiarios	10,194 Hab.

Meta: 1,000 Has de potreros con cercos instalados, 600 Has de zanjias de infiltración y otros.

Responsable: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente.

PROYECTO CULMINADO



“Construyendo Llaqta Saludable”




MEJORAMIENTO DE PRADERAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPÁ

Inversión Total	S/. 4.8 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 1.4 millones
Avance Financiero	39.49%
Avance Físico	37.22%
Beneficiarios	10,194 Hab.

Responsable: Gerencia Sub Regional de Churcampa.

PROYECTO EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO UPRAGA SAN JOSE, TICRAPO – CASTROVIRREYNA

Inversión Total	S/. 411 mil
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 300 mil
Avance Financiero	80.24%
Avance Físico	68.78%
Beneficiarios	10,194 Hab.

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”

AVANCES EN EL MANEJO DEL CONFLICTO DEL AGUA ICA - HUANCAVELICA



“Construyendo Llaqta Saludable”



PROCESO HISTÓRICO DE REINVINDICACIÓN Y DEFENSA DEL AGUA - CHOCLOCOCHA

Contundente posición del Presidente Regional en defensa del agua de Huancavelica:
«Ni una gota más de lo que ya tienen, ni un centímetro cuadrado más de lo que ya escarbaron si no hay diálogo, concertación y trato reivindicativo...»

A raíz de estas declaraciones se suspendió el proceso de concesión de PROINVERSIÓN del colector Ingahuasi y se inició la conformación de la Mesa Técnica de Diálogo Biregional Ica Huancavelica, para la gestión compartida del agua.

Conformación del Comité Especial Eco Sistémico Biregional Choclococha
Reconocer y felicitar a las autoridades de la REGIÓN, por su valiente defensa y derecho al uso del agua de Choclococha.



“Construyendo Llaqta Saludable”

ORGANIZANDO LOS CONSEJOS DE CUENCAS HÍDRICAS SOSTENIBLES

PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL
CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE
ALTO PAMPAS - TRASVASE -
CHOCLOCOCHA



PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO
DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA
TAMBO - SANTIAGO - ICA

“Construyendo Llaqta Saludable”

PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADOS EN TAYACAJA 2015



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE PAZOS

Inversión Total	S/. 6.1 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 3.1 millones
Avance Financiero	50.06%
Avance Físico	50.71%
Beneficiarios	7,878 Hab.

Meta: Consultorio médico, dotación de equipos y mobiliario biomédicos, capacitación

Responsable: Oficina de Supervisión y Liquidación

OBRA EN ARBITRAJE



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE COLCABAMBA - TAYACAJA

Inversión Total	S/. 3.9 millones
Beneficiarios	3,178 Hab.

Meta: 2 pabellones incluye laboratorio de biología y química, patio cívico, centro de cómputo, mobiliario, auditorio y cerco perimétrico

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DEL I.S.T.P. SAN JOSÉ DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA

Inversión Total	S/. 3.4 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 2.6 millones
Avance Financiero	75.72%
Avance Físico	77.56%
Beneficiarios	136 Hab.

Meta: 2 módulos de aulas incluye laboratorio de cómputo, salón de usos múltiples, mobiliario y cerco perimétrico

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”

MEJORAMIENTO DE LA I.E DE SAN JUAN PALTARUMI, DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA

Inversión Total	S/. 2.2 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 600 mil
Avance Financiero	16.3%
Avance Físico	15.34%
Beneficiarios	110 Alumnos

Meta: 2 módulos de aulas incluye laboratorio de cómputo, salón de usos múltiples, mobiliario y cerco perimétrico

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación



OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 31422 JATUMPAMPA, ÑAHUIMPUQUIO - TAYACAJA

Inversión Total	S/. 626 mil
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 200 mil
Avance Financiero	26.4%
Avance Físico	27.30%
Beneficiarios	180 Alumnos

Meta: 2 módulos de aulas incluye laboratorio de cómputo, salón de usos múltiples, mobiliario y cerco perimétrico

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA EN EJECUCIÓN





CREACIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C. P. OCORO, COLCABAMBA - TAYACAJA

Inversión Total S/. 3.4 millones

Beneficiarios 195 Hab.

Meta: 3 pabellones incluye patio multiuso, laboratorio de física-química, laboratorio de cómputo, mobiliario y cerco perimétrico.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, SALCABAMBA - TAYACAJA

Inversión Total	S/. 1.9 millones
Beneficiarios	1,157 Hab.

Meta: 6 aulas, área administrativa, sala de cómputo, cocina comedor, patio multiuso, mobiliario y cerco perimétrico.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I. E. INICIAL N° 893 DEL C. P. LIBERTADORES HUARI, SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA

Inversión Total	S/. 1.2 millones
Beneficiarios	99 Hab.

Meta: Módulo de aula incluye equipamiento, juego infantiles y cerco perimétrico

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALIPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ISTAY, SALCABAMBA - TAYACAJA

Inversión Total S/. 1.3 millones

Beneficiarios 1,230 Hab.

Meta: 5 aulas, patio de honor y graderías, cerco perimétrico, losa deportiva y zonas de recreación.

Responsable: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA




“Construyendo Llaqta Saludable”



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 31030 DE ANDAYMARCA - TAYACAJA

Inversión Total	S/. 2.3 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/. 1.2 millones
Avance Financiero	50.3%
Avance Físico	69.9%
Beneficiarios	108 Hab.

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRO RED ACOSTAMBO - TAYACAJA

Inversión Total	S/. 937 mil
Beneficiarios	624 Hab.

Meta: Consultorio médico, módulo equipado, SS.HH. cerco perimétrico, almacén

Responsable: Oficina de Supervisión y Liquidación

OBRA CULMINADA





MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLHUAYOCC, DANIEL HERNÁNDEZ - TAYACAJA

Inversión Total

S/ 1.4 millones

Beneficiarios

290 hab.



OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO TINCOCC

TRANSFERENCIA FINANCIERA A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU

S/. 538 mil



“Construyendo Llaqta Saludable”



INSTALACIÓN, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE ÑAHUIMPUQUIO, TAYACAJA

Inversión Total S/ 2.2 millones

Beneficiarios 9,534 hab.

OBRA CULMINADA



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO , REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA - TAYACAJA

Inversión Total	S/ 4.4 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 2.9 millones
Avance Financiero	64.8%
Avance Físico	71.7%
Beneficiarios	1,593 hab.

OBRA EN EJECUCIÓN



“Construyendo Llaqta Saludable”



APOYO A LA PRODUCCIÓN DE QUINUA EN COMUNIDADES DEL VRAEM

Inversión Total	S/ 2.5 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 763 Mil
Avance Financiero	29.40%
Avance Físico	31%
Beneficiarios	696 hab.



PROYECTO EN EJECUCIÓN

“Construyendo Llaqta Saludable”



CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA - PUTACCA - CARHUAC - ANTIPAHUASIN - PITECC - PUCARAPATA - ACOCRA, DISTRITO DE HUARIBAMBA

Inversión Total	S/ 6.5 millones
Inversión Ejecutada al 2015	S/ 2.5 Millones
Avance Financiero	38.5%
Avance Físico	31%
Beneficiarios	6,500 hab.



PROYECTO EN EJECUCIÓN

“Construyendo Llaqta Saludable”



PROCOMPITE TAYACAJA

20 Asociaciones beneficiados en Tayacaja con un total de S/. 1.8 millones de inversión.



6 TRACTORES AGRÍCOLAS ENTREGADOS



“Construyendo Llaqta Saludable”



PROCOMPITE TAYACAJA

- 125 Vacunos
- 40 Ovinos
- 1228 Reproductores Cuyes
- 30 Molinos de Granos
- 60 Equipos de Procesamiento de Lácteos
- 150 Mallas Ganaderas.



“Construyendo Llaqta Saludable”



PROYECTOS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR

“Construyendo Llaqta Saludable”

HOSPITAL ESTRATÉGICO PAMPAS

Estudio
aprobado
con V°B° de
OPI MINSA

Inversión
S/. 92.9
millones



“Construyendo Llaqta Saludable”



SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PRIMERA ETAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA

Costo: S/. 4 millones

Distritos: Huachocolpa, Huaribamba, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba.

Población: 1,602 hab.

Localidades: 32 localidades

Estado: Expediente técnico en la Dirección General de Electrificación Rural.

EJECUCION EN 2016

Perfil y Exp. Técnico Formulado por Gobierno Regional de Huancavelica.



“Construyendo Llaqta Saludable”



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EJE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN DE LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAVELICA

Costo: S/. 29 millones

Población beneficiada: 15,112 hab.

Localidades : 80

Distritos: Colcabamba, Acoria, Pampas, Huando, Izcuchaca, Ahuaycha, Mariscal Cáceres y Conayca. Provincias: Huancavelica y Pampas.

Avance Físico: 10%.

Firma de convenio entre el Gobierno Regional de Huancavelica y Electro Centro para la segunda etapa del proyecto a ejecutarse en el 2016.



“Construyendo Llaqta Saludable”



SE HACE REALIDAD LA CARRETERA NOR ORIENTE TAYACAJA 2016

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL ABRA ACOPALCA -
WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN MARCOS DE ROCCHAC -
MATIBAMBA

FONIPREL – GOBIERNO REGIONAL

Inversión total
S/. 19.6 millones



“Construyendo Llaqta Saludable”

DESCENTRALIZANDO SALUD Y EDUCACIÓN

- Unidad Ejecutora Hospital de Pampas
- Unidad Ejecutora Red de Salud Tayacaja
- Unidad Ejecutora UGEL Tayacaja
- Unidad Ejecutora UGEL Surcubamba



“Construyendo Llaqta Saludable”



ELABORACION DE ESTUDIOS

- **Carretera Jabonillo, Huancayoccasa, Colcabamba, Tocas, Callqui por s/. 797,333.48.**
- **Mejoramiento de los servicios de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja: Ugel, Red de Salud, Agricultura y Sede GSR, por s/. 270,068.00.**
- **Estudio del canal de irrigación de Salcabamba, Anccomayo, Comun Rosario, Istay - Salcabamba por s/. 231,324.00.**



COMPROMISOS PARA LA PROVINCIA DE TAYACAJA A MEDIANO Y LARGO PLAZO

- **Sistema de riego para Nor Oriente Tayacaja.**
- **Ejecución del proyecto pistas y veredas.**
- **Construcción de la UGEL y Sede Institucional – Gerencia Sub Regional de Tayacaja.**
- **Mejoramiento de Servicios del Centro de Salud de Acostambo.**
- **Carretera variante Salcahuasi – Salcabamba.**

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

ESTOS SON LOS RESULTADOS...



“Construyendo Llaqta Saludable”

CONVENIOS - SALUD

Gobierno Regional de Huancavelica PARSALUD II – Ministerio de Salud

Elaboración, financiamiento y
ejecución de los Hospitales
Estratégicos



Gobernador Regional Glodoaldo Álvarez Oré, firmando el convenio con el Director Nacional de PARSALUD.



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO HUANCVELICA AL 2021

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Huancavelica al 2021

EQUIPO TÉCNICO REGIONAL
Consultor:
David Bastidas Villanes

Huancavelica, Octubre de 2015



Aprobado: Ordenanza Regional N°
293 – 2015/GOB.REG-HVCA/CR



CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS (INEN)

Para la lucha conjunta contra el cáncer.

60 CASOS DE
CÁNCER
DIAGNOSTICADOS,
PARA SU
TRATAMIENTO



Gobernador Regional Glodoaldo Alvarez Oré, firmando el convenio con la Directora Nacional de INEN.

“Construyendo Llaqta Saludable”

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEGURO INTEGRAL DE SALUD "PAGO CAPITADO"

Monto: S/. 28.4 millones



***Gobernador Regional Glodoaldo Álvarez Oré, firmando
el convenio con la Directora Nacional del SIS.***

"Construyendo Llaqta Saludable"

PREMIO NACIONAL POR LA MEJORA DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

Cumplimiento de metas SIS, gestión para la mejora de la infraestructura de salud, prácticas de concertación para la gestión de salud.



“Construyendo Llaqta Saludable”

CONVENIO GOBIERNO REGIONAL - PARSALUD II IMPLEMENTACIÓN DE TELESALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL DE HUANCAVELICA.



TELESALUD: sistema interconectado de salud a distancia (diagnóstico rápido y preciso en caso de una emergencia)

“Construyendo Llaqta Saludable”

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA – MINISTERIO DE TRANSPORTES

Monto: S/. 12.3 millones

PROYECTO

Convenio N° 206-2015-MTC/21 -
Continuidad de la Ley N° 30191

Convenio N° 227-2015-MTC/21 - -
Transferencia de Partidas D.S. 086-2015-
EF/ DS 116-2015-EF.



**Mantenimiento Periódico y Rutinario de Infraestructura
Vial Departamental**

“Construyendo Llaqta Saludable”

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNOS REGIONALES DE HUANCAVELICA – LIMA PROVINCIAS

**Mejoramiento de la Carretera Huancavelica Tipiccocha – Florida –
Madean – Huangascar – San Gerónimo - Lunahuana (145 Km)**





CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA – MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVÍAS DESCENTRALIZADO

**Mejoramiento de la Carretera Castrovirreyna – Sinto – Cusicancha –
Huaytará – Ayaví – Córdova – Laramarca – Querco – Quirahuará -
Ocoyo (230 Km)**



“Construyendo Llaqta Saludable”

CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Inversión	S/. 16 millones
Beneficiarios	7,000 Estudiantes

101 módulos de aulas prefabricados con kits mobiliarios y 60 kits de pararrayos.

23 módulos de aulas prefabricadas para Tayacaja



CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA- MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PRONIED

**Construcción de 6 infraestructuras educativas en la
Región Huancavelica.**

Monto: S/. 49 millones

***Gobernador Regional Glodoaldo Álvarez
Oré, suscribe el convenio con PRONIED
– MINEDU.***



“Construyendo Llaqta Saludable”

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA – MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Inversión: S/. 30.5 millones

Cobertura: 80 localidades
Beneficiarios: 15,112 hab.

**Electrificación en las provincias
de Tayacaja y Huancavelica
(remodelación de redes)**



Gobernador Regional Glodoaldo Álvarez Oré, suscribe el convenio con el Ministro de Energía y Minas.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Y EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Donación de **875** sillas de ruedas por la República Popular China para las personas con discapacidad física.



Gobernador Regional Glodoaldo Álvarez Oré, suscribe el convenio con el MIDIS.

“Construyendo Llaqta Saludable”

CONVENIO CON PROINVERSIÓN

Asistencia técnica y legal en el proceso de selección de las empresas privadas que financiarán y ejecutarán los proyectos.

**10 proyectos de inversión
Para Obras por Impuestos**





CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - BID

Fondos de incentivos por el cumplimiento de metas de
la matriz de logros del II Momento:

**PROYECTO: Mejoramiento de la Gestión
de la Inversión Pública Territorial
(Asistencia Técnica Inversiones – ATI)**

PRESUPUESTO GANADO: \$ 3.5 millones de dólares

ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES

Desarrollo de Simulacros



Estimaciones de Riesgo



12 (TM) de ayuda humanitaria se abastecieron a los almacenes adelantados en las provincias de la región.

DEFENSA JURÍDICA DE LA REGIÓN



PROCESOS DE IRREGULARIDADES Y ACTOS DE CORRUPCIÓN JUDICIALIZADOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA REGIÓN HUANCAVELICA

- En proceso de investigación, la ejecución de obras, comprendidas en las 23 Cartas de Fianza COOPEX:
 - Puente Anccara.
 - Puente Colonial de Acoria.
 - Puente Ccota – Añancusi – Acoria y otras obras.
 - Adquisición de Laptops del Proyecto TICs. 2014
 - Construcción del Canal de Riego Illepata - Patibamba – Churcampa 2014.
 - Adquisición de 17 Unidades Móviles (Hospitales Móviles) de la gestión anterior.

EN EL AÑO 2014 - EL GOBIERNO CENTRAL ASIGNÓ S/. 25 MILLONES PARA 12 PROYECTOS, CON DECRETOS SUPREMOS N° 177-2014-EF, N° 178-2014-EF, N° 070-2014-EF Y LEY N° 30191 FAVORABLES PARA HUANCAVELICA

- Lamentablemente por oscuros intereses, el presupuesto fue destinado a otras obras en el 2014. Dejando así desfinanciado y perjudicando a 12 pueblos y a la comunidad educativa. Actualmente esta deuda nos dificulta para su ejecución y compromete al Presupuesto del Año Fiscal 2015 y 2016.
- De igual forma se ha incumplido el Convenio con el Ministerio de Educación por haber lanzado licitaciones públicas de obras por contrata, solo con disponibilidad, sin la certificación presupuestal correspondiente, hoy esta maniobra trastoca a la actual gestión.



ACTOS DE CORRUPCIÓN JUDICIALIZADOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA REGIÓN HUANCAVELICA

- Obra Construcción I.E. Inicial Era pata Yauli ocurrido 2014
- I.E. Unión Ambo distrito de Acoria de la gestión anterior.
- Refacción del Local Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica (Sede Central), ejecutado en el año 2012.
- Apropiación ilícita de medio millón de soles en la Gerencia Sub Regional de Huaytará, por los funcionarios y servidores, con anuencia del Ex Presidente Regional, ocurrido en el año 2014.
- Mejoramiento de la “Carretera Palca – San Juan – Tantara – Chupamarca – Aurahua – Colcabamba - Castrovirreyna”.
- Malversación y apropiación ilícita de los fondos de la Cuenta UTSA, ex funcionarios y servidores con conocimiento del ex Presidente Regional, aproximadamente de 2 millones de soles; ocurridos en el periodo 2011 – 2014.



COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y SECRETARÍA TÉCNICA

- **215 expedientes de procesos administrativos disciplinarios sancionados a funcionarios del Régimen Laboral D.L. 276**
- **40 expedientes con proceso investigatorio disciplinario a servidores y funcionarios del GRH (Ley N° 30057), casos relevantes:**
 - **Adquisición de tomógrafo para el HRH.**
 - **No entrega de expedientes de la CEPAD por la gestión anterior**
 - **Adquisición en las unidades móviles**
 - **Contrata de personal CAS 2014 -2015, en la DRA.**

VISIÓN DE DESARROLLO GESTIÓN 2015 – 2018



CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRANSOCEÁNICA QAPAC ÑAN

CARRETERA QAPAC NAÑ		CARRETERA CENTRAL	
Distancia a Lima	Tiempo	Distancia a Lima	Tiempo
386.3 Km	6 – 8 Hrs	445.0 KM	9 – 12 Hrs



**Inversión
Estimada:
S/. 715
millones**

“Construyendo Llaqta Saludable”

IMPLEMENTACIÓN DE YAKU TARPUY: Cosecha, siembra, crianza de agua e irrigaciones

COSECHA Y SIEMBRA DE AGUA

- Construcción de represas para almacenar **150** millones de m³, en las provincias de Huancavelica, Angaraes, Churcampa, Huaytará, Castrovirreyna y Acobamba.



IRRIGACIÓN ICHU – HUANCAVELICA

- Captación, represamiento, conducción e instalación de riego para 4,000 hectáreas.





“RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS BOFEDALES Y PASTIZALES EN LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, ANGARAES, CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA Y HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

PRIMER PIP VERDE A NIVEL NACIONAL (EN TIPOLOGIA EN ECOSISTEMAS)

Inversión estimada:

S./ 100 millones

¿Qué permitirá?

Recuperar 5.000 hectáreas de ecosistemas bofedales y pastizales en las provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará.

¿Cuántos beneficiarios tendrá?

Más de 6.000 unidades agropecuarias, aproximadamente 20.000 personas.



“Construyendo Llaqta Saludable”

ASFALTADO DE CARRETERAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Carretera Licapa - Carhuapata - Lircay - Anchonga - Parcco - Chaca Puncu - Paucará.

Meta: 110 Km.

Inversión estimada: S/. 550 millones

Carretera Mayocc - Churcampa - Tucuccasa - Colcabamba - Pampas.

Meta: 150 Km.

Inversión estimada: S/. 750 millones




CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Inversión: S/. 24 millones

COMPONENTES:

- ❖ Infraestructura.
 - Ambientes administrativos.
 - Sala de usos múltiples.
 - Auditorio.
 - Archivo general.
 - Cafetería.
 - Almacén general.
 - Depósito y área de mantenimiento.
 - Hall de ingreso e interno.
 - Estacionamiento y otros.
- ❖ Capacitación.
- ❖ Equipamiento (mobiliario y enseres, equipos de cómputo y de comunicación).





CONSTRUCCIÓN DE 7 HOSPITALES ESTRATÉGICOS EN LA REGIÓN HUANCAVELICA

- Hospital Regional de Huancavelica
- Hospitales Estratégicos: Tayacaja, Churcampa, Acobamba, Angaraes, **Huaytará** y **Castrovirreyna**.



ESPECIALIDADES:

- ❖ Medicina (Cardiología, Gastroenterología, Neumología, Psiquiatría, Reumatología, Neurología).
- ❖ Cirugía (Oftalmología, Neurocirugía).
- ❖ Ginecología y Obstetricia.
- ❖ Teleconsulta.
- ❖ Pediatría.

**Inversión
estimada:
S/. 700 millones**

“Construyendo Llaqta Saludable”

INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CITES PROMOCIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS (Fibra de alpaca, quinua, trucha y papa nativa) Planta procesadora de la fibra de alpaca




CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR

Inversión estimada: S/. 12 millones

COMPONENTES:

- ❖ Talleres productivos (artesanía, cosmetología, econegocios, metalmecánica, carpintería, invernaderos, dibujo, pintura, danza y teatro).
- ❖ Coliseo multiusos.
- ❖ Centro de cómputo.
- ❖ Juegos infantiles.
- ❖ Parque lúdico.
- ❖ Gimnasio.
- ❖ Salas de juego de mesa.
- ❖ Protección y apoyo social.
- ❖ Servicios de orientación legal, vocacional y psicológico.





CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

Infraestructura deportiva multidisciplinaria para la formación integral de los deportistas.



“Construyendo Llaqta Saludable”



Gobierno Regional
HUANCAVELICA

Construyendo Familia en Llaqta Saludable para Huancavelica

“Construyendo Llaqta Saludable”