



I Audiencia Pública Regional HUANCAVELICA 2011

Trabajamos para todos...!

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 191° de la Ley N° 27660-Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, concordante con el Art. 31 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Art. 24 de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.



GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

**SIMEÓN CONTRERAS CASTILLO
GERENTE**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) vs EJECUCIÓN DEL GASTO

	PIM	EJECUTADO	SALDO	PORCENTAJE
REMUNERACIONES	15,778,509.00	15,699,212.00	79,297.00	99.50%
PENSIONES	907,676.00	841,870.80	65,805.20	92.75%
BIENES Y SERVICIOS	4,443,922.00	3,852,604.00	591,318.00	86.69%
OBRAS	8,957,395.00	7,211,675.00	1,745,720.00	80.51%
TOTAL GENERAL	30,087,502.00	27,605,361.80	2,482,140.20	91.75%

Ejecución Presupuestal Desagregada por Fuente de Financiamiento OBRAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO	SALDO	PORCENTAJE
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	28,459.00	14,398.00	14,061.00	50.59%
CANON	1,217,824.00	541,555.00	676,269.00	44.47%
RECUSOS ORDINARIOS	6,146,937.00	5,091,707.00	1,055,230.00	82.83%
FIDEICOMISO	1,564,175.00	1,564,014.00	161.00	99.99%
TOTAL GENERAL	8,957,395.00	7,211,674.00	1,745,721.00	80.51%

Ejecución Presupuestal Desagregada Bienes, Servicios y Programas Estratégicos

UNIDADES	PROGRAMAS	FTE FTO.	PIM	EJECUTADO	SALDO	PORCENTAJE %
SEDE	PROGRAMATICO	RECURSOS ORDINARIOS	783,654.00	671,930.30	111,723.70	85.74
AGRARIA	PROGRAMATICO	RECURSOS ORDINARIOS	54,000.00	50,725.10	3,274.90	93.93
SALUD	PROGRAMATICO	RECURSOS ORDINARIOS	420,153.00	324,749.40	95,403.60	77.29
	PAN-ESTRATEGICO	RECURSOS ORDINARIOS	863,699.00	824,455.20	39,243.80	95.46
	SMN-ESTRATEGICO	RECURSOS ORDINARIOS	343,473.00	300,976.80	42,496.20	87.63
	EUROPA N	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	608,348.00	484,798.80	123,549.20	79.69
EDUCACION	PROGRAMATICO	RECURSOS ORDINARIOS	306,411.00	220,876.20	85,534.80	72.08
	PELA-ESTRATEGICO	RECURSOS ORDINARIOS	1,027,184.00	974,093.00	53,091.00	94.83
TOTAL GENERAL			4,406,922.00	3,852,604.80	554,317.20	87.42

EJECUCIÓN DE OBRAS 2011



METAS, LOGROS - OBRAS 2011

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL (S/.)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO ALCANZADO	ESTADO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCTIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	779,039.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	92.54%	PARALIZADA	EN GESTIÓN LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA PARA LA CULMINACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	1,313,909.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	82.00%	PARALIZADA	EN GESTIÓN LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA PARA LA CULMINACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	2,299,113.06	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100.00%	CONCLUIDA	
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	603,309.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	90.00%	EN EJECUCIÓN	
INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	634,413.82	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	45.00%	EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2012
SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA - II ETAPA	1,684,316.59	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	94.10%	EN EJECUCIÓN	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	1,321,982.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100.00%	CONCLUIDA	INAUGURADA

METAS, LOGROS - OBRAS 2011

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL (S/.)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO ALCANZADO	ESTADO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARÁ CASACANCHA	2,446,241.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	82.96%	EN EJECUCIÓN	OBRA ADELANTADA CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE -CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA . HUANCVELICA	574,407.47	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	22.30%	EN EJECUCIÓN	
CONSTRUCCIÓN DEL VASO DE REPRESENTACIÓN DE HUARAJÓ ANEXO DE COCHAMARCA-DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	918,610.59	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	52.80%	EN EJECUCIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNÍN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	822,013.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.00%	POR INICIAR	SE VIENE COORDINANDO CON LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES PARA EL INICIO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUÁ	1'221,767.82	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.00%	POR INICIAR	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	694,630.22	CONTRATO	70.40%	EN EJECUCIÓN	
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA TANTARÁ - II ETAPA	153,799.00	CONTRATO	100.00%	OBRA CULMINADA	OBRA RECIBIDA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE OBRA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA “LOS LIBERTADORES” DE TICRAPO

Datos Generales: DISTRITO DE TICRAPO

Monto de inversión: 779,039.04

Avance físico: 92.54%

Objetivo: Construcción de 01 pabellón de ambientes administrativos (sala de profesores, auditorio, biblioteca, sala de cómputo).

Situación actual: Se construyó el pabellón; faltando realizar trabajos de acabados (enchapes en Servicios Higiénicos, colocado de puertas, pintura).

Logros y beneficios:

- Adecuada infraestructura y mobiliario.
- Infraestructura pedagógica adecuada de habitabilidad y confort.
- Áreas Administrativa y complementarias en condiciones adecuadas.



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE TICRAPO

Datos Generales: DISTRITO DE TICRAPO

Monto de inversión: 1,313,909.24

Avance físico: 82.00%

Objetivo: Construcción de 01 pabellón de 06 aulas, construcción de un pabellón destinado a ambientes administrativos, 02 servicios higiénicos, 01 escalera, 01 biblioteca, 01 patio de honor, construcción de cerco perimétrico, y equipamiento

Situación actual: Se construyeron los 02 pabellones ; el Cerco perimétrico, el patio de honor la biblioteca, falta realizar los trabajos de acabados (en lúcidos, pisos, veredas, enchapes y pintura en todo la Infraestructura)

Logros y beneficios:

- ❑ Adecuada infraestructura y mobiliario.
- ❑ Infraestructura pedagógica adecuada de habitabilidad y confort.
- ❑ Infraestructura administrativa y complementarias en condiciones adecuadas



CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

Datos Generales: DISTRITO DE AURAHUA

Monto de inversión: 2,299,113.06

Avance físico: 100.00%

Objetivo: 8.33 km de trocha, 02 puentes, sus respectivas obras de arte y cunetas

Situación actual: Se construyó 8.33 Km de trocha, y construcción de 02 puentes de 25 ml y 15 ml respectivamente, obras de arte y cunetas.

Logros y beneficios:

- Se ha logrado interconectar los pueblos huayacca, antacancha, cochamarca con la capital del distrito de **Aurahua**.
- Disminución del costo de transporte, existencia de flujo vehicular, incremento de la comercialización.
- Eficiente articulación vial con los mercados de consumo.
- Incremento de la Comercialización de productos de la zona.



CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA

Datos Generales: DISTRITO DE ARMA

Monto de inversión: 603,309.96

Avance físico: 90.00%

Objetivo: Construcción de 02 aulas, dirección, secretaria, 02 servicios higiénicos. Cerco perimétrico, tanque séptico y pozo de percolación.

Situación actual: Se construyó las 02 aulas, dirección, secretaría, cerco perimétrico, tanque séptico y pozo de percolación; se viene realizando trabajos de acabados.

Logros y beneficios:

- Adecuada infraestructura educativa.
- Infraestructura pedagógica adecuada de habitabilidad y confort.
- Infraestructura administrativa y complementarias en condiciones adecuadas.



INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

Datos Generales: DISTRITO DE CHUPAMARCA

Monto de inversión: 634,413.82

Avance físico: 45.00%

Objetivo: Habilitación de 07 viveros forestales comunales y la producción de 176,000.00 plántones para la instalación en 158.42 ha, acompañado de 24 meses de asistencia técnica operativa.

Situación actual: Se instalaron los 07 viveros forestales comunales; se viene sensibilizando a la población beneficiaria

Logros y beneficios:

- Incrementar los conocimientos de los beneficiarios en los ámbitos de intervención de proyecto.
- Habilitación de siete viveros comunales para la producción de 176.000.00 de plántones.
- Formación de 07 Comité de Gestión Forestal.



SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA - II ETAPA

Datos Generales: DISTRITO DE CASTROVIRREYNA ,
HUACHOS YARMA

Monto de inversión: 1,684,316.59

Avance físico: 94.10%

Objetivo: Electrificación de las localidades Cabracancha (Cabracancha, Cocha Cocha, Chaupicancha), Pucacancha, Vista alegre, San Isidro de Cocha (Cocha Baja, Huiscancha), Cruzpata (Cruzpata y Ccellocaya), Patacorral, Totorá, Ocoro, Suytupampa (Suytupampa, Tranca), Cebadapata (Cebadapata y Huancapata)

Situación actual: Se instaló toda la Red secundaria (incluidos postes, cableado, acometidas de instalaciones domiciliarias) a excepción de la comunidad de Totorá. La red primaria está colocada en un 90% .

Logros y beneficios:

- Implementación de líneas y redes de distribución primaria.
- Instalación de Subsistemas de distribución secundaria y acometidas domiciliarias



CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRIS - VILLOCO

Datos Generales: DISTRITO HUACHOS Y
MOLLEPAMPA

Monto de inversión: 1,321,982.04

Avance físico: 100.00%

Objetivo: Mejoramiento y construcción de carretera en una Long. de 8.54 Km sin afirmar, con sus respectivas obras de arte y cunetas

Situación actual: Se culminó con todas las metas estipuladas en el Expediente Técnico

Logros y beneficios:

- Disminución del costo de transporte, existencia de flujo vehicular, incremento de la comercialización.
- Eficiente articulación vial con los mercados de consumo.
- Incremento de la Comercialización de productos de la zona.



CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARÁ CASACANCHA

Datos Generales: DISTRITO TANTARAY
ARMA

Monto de inversión: 2,446,241.97

Avance físico: 82.96%

Objetivo: Mejoramiento y construcción de carretera en una long. de 29.70 Km afirmado y un puente de 11 ml de luz, obras de arte y cunetas

Situación actual: Se logró la construcción de 18.20 Km., 11.50 km de mejoramiento de carretera y 14 km de carretera afirmada

Logros y beneficios:

- Disminución del costo de transporte, existencia de flujo vehicular, incremento de la comercialización.
- Eficiente articulación vial con los mercados de consumo
- Incremento de la Comercialización de productos de la zona



MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE -CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICHO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA .HUANCAVELICA

Datos Generales: DISTRITO DE MOLLEPAMPA

Monto de inversión: 574,407.47

Avance físico: 22.30%

Objetivo: Revestimiento de 4.7 Km. de canal rectangular de 0.40 x 0.60 de concreto armado; construcción de una bocatoma; construcción de tres desarenadores, construcción de 2 puentes colgantes, construcción de 12 tomas laterales

Situación actual: Movimiento de tierras (desquinche y excavaciones para plataforma) y se encuentra en vaciado de concreto de caja de canal.

Logros y beneficios: Se va ampliar la frontera agrícola así como mejorar áreas de cultivo, manejo eficiente del Recurso Hídrico.



CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

Datos Generales: DISTRITO DE AURAHUA

Monto de inversión: 918,610.59

Avance físico: 52.80%

Objetivo: Construcción de una trocha de acceso a la zona del proyecto de 6.30 Km., construcción de 295.26 ml de canal de riego de 1.4 x 1.0 m. Construcción de una presa de tierra de 40m de long. y 10 de alto y obra de arte.

Situación actual: construcción del acceso carrozable de 6.30km y construcción de presa de tierra con un avance de 25%.

Logros y beneficios:

- Incremento de áreas de cultivo
- Mejoramiento de áreas de cultivo.
- Mejoramiento de la flora y fauna alrededor del vaso de agua.



CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA

Datos Generales: DISTRITO DE
CASTROVIRREYNA

Monto de inversión: 694,630.22

Avance físico: 70.40%

Objetivo: Construcción de puente carrozable de 25 m de luz; construcción de 195 m de acceso trocha carrozable; rehabilitación de 84 m de canal, instalación de 36 m de gaviones.

Situación actual: construcción de ambos estribos, y encofrado de losa de puente, colocado de acero en vigas y losa.

Logros y beneficios:

- facilita el transporte de un mayor volumen de carga con disminución y costo así como mejora el nivel socio económico de la población.



MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA TANTARA - II ETAPA

Datos Generales: DISTRITO DE TANTARA

Monto de inversión: 153,799.00

Avance físico: 100.00%

Objetivo: Construcción de 0.80 km. de canal principal de concreto, construcción de 19 tomas laterales, construcción de 3 canoas, construcción de un puente peatonal

- **Situación actual:** Construcción de 0.80 Km. de canal de concreto.

Logros y beneficios:

Se va a lograr la recuperación de 50 hectáreas de cultivo.



CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNÍN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAMELICA

Datos Generales: DISTRITO DE CHUPAMARCA

Monto de inversión: 822,013.30

Avance físico: 0.00%

Objetivo: Construcción de 6.54 Km. de carretera; incluidos obras de arte

Situación actual: Por iniciar

Logros y beneficios:

- Disminución del costo de transporte, existencia de flujo vehicular, incremento de la comercialización.
- Eficiente articulación vial con los mercados de consumo
- Incremento de la Comercialización de productos de la zona



CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EWN EL DISTRITO DE AURAHÚA

Datos Generales: DISTRITO DE AURAHÚA

Monto de inversión: 1'221,767.82

Avance físico: 0.00%

Objetivo: Construcción 18.54 Km. de red de conducción y distribución , 08 tomas laterales, 383 cámaras hidrantes , 43 líneas móviles de aspersores.

Situación actual: Por Iniciar

Logros y beneficios:

- Incremento de las áreas de cultivo.
- Mejoramiento de áreas de cultivo.



ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - 2011

N°	NOMBRE DEL PIP	UBICACIÓN	MONTO	ESTADO SITUACIONAL	CODIGO SNIP
1	INSTALACION DE CANAL DE RIEGO AMPARANA - CHRIS - VILLOCO - SU NAMA EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPAMPA Y HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Distrito de Mollepampa y Huachos	43,850.00	En levantamiento de observaciones formulados por la OPI.	186134
2	MEJORAMIENTO DE LA I.E SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHAS, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUANCVELICA	Provincia de Castrovirreyna - Hvca	20,300.00	En levantamiento de observaciones formulados por la OPI.	189308
3	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 372, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Distrito de Cocas	15,200.00	En levantamiento de observaciones formulados por la OPI.	191141
4	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLIADO EN EL ANEXO DE SINTO DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Distrito - Provincia de Castrovirreyna	20,800.00	En Evaluacion por la OPI	194708
5	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION HUANCVELICA	Distrito - Provincia de Castrovirreyna	16,300.00	En levantamiento de observaciones formulados por la OPI.	194274
6	CREACIÓN DE LA CARRETERA SINTO - TORRESMARCA, EN LOS DISTRITOS DE COCAS Y CSTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Distrito - Provincia de Castrovirreyna	19,500.00	En Formulacion	
7	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA- PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Distrito de Capillas	5,153.00	En Evaluacion por la OPI del GRH.	53601
8	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE LLACTAS HUAYRANCA	Ticrapo	5,000.00	En Evaluacion por la OPI de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna.	38519
PRESUPUESTO TOTAL			146,103.00		

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA - 2011

Nº	NOMBRE DEL PIP	UBICACIÓN	MONTO	ESTADO SITUACIONAL	CODIGO SNIP
1	CONSTRUCCION IRRIGACION CHACAPERDIDA TANTARA, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	distrito de tantara	45,000.00	En Evaluacion por la OPI	135883
2	SISTE MA DE IRRIGACIÓN YUPANA, INCLUE 03 REPRESAS QUISHUAR, ACOMACHAY Y TINCO	Ditrito de Arma	27,000.00	Perfil Viable	91794
3	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VICUÑA EN EL ANEXO DE ESMERALDA, DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Distrito de Castrovirreyna	5,409.00	Perfil Viable	167307
4	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE HUAYAO - COTAS – HUINCHULLAY – ZAÑULLA DEL DISTRITO DE ARMA Y DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Distrito de Arma	13,000.00	Perfil Aprobado	189069
5	SUSTITUCION INTEGRAL DE AULAS DE LA I.E. N° 22583 DE OCORO, DISTRITO DE HUACHOS PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA"	Distrito de Huachos	13,000.00	En levantamiento de observaciones formulados por la OPI.	186255
PRESUPUESTO TOTAL			103,409.00		

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

RELACION DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR CONTRATA

N°	DESCRIPCION	UBICACIÓN	PRE INVERSION PIP				ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
			CODIGO SNIP	MONTO	FECHA DE VIABILIDAD	UNIDAD EJECUTORA	MONTO	ESTADO
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA								
1	CONSTRUCCIÓN IRRIGACIÓN PACAYCOCHA -VILLOCO - DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	HUACHOS - VILLOCO	135910	S/. 2,204,056.00	22/04/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 120,000.00	EN CONVOCATORIA
2	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	TANTARA	133818	S/. 487,919.95	26/05/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 25,000.00	EN CONVOCATORIA
3	MEJORAMIENTO DE LA MICROCUENCA SINCUNA (INCLUYE PRESA Y CANAL), EN LA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	149038	S/. 406,376.58	20/05/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 35,000.00	EN CONVOCATORIA
4	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA.	CHUPAMARCA	154605	S/. 471,961.17	28/12/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 18,000.00	EN CONVOCATORIA
SISTEMA VIAL								
5	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CRUZPATA- VACAHUASI DE LA , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA - SANTA ANA	180553	S/. 2,271,476.00	28/05/2011	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 35,000.00	EN CONVOCATORIA
6	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA -MOLLEPAMPA - CHICHO - HUANCAPARA, DISTRITO MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	MOLLEPAMPA	109455	S/. 847,836.00	13/02/2009	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 20,000.00	EN CONVOCATORIA
MEDIO AMBIENTE								
10	RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA	MOLLEPAMPA	93938	S/. 865,955.00	18/09/2009	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 30,000.00	EN CONVOCATORIA
TOTAL PRESUPUESTO							S/. 283,000.00	

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

RELACION DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA

N°	DESCRIPCION	UBICACIÓN	PRE INVERSION PIP				ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
			CODIGO SNIP	MONTO	FECHA DE VIABILIDAD	UNIDAD EJECUTORA	MONTO	ENTIDAD
SISTEMA VIAL								
7	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO -QUICHQUI CHALMA	TICRAPO	130308	S/. 1,027,570.85	21/06/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 30,000.00	EN ELABORACION
8	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE CORREGIDOR, SANTUARIO HUACA HUACA - JUAN DE LOZA, DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	TICRAPO	131375	S/. 751,359.74	04/08/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 20,000.00	EN ELABORACION
9	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUENTE CHUPAMARCA - VILAFOR - CHUCAPAMPA DE 6.42KM., DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CHUPAMARCA	136933	S/. 1,199,875.03	13/11/2009	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 30,000.00	EN ELABORACION
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	128628	S/. 1,253,831.00	31/03/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 37,000.00	EN ELABORACION
TOTAL PRESUPUESTO							S/. 117,000.00	



EQUIPO TÉCNICO G.S.R. CASTROVIRREYNA

A landscape photograph of a mountain range under a blue sky with white clouds. The word "GRACIAS" is overlaid in large red letters. The mountains are dark and rocky, with some green vegetation on the lower slopes. The sky is a clear, vibrant blue with several white, fluffy clouds scattered across it. The word "GRACIAS" is centered horizontally and vertically, rendered in a bold, sans-serif font. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

GRACIAS