



Gobierno Regional  
**HUANCAVELICA**  
*Trabajamos para todos...*

QUINTA  
**Audiencia**  
PÚBLICA REGIONAL



**Maciste Díaz Abad**  
Presidente Regional



GERENCIA REGIONAL

**Infraestructura**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

**Ing. Guillermo Quispe Torres**

Gerente Regional

*Trabajamos para todos*

# GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Se encarga de atender las funciones específicas sectoriales de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y Construcción.

Tiene por objetivo programar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecución de los proyectos de inversiones en el ámbito regional de conformidad con los planes y políticas de desarrollo regional y nacional.

## VISIÓN


Ser una gerencia fortalecida, integrada y articulada regional, nacional e internacionalmente, con el uso de nuevas tecnologías y adecuados servicios de elaboración y ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población del Departamento de Huancavelica

## MISIÓN

Conducir u orientar con eficiencia y responsabilidad las diferentes actividades de elaboración y ejecución de obras de infraestructura para contribuir al desarrollo social y económico del Departamento de Huancavelica.

*Trabajamos para todos*

## ORGANIGRAMA



**COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS:**  
SOPORTE TÉCNICO DE LA GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

*Trabajamos para todos*

# POTENCIAL HUMANO



Presidente Regional

Maciste Diaz Abad

Gerente General Regional

Ing. Ciro Soldevilla Huayllani

Gerente Regional de Infraestructura

Ing. Guillermo Quispe Torres

Subgerente de Obras

Arq. Arturo Mattos Gilvonio

Subgerente de Estudios

Ing. Ángel Choque Contreras

Coordinador de la CREET

Arq. Richard Morales Díaz

Director Regional de Supervisión y Liquidación

Arq. Fredy Ruiz Apaclla



*Trabajamos para todos*

# GESTION 2011 AL 2013



*Trabajamos para todos*

# PROYECTOS CULMINADOS AL 2013

*Trabajamos para todos*

## PROYECTOS CULMINADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA AL 2013

|       | MODALIDAD          |                    | <b>TOTAL</b>              |
|-------|--------------------|--------------------|---------------------------|
|       | AD                 | CONTRATA           |                           |
| Cant. | <b>101</b>         | <b>108</b>         | <b>209</b>                |
| Ppto. | S/. 181'934,344.53 | S/. 116'317,340.70 | <b>S/. 298,251,685.23</b> |

*Trabajamos para todos*

PROYECTOS CULMINADOS POR EL  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA  
HUAYTARÁ  
AL 2013



|       | MODALIDAD                |                          | TOTAL                    |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       | AD                       | CONTRATA                 |                          |
| Cant. | <b>07</b>                | <b>57</b>                | <b>64</b>                |
| Ppto. | <b>S/. 13'718,771.33</b> | <b>S/. 28'172,594.57</b> | <b>S/. 41,891,365.90</b> |



*Trabajamos para todos*

PROYECTOS EN  
EJECUCION



*Trabajamos para todos*

PROYECTOS EN EJECUCION GOBIERNO  
REGIONAL DE HUANCAMELICA



|       | MODALIDAD          |                   | TOTAL              |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
|       | AD                 | CONTRATA          |                    |
| Cant. | 34                 | 23                | 58                 |
| Ppto. | S/. 107'438,597.39 | S/. 60'742,206.71 | S/. 168'180,804.10 |



*Trabajamos para todos*

PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR EL  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA  
HUAYTARÁ  
2013



|       | MODALIDAD        |                  | TOTAL            |
|-------|------------------|------------------|------------------|
|       | AD               | CONTRATA         |                  |
| Cant. | 1                | 2                | 3                |
| Ppto. | S/. 3'641,395.88 | S/. 4'412,314.69 | S/. 8'053,710.57 |



*Trabajamos para todos*

# TRANSFERENCIAS Y COFINANCIAMIENTOS

*Trabajamos para todos*

## PROYECTOS TRANSFERIDO A MUNICIPIOS PROVINCIALES Y DISTRITALES AL 2013

|             | <b>TOTAL</b>      |
|-------------|-------------------|
| CANT. PROY. | 37                |
| PRESUPUESTO | S/. 87,793,733.32 |

*Trabajamos para todos*

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO   | PROVINCIA      | DISTRITO             | MODALIDAD | MONTO DE INVERSION |
|----|---|----------------|----------------------|-----------|--------------------|
| 1  | MEJORAMIENTO VIAL TRAMO PUENTE CHILCAHUAYCCO-CAPA DE ORO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA   | ACOBAMBA       | ACOBAMBA             | CONTRATA  | S/. 3,251,921.34   |
| 2  | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LATERALES Y ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA  | ANGARAES       | LIRCAY               | AD        | S/. 4,153,561.50   |
| 3  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCAS - CHIVINCURI, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA   | CASTROVIRREYNA | COCAS                | AD        | S/. 2,810,604.09   |
| 4  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE OLMEDO ARELLANO DEL CERCADO DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA  | CASTROVIRREYNA | HUACHOS              | AD        | S/. 1,507,142.70   |
| 5  | INSTALACION DE UN PUENTE EN EL TRAMO CHAUPIBADO DE LA CARRETERA AUCA SUYTUPAMPA, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA  | CASTROVIRREYNA | HUACHOS              | CONTRATA  | S/. 758,372.93     |
| 6  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTIN DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA   | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA       | AD        | S/. 5,184,854.33   |
| 7  | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CCARANACC- ANTAPAHUA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCAVELICA   | CHURCAMPANA    | SAN MIGUEL DE MAYOCC | CONTRATA  | S/. 734,247.80     |
| 8  | CREACION DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LLACTAPAMPA Y CCARHUAPARCCO DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCAVELICA  | CHURCAMPANA    | MERCED               | AD        | S/. 2,025,144.85   |
| 9  | MEJORAMIENTO DE CARRETERA CACHIMAYO - TELAPACCHA  | HUANCAVELICA   | ASCENCION            | AD        | S/. 2,417,405.39   |
| 10 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CON OBRAS DE ARTE DE LA AV. HUANCAVELICA, PERIMETRO DEL PARQUE , JR. ANGARAES Y JR. SUCRE DEL DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA               | HUANCAVELICA   | HUANDO               | AD        | S/. 1,527,697.63   |
| 11 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA INGAHUASI - AGUA DULCE - TOTORA  | HUANCAVELICA   | PILPICHACA           | AD        | S/. 3,646,714.39   |
| 12 | "MEJORAMIENTO, CREACION DE LA CARRETERA, TRAMO: REPARTICION SALLCAHUARA-CORICOCHA - LEON PAMPA - RIEGO PAMPA - SANTA ANA-TUCLE Y EL RAMAL RIEGO PAMPA-CHUYA, DISTRITO DE VILCA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA   | VILCA                | AD        | S/. 3,766,382.73   |
| 13 | INSTALACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PILCHACA - VISTA ALEGRE - PAMPA HUASI EN EL DISTRITO DE PILCHACA , PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA  | HUANCAVELICA   | PILCHACA             | AD        | S/. 2,351,972.96   |
| 14 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 23+900 KM DE CAMINO VECINAL COLCABAMBA -MILLPO DISTRITO COLCABAMBA- TAYACAJA - HUANCAVELICA  | TAYACAJA       | COLCABAMBA           | AD        | S/. 3,365,980.04   |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TINTAY PUNCO – SUNI - PROVINCIA DE TAYACAJA  | TAYACAJA       | TINTAY PUNCO         | CONTRATA  | S/. 6,208,646.03   |
| 16 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL JR. BOLIVAR TRAMO PASAJE ABAD - OVALO YACURAQUINA Y PAVIMENTACION CALLE LAS MALVINAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA  | TAYACAJA       | PAMPAS               | CONTRATA  | S/. 3,364,245.58   |
| 17 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL JR ZAVALA TRAMO JR LIMA - PARQUE ECOLOGICO PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA   | TAYACAJA       | PAMPAS               | CONTRATA  | S/. 1,502,370.78   |

**Trabajamos para todos**

|    |  |                 |                        |           |                         |
|----|--|-----------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| 18 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE CHICQUIACC - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA   | TAYACAJA        | SURCUBAMBA             | CONTRATA  | S/. 3,504,594.98        |
| 19 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE VISTA ALEGRE -PALCA -DISTRITO-SURCUBAMBA-PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA  | TAYACAJA        | SURCUBAMBA             | AD        | S/. 2,578,155.40        |
| 20 | SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36158 DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAPITE-ANDABAMBA  | ACOBAMBA        | ANDABAMBA              | AD        | S/. 1,438,363.32        |
| 21 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO, DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES- HUANCAVELICA  | ANGARAES        | SECCLLA                | CONTRATA  | S/. 7,765,845.99        |
| 22 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA COMUNIDAD DE PALCABAMBILLA, DISTRITO DEL EL CARMEN. PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCAVELICA   | CHURCAMPANA     | EL CARMEN              | AD        | S/. 1,741,618.83        |
| 23 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA I.E. PRIMARIA NRO. 22009 ANEXO DE SUYTUPAMPA-DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA   | CASTROVIRREYNA  | HUACHOS                | AD        | S/. 714,481.41          |
| 24 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 234 SAN MIGUEL ARCANGEL DE CARHUANCHO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPANA - HUANCAVELICA   | CHURCAMPANA     | SAN PEDRO DE CORIS     | AD        | S/. 609,074.00          |
| 25 | CULMINACION DEL PABELLON DE AULAS DEL COLEGIO MANUEL ASCENCIO SEGURA Y DE LA I.E. N° 36037 DE IZCUCHACA -HUANCAVELICA  | HUANCAVELICA    | IZCUCHACA              | CONTRATA  | S/. 581,636.89          |
| 26 | SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SANTA ROSA - DISTRITO DE HUACHOCOLPA, TAYACAJA - HUANCAVELICA   | TAYACAJA        | HUACHOCOLPA            | AD        | S/. 4,868,053.33        |
| 27 | INSTALACION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE VILLA MANTARO, PUNCHAYPAMPA, TORO RUMI E ICHUPAMPA DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA                | ACOBAMBA        | ROSARIO                | AD        | S/. 2,714,546.34        |
| 28 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINA SANITARIAS CASERIO DE UCHIA, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA  | CASTROVIRREYNA  | MOLLEPAMPA             | CONTRATA  | S/. 375,453.19          |
| 29 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA   | HUANCAVELICA    | MEJORADA               | AD        | S/. 1,315,388.98        |
| 30 | <b>AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PACCHA - HUAYACUNDO ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA</b>                           | <b>HUAYTARA</b> | <b>HUAYACUNDO ARMA</b> | <b>AD</b> | <b>S/. 383,277.21</b>   |
| 31 | <b>AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO - HUAYACUNDO ARMA - HUAYTARA-HUANCAVELICA</b>                       | <b>HUAYTARA</b> | <b>HUAYACUNDO ARMA</b> | <b>AD</b> | <b>S/. 448,414.35</b>   |
| 32 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE MOSOQPAMPA DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCAVELICA  | CHURCAMPANA     | LA MERCED              | AD        | S/. 218,237.86          |
| 33 | <b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SARACHACRA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA</b>  | <b>HUAYTARA</b> | <b>QUERCO</b>          | <b>AD</b> | <b>S/. 1,805,976.93</b> |
| 34 | INSTALACION DE SERVICIOS PARA MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL EN LA POBLACION ESCOLAR DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA- HUANCAVELICA  | ACOBAMBA        | POMACOCHA              | AD        | S/. 745,415.14          |
| 35 | MEJORAMIENTO GENETICO Y PRODUCTIVO DE VACUNOS CRIOLLOS CON FINES DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA  | CHUPAMARCA             | AD        | S/. 2,710,174.00        |
| 36 | REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN TRAMO PUENTE PALCA - PLAZA PRINCIPAL PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA  | HUANCAVELICA    | PALCA                  | AD        | S/. 847,553.38          |
| 37 | INSTALACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA   | HUANCAVELICA    | LARIA                  | AD        | S/. 3,850,206.72        |

**Trabajamos para todos**

**TOTAL: S/. 87,793,733.32**



# PRESUPUESTO COFINANCIADO PARA EJECUCION DE PROYECTOS AL 2013



| A MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES |                   |                   |                   |                          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|  | 2011              | 2012              | 2013              | TOTAL                    |
| MUNICIPIOS BENEFICIADOS                      | 30                | 140               | 58                | <b>228</b>               |
| PRESUPUESTO                                  | S/. 17'745,791.00 | S/. 46'736,510.35 | S/. 52'124,931.67 | <b>S/ 116'607,233.02</b> |

| A OTRAS ENTIDADES                    |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| MINCETUR                             | S/. 413,121.19         |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | S/. 2'467,447.07       |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | S/. 702,104.36         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>S/. 3'582672.62</b> |



*Trabajamos para todos*

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2013



*Trabajamos para todos*

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2013

| N° DE CONVENIO | CODIGO ENTIDAD | MUNICIPALIDAD  | MONTO                | FTE.FTO | REGISTRO SIAF | RUBRO | TIPO DE RECURSO | META  | CONDICION  | FECHA DEL DEVENGADO | FECHA DEL DEPOSITO |
|----------------|----------------|--|----------------------|---------|---------------|-------|-----------------|-------|------------|---------------------|--------------------|
| 035-2013       | 300849         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE MAYOCC      | 1,703,244.71         | R.O     | 006445        | 00    | 0               | 00560 | DEPOSITADO | 28/05/2013          | 05/06/2013         |
| 148-2012       | 300850         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS        | 304,536.00           | R.O     | 004154        | 00    | 0               | 00523 | DEPOSITADO | 23/04/2013          | 26/04/2013         |
| 047-2013       | 300866         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | 1,408,018.55         | R.O     | 006778        | 00    | 0               | 00562 | DEPOSITADO | 04/06/2013          | 13/06/2013         |
| 013-2013       | 300828         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA                   | 198,695.49           | R.O     | 002898        | 00    | 0               | 00441 | DEPOSITADO | 04/04/2013          | 10/04/2013         |
| 049-2013       | 300828         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA                   | 1,283,792.68         | R.O     | 007242        | 00    | 0               | 00554 | DEPOSITADO | 10/06/2013          | 13/06/2013         |
|                | 300828         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA                   | 1,500,000.00         | R.O     | 007738        | 00    | 0               | 00441 | DEPOSITADO | 20/09/2013          | 26/09/2013         |
| 219-2012       | 300883         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA                | 2,143,063.00         | R.O     | 002966        | 00    | 0               | 00431 | DEPOSITADO | 04/04/2013          | 16/04/2013         |
| 219-2012       | 300883         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA                | 435,092.40           | R.O     | 003492        | 00    | 0               | 00431 | DEPOSITADO | 12/04/2013          | 16/04/2013         |
| 037-2013       | 300883         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA                | 1,724,755.00         | R.O     | 006450        | 00    | 0               | 00563 | DEPOSITADO | 28/05/2013          | 05/06/2013         |
| 069-2011       | 300884         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU              | 3,475,306.00         | R.O     | 005956        | 00    | 0               | 00526 | DEPOSITADO | 21/05/2013          | 28/05/2013         |
|                | 300884         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU              | 3,973,431.00         | R.O     | 008503        | 00    | 0               | 00680 | DEPOSITADO | 27/06/2013          | 21/08/2013         |
| 043-2013       | 300808         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI                     | 1,644,445.00         | R.O     | 006457        | 00    | 0               | 00433 | DEPOSITADO | 28/05/2013          | 05/06/2013         |
| 003-2013       | 300809         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA                 | 814,439.00           | R.O     | 005026        | 00    | 0               | 00438 | DEPOSITADO | 03/05/2013          | 07/05/2013         |
| 038-2013       | 300809         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA                 | 1,625,960.67         | R.O     | 006451        | 00    | 0               | 00564 | DEPOSITADO | 28/05/2013          | 05/06/2013         |
|                | 300817         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY        | 455,788.50           | R.O     | 007639        | 00    | 0               | 00525 | DEPOSITADO | 14/06/2013          | 12/07/2013         |
| 077-2011       | 300829         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA           | 2,400,744.00         | R.O     | 000124        | 00    | 0               | 00201 | DEPOSITADO | 31/01/2013          | 08/02/2013         |
| 073-2011       | 300829         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA           | 500,000.00           | R.O     | 008500        | 00    | 0               | 00678 | DEPOSITADO | 26/08/2013          | 28/08/2013         |
| 064-2013       | 300868         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS        | 1,502,371.00         | R.O     | 007739        | 00    | 0               | 00667 | DEPOSITADO | 23/08/2013          | 28/08/2013         |
| <b>TOTALES</b> |                |  | <b>52,124,931.67</b> |         |               |       |                 |       |            |                     |                    |

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

*Trabajamos para todos*

*Trabajamos para todos*

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012

| N° DE CONVENIO | CODIGO | MUNICIPALIDAD                                     | MONTO                | FTE.FTO | REGISTRO SIAF | RUBRO | TIPO DE RECURSO | META  | CONDICION  | FECHA DEVENGADO | FECHA DEL DEPOSITO |
|----------------|--------|---|----------------------|---------|---------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|--------------------|
| 113-2012       | 300840 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA                | 80,314.10            | R.O.    | 008483        | 00    | 0               | 00669 | DEPOSITADO | 27/06/2012      | 17/12/2012         |
| 118-2012       | 300841 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO                | 100,000.00           | R.O.    | 008497        | 00    | 0               | 00675 | DEPOSITADO | 27/06/2012      | 28/11/2012         |
| 023-2012       | 300884 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU           | 100,000.00           | R.O.    | 006444        | 00    | 0               | 00540 | DEPOSITADO | 24/05/2012      | 10/07/2012         |
| 026-2012       | 300807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA                  | 100,000.00           | R.O.    | 006434        | 00    | 0               | 00529 | DEPOSITADO | 24/05/2012      | 06/07/2012         |
| 099-2012       | 300807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA                  | 1,883,191.00         | R.O.    | 007796        | 00    | 0               | 00605 | DEPOSITADO | 15/06/2012      | 06/07/2012         |
| 099-2012       | 300807 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA                  | 1,883,192.00         | R.O.    | 011944        | 00    | 0               | 00605 | DEPOSITADO | 03/09/2012      | 19/10/2012         |
| 123-2012       | 300808 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI                  | 100,000.00           | R.O.    | 008510        | 00    | 0               | 00686 | DEPOSITADO | 27/06/2012      | 14/08/2012         |
| 027-2012       | 300861 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | 100,000.00           | R.O.    | 008072        | 00    | 0               | 00676 | DEPOSITADO | 21/06/2012      | 25/06/2012         |
| 084-2012       | 300866 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | 99,102.54            | R.O.    | 007986        | 00    | 0               | 00682 | DEPOSITADO | 21/06/2012      | 27/06/2012         |
|                | 300866 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | 105,294.00           | CANON   | 008697        | 18    | R               | 00755 | DEPOSITADO | 30/06/2012      | 10/07/2012         |
| 046-2012       | 300809 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA              | 100,000.00           | R.O.    | 006445        | 00    | 0               | 00510 | DEPOSITADO | 24/05/2012      | 13/06/2012         |
| 048-2012       | 300817 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY     | 100,000.00           | R.O.    | 006399        | 00    | 0               | 00514 | DEPOSITADO | 24/05/2012      | 05/12/2012         |
| 088-2012       | 300817 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY     | 2,076,780.00         | R.O.    | 007763        | 00    | 0               | 00550 | DEPOSITADO | 15/06/2012      | 11/07/2012         |
| 088-2012       | 300817 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY     | 1,620,993.00         | R.O.    | 011928        | 00    | 0               | 00550 | DEPOSITADO | 22/08/2012      | 11/12/2012         |
| 036-2012       | 300829 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA        | 100,000.00           | R.O.    | 006403        | 00    | 0               | 00517 | DEPOSITADO | 24/05/2012      | 14/06/2012         |
| 050-2012       | 300842 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPYA            | 100,000.00           | R.O.    | 006404        | 00    | 0               | 00518 | DEPOSITADO | 24/05/2012      | 25/06/2012         |
| 109-2012       | 300792 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA           | 100,000.00           | R.O.    | 008482        | 00    | 0               | 00665 | DEPOSITADO | 27/06/2012      | 17/07/2012         |
| 030-2012       | 300852 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA              | 100,000.00           | R.O.    | 007499        | 00    | 0               | 00531 | DEPOSITADO | 13/06/2012      | 29/11/2012         |
| 073-2011       | 300868 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS     | 2,174,246.00         | R.O.    | 006446        | 00    | 0               | 00549 | DEPOSITADO | 24/05/2012      | 06/06/2012         |
| 053-2012       | 300868 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS     | 100,000.00           | R.O.    | 007417        | 00    | 0               | 00535 | DEPOSITADO | 12/06/2012      | 15/06/2012         |
| <b>TOTALES</b> |        |   | <b>46,736,510.35</b> |         |               |       |                 |       |            |                 |                    |

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2011

**MUNICIPALIDADES DE HUAYTARA QUE FUERON  
BENEFICIADAS  
CON TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2013**

| N°                    | MUNICIPIO                   | MONTO                   | AÑO  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------|
| 1                     | CORDOVA                     | S/. 193,519.00          | 2013 |
| 4                     | PILPICHACA                  | S/. 1,823,357.39        | 2013 |
| 5                     | QUERCO                      | S/. 407,704.93          | 2013 |
| 6                     | QUITO ARMA                  | S/. 152,474.00          | 2013 |
| 7                     | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | S/. 76,919.21           | 2013 |
| 8                     | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | S/. 76,919.22           | 2013 |
| 9                     | SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA  | S/. 176,629.00          | 2013 |
| 10                    | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS   | S/. 1,408,018.55        | 2013 |
| <b>TOTAL AÑO 2013</b> |                             | <b>S/. 4,315,541.30</b> |      |

**MUNICIPALIDADES DE HUAYTARA QUE FUERON  
BENEFICIADAS  
CON TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2012**

| N° | MUNICIPIO                 | MONTO            | AÑO  |
|----|---------------------------|------------------|------|
| 11 | AYAVI                     | S/. 100,000.00   | 2012 |
| 12 | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | S/. 99,907.40    | 2012 |
| 13 | CORDOVA                   | S/. 100,000.00   | 2012 |
| 14 | HUAYACUNDO ARMA           | S/. 100,000.00   | 2012 |
| 15 | HUAYACUNDO ARMA           | S/. 448,415.00   | 2012 |
| 16 | HUAYACUNDO ARMA           | S/. 383,278.00   | 2012 |
| 17 | LARAMARCA                 | S/. 100,000.00   | 2012 |
| 18 | LARAMARCA                 | S/. 77,928.00    | 2012 |
| 19 | OCOYO                     | S/. 100,000.00   | 2012 |
| 20 | PILPICHACA                | S/. 1,823,357.00 | 2012 |
| 21 | PILPICHACA                | S/. 100,000.00   | 2012 |
| 22 | QUERCO                    | S/. 495,284.00   | 2012 |

**MUNICIPLIDADES DE HUAYTARA QUE FUERON  
BENEFICIADAS  
CON TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2012**

| N°                    | MUNICIPIO                   | MONTO                   | AÑO  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------|
| 23                    | QUERCO                      | S/. 100,000.00          | 2012 |
| 24                    | QUERCO                      | S/. 902,988.00          | 2012 |
| 25                    | QUITO ARMA                  | S/. 100,000.00          | 2012 |
| 26                    | QUITO ARMA                  | S/. 43,232.22           | 2012 |
| 27                    | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | S/. 100,000.00          | 2012 |
| 28                    | SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA  | S/. 100,000.00          | 2012 |
| 29                    | SANTIAGO DE CHOCORVOS       | S/. 100,000.00          | 2012 |
| 30                    | SANTIAGO DE QUIRAHUARA      | S/. 100,000.00          | 2012 |
| 31                    | TAMBO                       | S/. 100,000.00          | 2012 |
| <b>TOTAL AÑO 2012</b> |                             | <b>S/. 5,574,389.62</b> |      |

**TOTAL 2012 Y 2013**      **S/. 9,889,930.92**

**PROYECTOS  
MANTENIMIENTO PERIODICO  
DE CAMINOS  
DEPARTAMENTALES  
D.U. N° 058-2011**

PROYECTOS MANTENIMIENTO PERIODICO DE  
CAMINOS DEPARTAMENTALES  
D.U. N° 058-2011



| N°                       | PROYECTO  | PPTO.                    |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 1                        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA LA CALZADA – PUCA CRUZ – ACOBAMBA (24+000 KM)  | S/. 976,043.25           |
| 2                        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY)-ANCHONGA-HUAYANAY-EMP. HV-105 (DV. HUAYANAY) – EMPL. HV-105   | S/. 2,246,646.19         |
| 3                        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY)-HUAYLLAY GRANDE-CALLANMARCA-HUANCA HUANCA – CONGALLA-EMP. PE-26B (SECCLLA)  | S/. 3,704,122.31         |
| 4                        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-28 (DV. SINTO)-SINTO-PATACANCHA-ISCUATINA-ALTAR PAMPA-CUSICANCHA-HUAYACUNDO ARMA-EMP. PE-28A (DV. HUAYACUNDO ARMA) (58+090 KM)   | <b>S/. 2,303,675.00</b>  |
| 5                        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3S MARISCAL CÁCERES (LA MEJORADA) – CARPAS-CCARHUARANRA-PALMIRA ALTA (52+000 KM)   | S/. 1,713,646.36         |
| 6                        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-26 (HUANA VELICA)-CALLOUI-DV. SATCO-ABRA MAMACANCHA-TANSIRI-EMP. HV-110 (VIÑAS)  | S/. 2,138,847.80         |
| 7                        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (IMPERIAL)-RUMICHACA-MOYA-VILCA-VIÑAS-ACOBAMBILLA-MARTINHUASI-L.D. JUNIN (CHAUCALLE. JU-110 A TURPO)  | S/. 4,737,452.62         |
| 8                        | EJECUCION DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA DV. PE-26 - YAULI – AMBATO – PAUCAPAMPA (EMP. HV-113)  | S/. 1,057,828.26         |
| 9                        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA TRAMO I: HUARANGO PATA (KM 50.50 L.DPTAL ICA) - TAMBILLO-CHAULISMA AYAVI - SANTA ROSA DE TAMBO LONG=52+500KM Y TRAMO II: SANGAYAICO – SANTIAGO DE CHOCORVOS – OTUTO - ANDAYMARCA - TINGO (LIMITE DPTAL ICA LONG=74+18) | <b>S/. 4,737,287.74</b>  |
| 10                       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (ACOSTAMBO) – PAMPACORAL – ACRAQUIA – AHUAYCHA – EMP. PE-3SD (PAMPAS)   | S/. 1,709,822.42         |
| 11                       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3SD (DV.JABONILLO-HUANCAYOJASA-COLCABAMBA-TOCAS-CALLQUI-EMP. PE-3SD (MILPO)  | S/. 1,991,945.62         |
| 12                       | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA L.D. CON JUNIN (ABRA ACOPALCA-JU-109 DE ACOPALCA) – WARI – TRANCAPAMPA – YANANYA – SAN ISIDRO ACOBAMBA – MATIBAMBA – EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) – SAN ANTONIO - CHIOJIAC  | S/. 2,319,585.03         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |   | <b>S/. 29,636,902.60</b> |

*Trabajamos para todos*



# SEDE CENTRAL OBRAS EJECUTADAS POR ADM. DIRECTA (SGO-ORSyLO)

## LOGROS Y AVANCES

*Trabajamos para todos*

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO.   | PROVINCIA   | DISTRITO       | SECTOR           | MONTO DE INVERSION | ESTADO ACTUAL |
|----|--|-------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1  | AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 36561 LECCLESPAMPA - ACOBAMBA*  | ACOBAMBA    | ROSARIO        | EDUCACION        | S/. 1,351,968.18   | CULMINADA     |
| 2  | MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY   | ACOBAMBA    | MULTIDISTRITAL | VIAL             | S/. 13,703,020.90  | CULMINADA     |
| 3  | INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO EN EL ANEXO DE SAN PEDRO - CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA   | ACOBAMBA    | PAUCARA        | DEFENSA RIVERENA | S/. 489,898.00     | CULMINADA     |
| 4  | INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCVELICA   | ACOBAMBA    | TODOS          | SALUD            | S/. 7,893,485.30   | CULMINADA     |
| 5  | INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ANGARAES -REGION HUANCVELICA  | ANGARAES    | TODOS          | SALUD            | S/. 7,907,981.20   | CULMINADA     |
| 6  | INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPANA -REGION HUANCVELICA   | CHURCAMPANA | TODOS          | SALUD            | S/. 7,894,027.20   | CULMINADA     |
| 7  | INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - REGION HUANCVELICA  | HUANCVELICA | TODOS          | SALUD            | S/. 9,800,487.20   | CULMINADA     |
| 8  | CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA   | HUANCVELICA | ACORIA         | EDUCACION        | S/. 2,501,108.82   | CULMINADA     |
| 9  | MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSIÓN Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA - HUANCVELICA  | HUANCVELICA | ASCENSION      | VIAL             | S/. 4,402,610.54   | CULMINADA     |
| 10 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA  | HUANCVELICA | PALCA          | DEFENSA RIVERENA | S/. 3,420,791.15   | CULMINADA     |
| 11 | ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE LA COMUNIDAD DE ALTO ANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA  | HUANCVELICA | ASCENSION      | ELECTRIFICACION  | S/. 206,474.67     | CULMINADA     |
| 12 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS  | HUANCVELICA | HUANCVELICA    | OTRO             | S/. 418,719.75     | CULMINADA     |
| 13 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA  | HUANCVELICA | YAULI          | SALUD            | S/. 397,948.11     | CULMINADA     |
| 14 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA   | HUANCVELICA | ACORIA         | SANEAMIENTO      | S/. 1,884,588.83   | CULMINADA     |
| 15 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36475-SAN GERONIMO - HUANCVELICA   | HUANCVELICA | SAN GERONIMO   | EDUCACION        | S/. 1,090,769.27   | CULMINADA     |
| 16 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA - HUANDO  | HUANCVELICA | HUANDO         | EDUCACION        | S/. 2,441,455.70   | CULMINADA     |
| 17 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO - PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCVELICA | HUAYTARA    | PILPICHACA     | VIVIENDA         | S/. 1,421,324.87   | CULMINADA     |
|    |  |             |                |                  | <b>S/.</b>         |               |

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO.  | PROVINCIA      | DISTRITO                       | SECTOR           | MONTO DE INVERSION | ESTADO ACTUAL |
|----|---|----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1  | INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES EN EL C.P. DE LIBERTADORES - CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA   | ACOBAMBA       | PAUCARA                        | DEFENSA RIVERENA | S/. 498,988.25     | EN EJECUCION  |
| 2  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.   | ANGARAES       | ANCHONGA                       | VIAL             | S/. 6,722,796.59   | EN EJECUCION  |
| 3  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA  | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA                     | VIAL             | S/. 6,808,940.62   | EN EJECUCION  |
| 4  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN-LOCROJA.   | CHURCAMPANA    | LOCROJA                        | RIEGO            | S/. 2,953,915.55   | EN EJECUCION  |
| 5  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPANA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA                 | CHURCAMPANA    | SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA | VIAL             | S/. 7,392,119.16   | EN EJECUCION  |
| 6  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA CHURCAMPANA - HUANCVELICA  | CHURCAMPANA    | ANCO                           | VIAL             | S/. 2,660,707.27   | EN EJECUCION  |
| 7  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA                                | HUANCVELICA    | HUANCVELICA                    | RIEGO            | S/. 733,681.85     | EN EJECUCION  |
| 8  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 36001 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA                                | HUANCVELICA    | HUANCVELICA                    | EDUCACION        | S/. 3,256,423.25   | EN EJECUCION  |
| 9  | CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36049 DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA              | HUANCVELICA    | MARISCAL CACERES               | EDUCACION        | S/. 1,479,997.42   | EN EJECUCION  |
| 10 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCVELICA   | HUANCVELICA    | YAULI                          | EDUCACION        | S/. 2,240,622.44   | EN EJECUCION  |
| 11 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCVELICA   | HUANCVELICA    | HUANCVELICA                    | EDUCACION        | S/. 6,347,774.65   | EN EJECUCION  |
| 12 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, DPTO HVCA. | HUANCVELICA    | YAULI                          | EDUCACION        | S/. 3,910,428.13   | EN EJECUCION  |
| 13 | MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA   | HUANCVELICA    | ASCENSION                      | EDUCACION        | S/. 6,568,474.31   | EN EJECUCION  |
| 14 | REHABILITACION DE LA CARRETERA CUNYACC - PUCAPAMPA - CHECCOCRUZ.  | HUANCVELICA    | YAULI - PAUCARA                | VIAL             | S/. 4,424,463.65   | EN EJECUCION  |
| 15 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA   | HUANCVELICA    | HUANCVELICA                    | SALUD            | S/. 5,794,630.96   | EN EJECUCION  |
|    |   |                |                                |                  | <b>S/.</b>         |               |



| TOTAL OBRAS ADMINISTRACION DIRECTA<br>CULMINADAS Y EN EJECUCION |                          |
|---|--------------------------|
| TOTAL PROYECTOS   | <b>32</b>                |
| PRESUPUESTO   | <b>S/ 129'020,623.79</b> |

*Trabajamos para todos*

AMPLIACION, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACION DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561  
LECCLESPAMPA – ROSARIO - ACOBAMBA

**CULMINADA**

PRESUPUESTO:

**S/. 1'351,968.18**

BENEFICIARIOS:

**620 Habitantes**

METAS FÍSICAS:

- Construcción de 06 aulas
- Una dirección, sala de profesores
- Losa deportiva
- Cerco perimétrico
- Material didáctico
- Mobiliario escolar
- Equipo de cómputo



**OBRAS - AD**

*Trabajamos para todos*

# MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA – POMACOCHA - CAJA ESPIRITU – MARCAS ALLCCOMACHAY



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 13'703,020.90

BENEFICIARIOS:

10,416 Habitantes

METAS FÍSICAS:

Mejoramiento 66+080 km. a nivel de afirmado, con 6.50 m. de ancho de plataforma y una base igual de 0.20 m. Pontones, Badenes, Alcantarillas, Mejoramiento de las Cunetas laterales, Señalización con postes kilométricos.



Trabajamos para todos

OBRAS - AD

# INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO SAN PEDRO – ANEXO DE SAN PEDRO – CHOPCCA PAUCARÁ – ACOBAMBA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 489,898.00

BENEFICIARIOS:

330 Habitantes

METAS FÍSICAS:

El proyecto contempla la construcción de 558.59 ml longitudinales de muro de contención, de las cuales: 275.72 ml. de muro de contención con gaviones en la margen derecha, y 282.87 ml. de muro de contención con gaviones en la margen izquierda del Río Huashuahuyajo.



Trabajamos para todos

OBRAS - AD

# INSTALACION E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES MÓVILES CON SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA LA REGION DE HUANCAMELICA



**CULMINADA**

**PRESUPUESTO:**

**S/. 33'495,980.90**

**BENEFICIARIOS:**

**A nivel regional**

**METAS FÍSICAS:**

17 Unidades Médicas Integrales: Caja farmacia, dermatología, medicina interna, SS.HH., Rayos X, sensitometría, mamografía, gineco - obstetricia, laboratorio, gastroenterología, oftalmología, Otros.



*Trabajamos para todos*

# CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES - CCACCASIRI - ACORIA - HUANCAMELICA



**CULMINADA**

**PRESUPUESTO:**

**S/. 2'501,108.82**

**BENEFICIARIOS:**

**884 Habitantes**

**METAS FÍSICAS:**

- Construcción de 7 aulas
- Sala de uso múltiple
- Centro de cómputo
- 02 laboratorios
- Biblioteca
- Ambientes administrativos
- Cerco perimétrico
- Batería SS. HH.
- Equipamiento respectivo



*Trabajamos para todos*

# MEJORAMIENTO DE LA AV. ASCENSIÓN Y ACCESO AL TERMINAL ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSIÓN - HUANCVELICA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 4'402,610.54

BENEFICIARIOS:

10,756 Habitantes

METAS FÍSICAS:

Pavimentación de la Av. Ascensión y los accesos al terminal terrestre Alberto Benavides de la Quintana a través del malecón independencia y Jr. Santa Rosa, con área total de 8,697.60 m<sup>2</sup>, Muro de encauzamiento en la margen izquierda del Rio Ichu en una longitud 443 m.



OBRAS - AD

Trabajamos para todos

# INSTALACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO LIBERTADORES EN EL C.P. LIBERTADORES - CHOPCCA PAUCARÁ - ACOBAMBA - HUANCVELICA



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:

S/. 420,547.01

BENEFICIARIOS:

395 Habitantes

AVANCE:

76.70 %

METAS FÍSICAS:

- Construcción de muro de contención con gaviones DE malla 2.7 mm, de 8X10 cocadas + 6" a 8" de piedra, altura de cimiento de 1.4X1.50 ancho. Otros.



OBRAS - AD

Trabajamos para todos

COONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  
PONGOS GRANDES – PARCO ALTO – ALPACHACA – PAMPALCO  
– SANCAYPAMPA – HUARICHA  
ANCHONGA – ANGARAES



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:

S/. 6'782,796.59

BENEFICIARIOS:

6,616 Habitantes

AVANCE:

96.83 %

METAS FÍSICAS:

- Construcción de 37.280 km.
- 88 alcantarillas tipo I
- 14 alcantarillas tipo II
- Badenes
- Pontones
- Puentes
- Señalización y seguridad vial
- Señales preventivas, hitos



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

*Trabajamos para todos*

OBRAS - AD

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COTAY –  
TIPICOCHA  
CHUPAMARCA – CASTROVIRREYNA



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:

S/. 6'808,940.62

BENEFICIARIOS:

15,765 Habitantes

AVANCE:

88.69 %

METAS FÍSICAS:

- Construcción de carretera a nivel de afirmado 36.04 km.
- Alcantarillas, pontones
- Badenes, muros secos
- Mejoramiento de la subrasante.



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

*Trabajamos para todos*

OBRAS - AD

# CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA – MOLINO – PATIBAMBA – YLLPE – VILLAMAYO – PALTAMARCA - CHURCAMP



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:

S/. 7'392,119.16

BENEFICIARIOS:

2,530 Habitantes

AVANCE:

88.00 %

METAS FÍSICAS:

- Construcción de Carretera a Nivel de Afirmado 8.76 Kms.
- Mejoramiento de carretera a nivel de Afirmado 46.9 Kms.
- Obras de arte, alcantarillas, badenes, muros secos, pontones



Trabajamos para todos

OBRAS - AD

# MEJORAMIENTO DE LA I.E. RAMON CASTILLA Y MARQUESADO – SANTA ANA - HUANCAVELICA



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:

S/. 6'347,774.65

BENEFICIARIOS:

15,568 Habitantes

AVANCE

65.96 %

METAS

- Construcción de 12 aulas
- Rehabilitación de 6 aulas
- 02 Centros de cómputo
- 02 Bibliotecas
- 01 taller y rehabilitación de 03 talleres
- 01 piscina temperada
- Gimnasio, cerco perimétrico
- Losa deportiva, SS.HH
- Equipamiento



Trabajamos para todos

OBRAS - AD

## AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE A I.E. ANDRES BELLO – CASTILLAPATA – YAULI – HUANCAMELICA



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:

S/. 3'913,428.13

BENEFICIARIOS:

930 Habitantes

AVANCE:

41.40 %

METAS FÍSICAS:

- Construcción de 10 aulas
- 01 centro de cómputo
- 01 laboratorio de física, biología
- 01 dirección, secretaría sala de profesores, tópico
- Biblioteca, salón de usos múltiples, SS.HH, almacén general
- Losa deportiva, cerco perimétrico, patio



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

*Trabajamos para todos*

## MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA – ASCENSIÓN – HUANCAMELICA



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:

S/. 6'568,474.31

BENEFICIARIOS:

9735 Habitantes

AVANCE:

34.77 %

METAS FÍSICAS:

- Construcción de 12 aulas
- Dirección, secretaría, sala de profesores, tutoría, OBE, centro de cómputo
- Biblioteca, laboratorios, talleres, 02 losas deportivas, salón de usos múltiples, comedor
- Cafetín, SS.HH, pario multiuso.



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

*Trabajamos para todos*

# SEDE CENTRAL OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA (ORSyL)

## LOGROS Y AVANCES

Trabajamos para todos

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO.   | PROVINCIA      | DISTRITO                     | SECTOR     | MONTO DE INVERSION | ESTADO ACTUAL |
|----|--|----------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| 1  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA  | ACOBAMBA       | PAUCARA                      | RIEGO      | S/. 2,253,438.01   | CULMINADA     |
| 2  | AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA   | ACOBAMBA       | PAUCARA                      | EDUCACION  | S/. 2,503,119.42   | CULMINADA     |
| 3  | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES- HUANCVELICA              | ANGARAES       | LIRCAY                       | EDUCACION  | S/. 1,726,554.27   | CULMINADA     |
| 4  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRO RED DE SECLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HVCA. | ANGARAES       | CONGALLA                     | SALUD      | S/. 1,081,008.82   | CULMINADA     |
| 5  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA        | CASTROVIRREYNA | VILLA DE ARMA                | SALUD      | S/. 951,257.64     | CULMINADA     |
| 6  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA    | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA                   | SALUD      | S/. 997,833.94     | CULMINADA     |
| 7  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA                            | CASTROVIRREYNA | CHUPAMARCA                   | EDUCACION  | S/. 2,114,015.44   | CULMINADA     |
| 8  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA  | CHURCAMP       | COLCABAMBA MATYOCC           | TRANSPORTE | S/. 12,001,414.17  | CULMINADA     |
| 9  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA                    | HUANCVELICA    | ACORIA                       | EDUCACION  | S/. 954,658.39     | CULMINADA     |
| 10 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA                | HUANCVELICA    | ACORIA                       | EDUCACION  | S/. 1,269,675.50   | CULMINADA     |
| 11 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA   | HUANCVELICA    | LARIA                        | EDUCACION  | S/. 2,967,084.54   | CULMINADA     |
| 12 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCVELICA                                   | HUANCVELICA    | ASCENCION                    | EDUCACION  | S/. 1,326,927.07   | CULMINADA     |
| 13 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA            | HUANCVELICA    | ACORIA                       | EDUCACION  | S/. 1,242,095.70   | CULMINADA     |
| 14 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA              | HUANCVELICA    | ACORIA                       | EDUCACION  | S/. 1,110,388.35   | CULMINADA     |
| 15 | INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  | HUANCVELICA    | ACORIA                       | TRANSPORTE | S/. 2,375,933.84   | CULMINADA     |
| 16 | MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA  | HUANCVELICA    | MOYA                         | TRANSPORTE | S/. 1,851,157.00   | CULMINADA     |
| 17 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA- HUANCVELICA- HUANCVELICA   | HUANCVELICA    | ACORIA                       | TRANSPORTE | S/. 2,091,753.29   | CULMINADA     |
| 18 | REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA  | HUANCVELICA    | ACORIA - YAULI - HUANCVELICA | TRANSPORTE | S/. 1,521,981.30   | CULMINADA     |

Trabajamos para todos



|    |  |                |   |              |                          |           |
|----|--|----------------|---|--------------|--------------------------|-----------|
| 19 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA  | HUANCAMELICA   | HUANCAMELICA                                      | SALUD        | S/. 1,959,715.75         | CULMINADA |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA- HUANCAMELICA - HUANCAMELICA   | HUANCAMELICA   | ACORIA  | SANEAMIENTO  | S/. 1,461,536.14         | CULMINADA |
| 21 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARROZABLE APAÇA- HUACHOJAICO, LAS MERCEDES- TIMPOCCQUIQUI Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA | HUAYTARA       | CORDOVA   | TRANSPORTE   | S/. 5,947,741.29         | CULMINADA |
| 22 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA.   | TAYACAJA       | SAN ISIDRO DE ROBLE                               | TRANSPORTE   | S/. 4,905,106.38         | CULMINADA |
| 23 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAI PAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA   | TAYACAJA       | COLCABAMBA  | TRANSPORTE   | S/. 985,819.72           | CULMINADA |
| 24 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA                          | TAYACAJA       | COLCABAMBA  | TRANSPORTE   | S/. 1,029,743.35         | CULMINADA |
| 25 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANTA Y PAUCARA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA   | ACOBAMBA       | ANTA TINQUERCASA                                  | COMUNICACIÓN | S/. 2,158,500.57         | CULMINADA |
| 26 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CONGALLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DE PARTAMENTO DE HUANCAMELICA   | ANGARAES       | ANCHONG CHAYNABAMBA                               | COMUNICACIÓN | S/. 1,403,406.19         | CULMINADA |
| 27 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  | CASTROVIRREYNA | CAPILLAS, HUACHOS, AURAHUA, MOLLEPAMPA, SANTA ANA | COMUNICACIÓN | S/. 3,222,205.50         | CULMINADA |
| 28 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y LOCROJA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA   | CHURCAMP       | LOCROJA, ANCO                                     | COMUNICACIÓN | S/. 1,523,794.75         | CULMINADA |
| 29 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, LARIA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  | HUANCAMELICA   | UNION AMBO CHUPACA LARIA PALCA                    | COMUNICACIÓN | S/. 2,860,676.29         | CULMINADA |
| 30 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE INGACHUASI, PILPICHACA, SAN FELIPE, E LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  | HUAYTARA       | INGACHUASI PILPICHACA SAN FELIPE                  | COMUNICACIÓN | S/. 2,540,712.36         | CULMINADA |
| 31 | CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 SACSQUERO   | HUAYTARA       | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA                         | EDUCACION    | S/. 303,338.83           | CULMINADA |
| 32 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22151 CAPILLAS SUR  | HUAYTARA       | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS                         | EDUCACION    | S/. 574,356.06           | CULMINADA |
| 33 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA   | HUAYTARA       | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA                         | EDUCACION    | S/. 154,365.95           | CULMINADA |
| 34 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22572 DE CAVITUNA  | HUAYTARA       | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA                         | EDUCACION    | S/. 157,344.00           | CULMINADA |
| 35 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS  | HUAYTARA       | SANTIAGO DE CHOCORVOS                             | EDUCACION    | S/. 283,278.00           | CULMINADA |
|    |  |                |   |              | <b>S/. 71,811,937.82</b> |           |

**Trabajamos para todos**

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO.   | PROVINCIA    | DISTRITO  | SECTOR       | MONTO DE INVERSION       | ESTADO ACTUAL |
|----|--|--------------|---|--------------|--------------------------|---------------|
| 1  | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA LOCALIDAD DE HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HVCA  | ACOBAMBA     | ANTA  | EDUCACION    | S/. 2,842,211.64         | EN EJECUCION  |
| 2  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC  | CHURCAMP     | COLCABAMBA MATYOCC                                      | VIAL         | S/. 14,962,729.72        | EN EJECUCION  |
| 3  | RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298, ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCAMELICA   | CHURCAMP     | ANCO  | EDUCACION    | S/. 2,340,087.40         | EN EJECUCION  |
| 4  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSNIPIQUI, DISTRITO DE ACORIA, PROV. Y DPTO DE HVCA  | HUANCAMELICA | ACORIA  | EDUCACION    | S/. 1,259,123.73         | EN EJECUCION  |
| 5  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA   | HUANCAMELICA | ACORIA  | EDUCACION    | S/. 1,269,039.50         | EN EJECUCION  |
| 6  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  | HUANCAMELICA | ASCENSION   | EDUCACION    | S/. 964,254.11           | EN EJECUCION  |
| 7  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA   | HUANCAMELICA | ACORIA  | EDUCACION    | S/. 1,037,002.43         | EN EJECUCION  |
| 8  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 718 DEL CENTRO POBLADO DE ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  | HUANCAMELICA | YAULI   | EDUCACION    | S/. 1,314,493.54         | EN EJECUCION  |
| 9  | SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAJO - DISTRITO DE ACORIA.  | HUANCAMELICA | ACORIA  | EDUCACION    | S/. 1,457,470.95         | EN EJECUCION  |
| 10 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA  | HUANCAMELICA | HUANDO  | EDUCACION    | S/. 2,523,168.85         | EN EJECUCION  |
| 11 | RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA   | HUANCAMELICA | ACORIA  | VIAL         | S/. 1,519,279.52         | EN EJECUCION  |
| 12 | CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA   | HUANCAMELICA | ACORIA  | VIAL         | S/. 5,970,616.35         | EN EJECUCION  |
| 13 | CONSTRUCCION CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA  | HUANCAMELICA | ACORIA  | VIAL         | S/. 2,379,745.92         | EN EJECUCION  |
| 14 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUCHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA  | HUANCAMELICA | MANTA   | VIAL         | S/. 3,116,693.51         | EN EJECUCION  |
| 15 | CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA  | HUANCAMELICA | ACORIA  | VIAL         | S/. 5,989,974.50         | EN EJECUCION  |
| 16 | SUSTITUCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA, PROVINCIA DE HUAYTARA-HUANCAMELICA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007                                      | HUAYTARA     | SANTIAGO DE QUIRAHUARA                                  | SALUD        | S/. 708,231.20           | EN EJECUCION  |
| 17 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA - HUANCAMELICA | TAYACAJA     | PAMPAS  | SALUD        | S/. 2,868,192.52         | EN EJECUCION  |
| 18 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHA- TAYACAJA - HVCA  | TAYACAJA     | SAN MARCO DE ROCCHAC                                    | EDUCACION    | S/. 1,937,226.74         | EN EJECUCION  |
| 19 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ACOSTAMBO, HUARIBAMBA, SAN MARCOS DE ROCCHAC, SURCUBAMBA, PAZOS, TINTAY PUNCU DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA                      | TAYACAJA     | ACOSTAMBO WARI PAZOS PUERTO SAN ANTONIO HUAYARQUI SOCOS | COMUNICACIÓN | S/. 5,192,031.79         | EN EJECUCION  |
|    |  |              |   |              | <b>S/. 54,459,542.14</b> |               |

## CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CHOPCCAPAMPA - PAUCARA - ACOBAMBA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 2'253,438.01

BENEFICIARIOS:

1,422 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Reservorios de Geomembrana
- Líneas de conducción
- Líneas de distribución y aducción
- Líneas de riego fijo
- Líneas de riego por aspersión.



Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

## AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA I.E. N° 36328 CHOPCCAPAMPA - PAUCARA - ACOBAMBA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 2'365,617.64

BENEFICIARIOS:

1.285 Habitantes

METAS FÍSICAS:

Const. de 06Aulas, 01 Biblioteca, 01 Dirección, 01 Comedor, 02 cajas de escalera, 02 SS.HH., cerco Perimétrico, Losa deportiva Multiuso, Tanque Cisterna y tanque elevado, Obras exteriores, Equipamiento y Mitigación ambiental.



Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE  
CONGALLA - ANGARAES



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 1'081,008.82

BENEFICIARIOS:

210 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- 01 Modulo de salud
- 01 Tanque séptico
- Pozo percolador
- 01 Tanque elevado
- Equipamiento Medico.



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Trabajamos para todos

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COTAS  
VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 951,257.64

BENEFICIARIOS:

426 Habitantes

METAS FÍSICAS:

Const. de EE.SS de 07 ambientes (Tópico, Ginecología, Creed Triaje, Admisión archivo, SUM, Almacén, Botadero, 02 SS.HH.), 01 Modulo de Vivienda con Ambientes y SS.HH., Tanque Séptico y Pozo Percolador, Tanque elevado, Cerco Perimétrico, Equipamiento medico, Capacitación y Mitigación ambiental



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Trabajamos para todos

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE  
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE  
CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 997,833.94

BENEFICIARIOS:

877 Habitantes

METAS FÍSICAS:

Const. de EE.SS de 07  
ambientes + 02 SS.HH., 01  
Modulo de Vivienda de 04  
Ambientes y SS.HH.,  
Obras exteriores, cerco  
perimétrico, Equipamiento  
medico, Capacitación y  
Mitigación ambiental



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Trabajamos para todos

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  
DE LA I.E. TUPAC AMARU - CHANCAHUASI  
CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 2'013,165.34

BENEFICIARIOS:

615 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- 04 Aulas
- Pabellón Administrativo de 09 ambientes
- 05 SS.HH.
- Obras exteriores
- Patio Multiuso
- Cerco Perimétrico
- Equipamiento y Mitigación Ambiental



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Trabajamos para todos

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  
PAMPAS – DV. COLCABAMBA – CHURCAMPA – MAYOCC  
TRAMO II DV. COLCABAMBA – DV. COBRIZA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 12'001,414.17

BENEFICIARIOS:

76,021 Habitantes

METAS FÍSICAS:

65. 28 km de Carretera, Obras Preliminares, Movimientos de tierras, Obras de Afirmados – Pavimentos, Drenaje, Alcantarillas Metálicas, Muros de Concreto Ciclópeo, Gaviones, Señalización y Seguridad Vial, Ancho de la calzada 5.50 superficie de rodadura



Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  
EN LA I.E.I. N° 828 YAÑACC  
ACORIA – HUANCAVELICA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 954,658.39

BENEFICIARIOS:

386 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Const. de Aulas Pedagógicas
- 06 ambientes Adm.
- 02 SS.HH.
- 01 SUM
- 01 Modulo Vivienda
- 05 ambientes + SS.HH.
- Cerco perimétrico
- Obras exteriores
- Equipamiento
- Capacitación y Mitigación Ambiental.



Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS  
EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 736 YANAOCO  
ACORIA - HUANCVELICA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 1,269,675.50

BENEFICIARIOS:

256 Alumnos

METAS FÍSICAS:

- Const. Dirección -Secretaría-Espera
- Deposito de materiales pedagógico, Tópico + SS.HH.
- 02 Aulas Pedagógicas,
- 02 Deposito de Aula
- 02 SS.HH. Para alumnos,
- 04 SUM
- Comedor, Cocina y Despensa,
- Residencia de Profesores con Dormitorio, Estar-Cocina,+ SS.HH.
- Cerco perimétrico,
- Tanque Cisterna y tanque Elevado,
- Tanque Séptico y Pozo Percolador, Equipamiento y Mitigación ambiental.



Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE  
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 36048 LARIA -  
HUANCVELICA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 2'967,084.54

BENEFICIARIOS:

1,399 Alumnos

METAS FÍSICAS:

- 06 aulas
- 01 SUM
- 01 Dirección + Secretaría,
- 01 Sala de Prof.
- 01 laboratorio
- 01 Deposito de materiales
- 01 Sala de Computo
- 01 SS.HH
- Cerco Perimétrico 358 ml
- 01 Losa deportiva Multiuso
- 01 Tanque Séptico y Pozo Percolador, Equipamiento de Centro Computo y laboratorio y Mitigación.



Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  
EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR  
TECNOLOGICO PUBLICO - HUANCAVELICA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 1'229,348.75

BENEFICIARIOS:

10,500 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Laboratorio de mecánica de suelos
- Laboratorio de Microbiología
- Laboratorio de Computo
- Sala de Usos Múltiples
- Sustitución de Pasadizos y Veredas
- Rampa y Escalinata
- EQUIPAMIENTO



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  
DE LA I.E.I. N° 825 TRES ESTRELLAS  
ACORIA - HUANCAVELICA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 1'170,924.70

BENEFICIARIOS:

420 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Const. Dirección -Secretaría- Espera
- Deposito de materiales pedagógico, Tópico + SS.HH.
- 02 Aulas Pedagógicas,
- 02 Deposito de Aula
- 02 SS.HH. Para alumnos,
- 04 SUM
- Comedor, Cocina y Despensa,
- Residencia de Profesores con Dormitorio, Estar-Cocina,+ SS.HH.
- Cerco perimétrico,
- Tanque Cisterna y tanque Elevado,
- Tanque Séptico y Pozo Percolador, Equipamiento y Mitigación ambiental.



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

# MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I N° 734 VISTA ALEGRE ACORIA - HUANCAMELICA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 1,110,388.35

BENEFICIARIOS:

473 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Const. 01 Aula + SS.HH.
- 06 ambientes Administrativos + SS.HH
- 01 SUM
- Comedor
- 01 Modulo Vivienda de 05 ambientes + SS.HH.
- Cerco perimétrico
- Tanque séptico y pozo percolador
- Tanque elevado y Cisterna, Equipamiento, Capacitación y Mitigación Ambiental.



OBRAS - CONTRATA

Trabajamos para todos

# INSTALACION DEL PUENTE CUCHARÁN ACORIA - HUANCAMELICA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 2'186,372.97

BENEFICIARIOS:

1,138 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Puente carrozable de concreto de una longitud de  $l = 37.70$  m de luz, de 4.00 m de ancho de vía, con
- veredas de 0.60 m, con barandas metálicas
- Señalización preventivas e Informativas
- Rehabilitación de la carretera de acceso de una longitud de 362 ml con un ancho de plataforma de 4.50
- Mejoramiento de las curvas de volteos hacia el puente.



OBRAS - CONTRATA

Trabajamos para todos



MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP  
MOYA - JR. SALAVERRY  
DISTRITO DE MOYA - HUANCAMELICA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 1'851,257.00

BENEFICIARIOS:

845 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Pavimento rígido de 0.20 m de espesor de 330 ml
- Veredas en 784 m<sup>2</sup>
- Muro de contención de 196 ml
- 01 Pontón de 2.00 m de = 36 m<sup>2</sup>
- Cunetas para evacuación pluvial
- Saneamiento básico de agua potable y alcantarillado de 964
- Señalización de calzada



Trabajamos para todos

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA  
FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL  
DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 1'853,014.27

BENEFICIARIOS:

267,825 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Construcción de ambientes con los siguientes servicios.
- Terapia cardiopulmonar
- Kinesioterapia
- Tracción Lumbar
- Tracción Cervical
- Magnetoterapia y laser
- Terapia de lenguaje y aprendizaje.
- Terapia Ocupacional
- Hidroterapia



Trabajamos para todos

# CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE PROVINCIA DE TAYACAJA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 4,905,106.38

BENEFICIARIOS:

1858 Beneficiarios

METAS FÍSICAS:

Apertura de trocha carrozable de 28+760 Km, 01 puente 12 ml luz, 03 badenes, 38 alcantarillas tipo I, 33 alcantarillas tipo II, 28 postes kilométricos, señalizaciones



Trabajamos para todos

# MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN LA REGION HUANCVELICA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 18'901,327.46

BENEFICIARIOS:

A nivel regional


METAS FÍSICAS:

- Instalación de 24 Estaciones Bases Celular



Trabajamos para todos

## MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN LA REGION HUANCVELICA



**Trabajamos para todos**

## REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS – DV. COLCABAMBA – CHURCAMPÁ – MAYOCC TRAMO III DV. COBRIZA MAYOCC

**EN EJECUCION**

**OBRAS - CONTRATA**

- PRESUPUESTO:**  
S/. 14'962,729.72
- BENEFICIARIOS:**  
76,021 Habitantes
- AVANCE**  
92.77 %
- METAS FÍSICAS:**
  - Mejoramiento de 49.85 km.



**Trabajamos para todos**

# CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION CACHI LLALLAS - HUANDO - HUANCAVELICA



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:  
S/. 2'523,168.85

BENEFICIARIOS:  
625 Habitantes

AVANCE:  
60.99 %

METAS FÍSICAS:

- 07 Aulas
- SUM
- 01 Laboratorio
- Dep. de Educación Física
- Biblioteca
- Centro de Computo
- Dirección
- Sala de profesores y Secretaria
- SS.HH. para Prof. y Alumnos
- Patio de Formación
- Losas deportivas
- Cerco perimétrico
- Datación de mobiliarios y equipos



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

# CONSTRUCCIÓN PUENTE CCOTA AÑANCUSI - ACORIA - HUANCAVELICA



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:  
S/. 5'970,616.35

BENEFICIARIOS:  
1790 Habitantes

AVANCE:  
82.82 %

METAS FÍSICAS:

- 01 puente tipo Warren Biro 60 m Luz
- Trocha carrozable 1,302 metros.



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

# CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI – CCOTA, ACORIA – HUANCVELICA



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:

S/. 2'379,745.92

BENEFICIARIOS:

3,840 Habitantes

AVANCE:

80.58 %

METAS FÍSICAS:

- Const. Carretera de 12+560 km
- 124 Alcantarillas TCM tipo I
- Señalizaciones Preventivas e Informativas
- Mitigación Ambiental.



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

*Trabajamos para todos*

OBRAS - CONTRATA

# CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO ICHU EN EL DISTRITO DE ACORIA – HUANCVELICA



EN EJECUCION

PRESUPUESTO:

S/. 5'989,974.50

BENEFICIARIOS:

10,830 Habitantes

AVANCE:

91.30 %

METAS FÍSICAS:

- Construcción de muro de defensa con gaviones de 1,485 ml



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

*Trabajamos para todos*

OBRAS - CONTRATA

# LOGROS Y AVANCES PROVINCIA DE HUAYTARÁ AL 2013

*Trabajamos para todos*

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO.   | PROVINCIA | DISTRITO                  | MODALIDAD | MONTO DE INVERSION | ESTADO    |
|----|--|-----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1  | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI -HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCAVELICA  | HUAYTARÁ  | HUIRPACANCHA              | AD        | S/. 2,361,159.06   | CULMINADA |
| 2  | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA | HUAYTARA  | QUITO ARMA                | CONTRATA  | S/. 881,512.16     | CULMINADA |
| 3  | CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 259 SACSQUERO   | HUAYTARA  | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | CONTRATA  | S/. 303,338.83     | CULMINADA |
| 4  | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22151 CAPILLAS SUR  | HUAYTARA  | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | CONTRATA  | S/. 574,356.06     | CULMINADA |
| 5  | SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.I. Nº 268 PACOMARCA  | HUAYTARA  | OCOYO                     | CONTRATA  | S/. 347,915.80     | CULMINADA |
| 6  | CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ                            | HUAYTARA  | LARAMARCA                 | CONTRATA  | S/. 88,590.00      | CULMINADA |
| 7  | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 218 QUITO ARMA   | HUAYTARA  | QUITO ARMA                | CONTRATA  | S/. 117,043.33     | CULMINADA |
| 8  | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 220 CUSICANCHA   | HUAYTARA  | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | CONTRATA  | S/. 120,594.19     | CULMINADA |
| 9  | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E.INICIAL Nº 373 SAN MIGUEL DE CURIS   | HUAYTARA  | SANTIAGO DE CHOCORVOS     | CONTRATA  | S/. 190,351.29     | CULMINADA |
| 10 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E INICIAL. Nº 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA   | HUAYTARA  | SANTIAGO DE QUIRAHUARA    | CONTRATA  | S/. 128,014.56     | CULMINADA |
| 11 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22621 DE TASTACANCHA   | HUAYTARA  | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | CONTRATA  | S/. 154,365.95     | CULMINADA |
| 12 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22572 DE CAVITUNA  | HUAYTARA  | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | CONTRATA  | S/. 157,344.00     | CULMINADA |

*Trabajamos para todos*



|    |   |          |                       |          |                  |           |
|----|---|----------|-----------------------|----------|------------------|-----------|
| 13 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS   | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | CONTRATA | S/. 283,278.00   | CULMINADA |
| 14 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22023 DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA              | AD       | S/. 687,603.65   | CULMINADA |
| 15 | RECONSTRUCCION , MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E 22023 DE HUAYTARA - HUAYTARA-HUANCVELICA  | HUAYTARA | HUAYTARA              | CONTRATA | S/. 2,201,626.56 | CULMINADA |
| 16 | RECONSTRUCCIÓN CEPTR0 N° 34023 DE CORDOVA   | HUAYTARA | CÓRDOVA               | CONTRATA | S/. 180,100.16   | CULMINADA |
| 17 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 22173 DE APACA - CORDOVA   | HUAYTARA | CÓRDOVA               | CONTRATA | S/. 199,997.24   | CULMINADA |
| 18 | SUSTITUCION DE LA INFRAESTR. EN LA I.E.P.M N° 22194 - SAN ISIDRO DE TARACACHI   | HUAYTARA | OCOYO                 | CONTRATA | S/. 210,913.14   | CULMINADA |
| 19 | SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.P.M N° 22195 DE VICHURI   | HUAYTARA | OCOYO                 | CONTRATA | S/. 206,597.89   | CULMINADA |
| 20 | SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA  | HUAYTARA | OCOYO                 | CONTRATA | S/. 359,944.43   | CULMINADA |
| 21 | SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.P.M N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA  | HUAYTARA | OCOYO                 | CONTRATA | S/. 346,842.77   | CULMINADA |
| 22 | SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.P.M N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA  | HUAYTARA | OCOYO                 | CONTRATA | S/. 211,737.45   | CULMINADA |
| 23 | RECONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS EN LA I. E. N° 22159 - QUERCO  | HUAYTARA | QUERCO                | CONTRATA | S/. 418,177.49   | CULMINADA |
| 24 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 - PAMPAHUILLCA - QUERCO   | HUAYTARA | QUERCO                | CONTRATA | S/. 128,450.77   | CULMINADA |

**Trabajamos para todos**



|    |  |          |                             |          |                |           |
|----|--|----------|-----------------------------|----------|----------------|-----------|
| 25 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE QUINCHIHUA  | HUAYTARA | QUITO ARMA                  | CONTRATA | S/. 117,043.82 | CULMINADA |
| 26 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22609 SANTA ROSA     | HUAYTARA | QUITO ARMA                  | CONTRATA | S/. 115,243.70 | CULMINADA |
| 27 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLLCCAPAMPA  | HUAYTARA | QUITO ARMA                  | CONTRATA | S/. 122,712.66 | CULMINADA |
| 28 | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22087 DE SACSQUERO   | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA   | CONTRATA | S/. 566,397.51 | CULMINADA |
| 29 | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO    | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA   | CONTRATA | S/. 371,073.64 | CULMINADA |
| 30 | CONSTRUCCION DE LA INSITITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLLAHUAQUI | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA   | CONTRATA | S/. 185,112.09 | CULMINADA |
| 31 | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA    | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA   | CONTRATA | S/. 116,676.76 | CULMINADA |
| 32 | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36539 MINASCCASA     | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA   | CONTRATA | S/. 182,745.18 | CULMINADA |
| 33 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA                | HUAYTARA | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | CONTRATA | S/. 332,657.58 | CULMINADA |
| 34 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA               | HUAYTARA | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | CONTRATA | S/. 196,838.25 | CULMINADA |
| 35 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 22204 LUCMAYOCC           | HUAYTARA | SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA  | CONTRATA | S/. 194,692.37 | CULMINADA |
| 36 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 22493 AYAVI               | HUAYTARA | SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA  | CONTRATA | S/. 184,315.90 | CULMINADA |

**Trabajamos para todos**

|    |   |          |                            |          |                |           |
|----|---|----------|----------------------------|----------|----------------|-----------|
| 37 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 22167 TAMBO CRUZ                     | HUAYTARA | SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA | CONTRATA | S/. 195,218.42 | CULMINADA |
| 38 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 22220 YERBABUENAYOCC                 | HUAYTARA | SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA | CONTRATA | S/. 196,410.05 | CULMINADA |
| 39 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22162 DE ANDAYMARCA                   | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS      | CONTRATA | S/. 313,048.16 | CULMINADA |
| 40 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. N° 22203 DE SANTA ROSA DE MEJORADA      | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS      | CONTRATA | S/. 326,237.11 | CULMINADA |
| 41 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22215 VILLA ALTA DE HUANAS            | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS      | CONTRATA | S/. 317,049.43 | CULMINADA |
| 42 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. N° 22207 PALMACANCHA                    | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS      | CONTRATA | S/. 322,443.02 | CULMINADA |
| 43 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. N° 36547 OBRAJE - SANTIAGO DE CHOCORVOS | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS      | CONTRATA | S/. 342,900.69 | CULMINADA |
| 44 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. N° 22206 MACHO CRUZ                     | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS      | CONTRATA | S/. 198,493.19 | CULMINADA |
| 45 | RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. N° 22217 YANACOLPA                      | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS      | CONTRATA | S/. 326,924.56 | CULMINADA |
| 46 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 DE MOLLEPATA                    | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS      | CONTRATA | S/. 112,578.56 | CULMINADA |
| 47 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 DE CHALLACA                     | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS      | CONTRATA | S/. 188,844.98 | CULMINADA |
| 48 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 22563 SAN BARTOLOMÉ                  | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA     | CONTRATA | S/. 184,919.60 | CULMINADA |
| 49 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 22589 CCANCCAIRO                     | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA     | CONTRATA | S/. 209,373.50 | CULMINADA |
| 50 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 36649 VILLA SALVADOR-QUIRAHUARA      | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA     | CONTRATA | S/. 190,823.05 | CULMINADA |

Trabajamos para todos

|    |   |          |                        |          |                  |           |
|----|---|----------|------------------------|----------|------------------|-----------|
| 51 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI - QUIRAHUARA   | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | CONTRATA | S/. 100,227.29   | CULMINADA |
| 52 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS   | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | CONTRATA | S/. 105,775.38   | CULMINADA |
| 53 | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA  | HUAYTARA | HUAYTARA               | CONTRATA | S/. 2,095,332.10 | CULMINADA |
| 54 | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA   | HUAYTARA | QUITO ARMA             | CONTRATA | S/. 495,395.04   | CULMINADA |
| 55 | RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN AL I.E. ANDRÉS A. CÁCERES DE ANDAYMARCA  | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS  | CONTRATA | S/. 486,432.83   | CULMINADA |
| 56 | CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCAVELICA     | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | AD       | S/. 1,519,231.00 |           |
| 57 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - LAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70+000KM.)  | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | CONTRATA | S/. 2,771,523.46 | CULMINADA |
| 58 | MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, LONG 31+500 KM  | HUAYTARA | MULTIDISTRITAL         | CONTRATA | S/. 126,051.33   | CULMINADA |
| 59 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARROZABLE APACA-HUACHOJAICO, LAS MERCEDES- TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | HUAYTARA | CORDOVA                | CONTRATA | S/. 5,947,741.29 | CULMINADA |

Trabajamos para todos



|    |  |          |                           |          |                  |           |
|----|--|----------|---------------------------|----------|------------------|-----------|
| 60 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO - ARMA - HUAYANTO - QUINCHIHUA - ACOMAYO   | HUAYTARA | QUITO ARMA                | AD       | S/. 2,632,958.78 | CULMINADA |
| 61 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA                              | HUAYTARÁ | SANTIAGO DE CHOCORVOS     | AD       | S/. 3,272,898.43 | CULMINADA |
| 62 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUAÑACANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | HUAYTARÁ | CAPILLAS                  | AD       | S/. 1,823,595.54 | CULMINADA |
| 63 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA Y ANEXO QUISUARPATA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAVELICA.                  | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | CONTRATA | S/. 2,122,250.01 | CULMINADA |
| 64 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITALIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO - PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA                          | HUAYTARA | PILPICHACA                | AD       | S/. 1,421,324.87 | CULMINADA |

**S/. 41'891,365.90**

*Trabajamos para todos*



**IE. SAN JUAN DE PACOMARCA**



**IE. SAN BARTOLOMÉ**



**IE. VILLA SALVADOR**



**IE. SAN ISIDRO DE TARACACHI**

**OBRAS - CONTRATA**

*Trabajamos para todos*

OBRAS - CONTRATA



**IE. CEPTRU CORDOVA**



**IE. STA. TERESA MOLINOS**



**IE. QUIRAHUARA**



**IE. LAMARI**

*Trabajamos para todos*

OBRAS - CONTRATA



**IE. STA. ROSA DE PACOMARCA**



**IE. STA. CRUZ DE PACOMARCA**



**IE. VICHURI**



**IE. APACA**

*Trabajamos para todos*

44 OBRAS DE FORSUR – SECTOR EDUCACION  
HUAYTARA

OBRAS - CONTRATA



I.E. SAN JUAN DE PACOMARCA



I.E. SAN BARTOLOMÉ



I.E. VILLA SALVADOR



I.E. SAN ISIDRO DE TARACACHI



Trabajamos para todos

44 OBRAS DE FORSUR – SECTOR EDUCACION  
HUAYTARA

OBRAS - CONTRATA



I.E. CEPTRU CORDOVA



I.E. STA. TERESA MOLINOS



I.E. N° 357 QUIRAHUARA



I.E. LAMARI



Trabajamos para todos

44 OBRAS DE FORSUR – SECTOR EDUCACION  
HUAYTARA

OBRAS - CONTRATA



I.E. STA. ROSA DE PACOMARCA



I.E. STA. CRUZ DE PACOMARCA



I.E. VICHURI



I.E. APACA



Trabajamos para todos

44 OBRAS DE FORSUR – EDUCACION EN LA PROVINCIA DE  
HUAYTARA

OBRAS - CONTRATA



I.E. 22493 - AYAVI



I.E. 22222 - RURUPA



I.E. 22162 DE ANDAYMARCA



I.E. 22087 - SACSQUERO



I.E. 36539 - MINASCCASA



I.E. 22159 - QUERCO



Trabajamos para todos

**OBRAS - CONTRATA**



**I.E. N° 259 SACSQUERO**



**I.E. 22151 CAPILLAS SUR**



**I.E. N° 218 QUITO ARMA**



**I.E. N° 22061 PAMPACHACRA**

**Trabajamos para todos**

**OBRAS - CONTRATA**



**I.E. ELEODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA**



**I.E. N° 22085 PAMPAPUQUIO**



**I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA**



**I.E. N° 22572 DE CAVTUNA**

**Trabajamos para todos**

**OBRAS - CONTRATA**



**IE N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS**



**IE N° 22589 CCANCCAIRO**



**IE N° 36540 HUAYLLAHUÁQUI**



**IE N° 22647 PAMPAHUILLCA-  
QUERCO**

*Trabajamos para todos*

**OBRAS - CONTRATA**



**IE. 22162 DE ANDAYMARCA**



**IE. 22159 - QUERCO**

*Trabajamos para todos*

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HARACCO - PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAMELICA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 1'608,347.55

BENEFICIARIOS:

365 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Sala ,
- Cocina + Cocina (cocina a gas y balón)
- Servicio Higiénico Biodigestor (Desagüe)
- Dormitorio Principal y secundario



Trabajamos para todos

OBRAS - AD

MEJORAMIENTO CARRETERA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO, LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO CORDOVA - HUAYTARA



CULMINADA

PRESUPUESTO:

S/. 5'947,741.29

BENEFICIARIOS:

1,900 Beneficiarios

METAS FÍSICAS:

- Const. 20+580 km de carretera, 18 alcantarillas, 28 badenes, 01 puente 14.60 ml luz.



Trabajamos para todos

OBRAS - CONTRATA

# MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARÁ

**CULMINADA**

OBRAS - CONTRATA

**PRESUPUESTO:**

**S/. 2'540,712.36**

**BENEFICIARIOS:**


**6,796 Beneficiarios**

**METAS FÍSICAS:**

- Torre autoportado de 24 metros.
- Btc: Fentocelda.
- Cerco perimétrico de 40 m2.
- Sistema de puesta a tierra.
- Sistema eléctrico.
- Sistema de recepción de señal.
- Banco de baterías.
- Cables de interconexión de RF.



*Trabajamos para todos*



*Trabajamos para todos...!*

*Trabajamos para todos*



# CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 259 SACSAQUERO SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 303,338.83

BENEFICIARIOS:

325 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Construcción de 01 Aula
- Servicio Higiénico
- Patio de Multiuso.



Trabajamos para todos

# RECONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 22151 SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR - HUAYTARA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 574,356.06

BENEFICIARIOS:

380 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Const. 01 Aula Pedagógica,
- Rehab. SS.HH.
- Cerco perimétrico
- Patio Multiuso,
- Muro de Contención y Rampa.



Trabajamos para todos

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  
N° 22621 DE LA LOCALIDAD DE TASTACANCHA –  
SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARÁ



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 154,365.95

BENEFICIARIOS:

190 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Construcción de 01 aula pedagógica,
- servicios higiénicos con letrina sanitaria



Trabajamos para todos

CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. N° 22572 CAVITUNA  
SAN ANTONIO DE CUSICANCHA – HUAYTARA



CULMINADA

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 157,344.00

BENEFICIARIOS:

280 Habitantes

METAS FÍSICAS:

- Reconstrucción 01 Aula
- Pedagógica
- Const. 03 Letrinas



Trabajamos para todos

# RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS – SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUAYTARÁ

**CULMINADA**

**OBRAS - CONTRATA**

**PRESUPUESTO:**

**S/. 283,278.00**

**BENEFICIARIOS:**

**225 Habitantes**

**METAS FÍSICAS:**

- Construcción de 01 Aula
- 01 ambiente administrativo



*Trabajamos para todos*

## OBRAS EN EJECUCION

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO.  | PROVINCIA | DISTRITO       | SECTOR | MODALIDAD | MONTO DE INVERSION | ESTADO       |
|----|---|-----------|----------------|--------|-----------|--------------------|--------------|
| 1  | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE  | HUAYTARA  | LARAMARCA      | VIAL   | AD        | S/. 3,641,395.88   | EN EJECUCION |
| 2  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO               | HUAYTARA  | MULTIDISTRITAL | VIAL   | CONTRATA  | S/. 3,673,427.21   | EN EJECUCION |
| 3  | SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DEL PUESTO DE SALUS DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | HUAYTARA  | QUIRAHUARA     | SALUD  | CONTRATA  | S/. 738,887.38     | EN EJECUCION |
|    |   |           |                |        |           | S/. 8,053,710.47   |              |

*Trabajamos para todos*

# MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI - LARAMARCA - CHIRCANTE



EN EJECUCION

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 3,641,385.88

BENEFICIARIOS:

1000 Habitantes

AVANCE:

30.16 %

METAS FÍSICAS:

Apertura de trocha y  
afirmado, construcción de  
badenes, alcantarillas,  
pontones, señalización.



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

*Trabajamos para todos*

# SUSTITUCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTIAGO DE QUIRAHUARÁ AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 AGOSTO DEL 2007 - HUAYTARÁ



EN EJECUCION

OBRAS - CONTRATA

PRESUPUESTO:

S/. 708,231.20

BENEFICIARIOS:

862 Habitantes

AVANCE:

61.76 %

METAS FÍSICAS:

CONST. DE 09 AMBIENTES:  
Tópico, Consultorio medica,  
dministración, Radio, Consultori,  
Obstetricia, Almacén, Farmacia,  
SUM, 02 SS.HH., Tanque  
Elevado y Cisterna, Tanque  
Séptico y Pozo percolador y áreas  
verdes.



GERENCIA REGIONAL  
**Infraestructura**  
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

*Trabajamos para todos*

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, REGION HUANCVELICA



**EN EJECUCION**

**OBRAS - CONTRATA**

**PRESUPUESTO:**

**S/. 3,673,427.31**

**BENEFICIARIOS:**

**1,222 Habitantes**

**AVANCE:**

**17.68 %**

**METAS FÍSICAS:**

Mej. y const. de 24+451.55 km de afirmado, 22 badenes, 23 alcantarillas Ø 36", 104 señales preventivas, 8 señales informativas, 6 señales reglamentarias, 24 postes kilométricos e impacto ambiental



*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS AÑOS AL 2013




| AÑO                                   | CANTIDAD | PRESUPUESTO             |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|
| 2012                                  | 43       | S/. 3'625,197.22        |
| 2013<br>(En formulación y evaluación) | 57       | S/. 3'367,861.72        |
| <b>TOTAL</b>                          |          | <b>S/. 6'993,058.94</b> |



*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

**EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS  
POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
2011 - 2012 - 2013**



## PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

| Nº           | PROYECTO  | PRESUPUESTO               | ESTADO   |
|--------------|---|---------------------------|--|
| 1            | ASFALTADO DEFINITIVO CARRETERA IMPERIAL – PAMPAS  | S/. 185 MILLONES          | Expediente Técnico definitivo por aprobar                  |
| 2            | ASFALTADO DEFINITIVO CARRETERA HUANCAVELICA – LIRCAY  | S/. 348 MILLONES          | Expediente Técnico definitivo por aprobar                  |
| 3            | ASFALTADO CARRETERA HUANCAVELICA – YAULI – PUCAPAMPA – PAUCARA  | S/. 270 MILLONES          | Factibilidad aprobado En formulación de Expediente Técnico |
| 4            | HOSPITALES PROVINCIALES: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará y Tayacaja               | S/. 510 MILLONES          | En formulación de estudio de pre inversión                 |
| 5            | CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONLA DE HUANCAVELICA   | S/. 22 MILLONES           | Factibilidad aprobado en formulación de Expediente Técnico |
| 6            | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRES TRAMOS BETANIA – REP. PUCAPAMPA – REP. SANGAYAICO – REP. LLIHUA PROVINCIA DE HUAYTARA | S/. 20 MILLONES           | Estudio de Pre Inversión en Formulación                    |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>S/. 1,355 MILLONES</b> |  |

# Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos CREET


*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS POR LA CREET AÑOS AL 2013

| AÑO          | CANTIDAD   | PRESUPUESTO                 |
|--------------|------------|-----------------------------|
| 2011         | 91         | S/. 218,913,383.11          |
| 2012         | 143        | S/. 372,863,897.83          |
| 2013         | 209        | S/. 485,868,772.41          |
| <b>TOTAL</b> | <b>443</b> | <b>S/. 1,077'646,053.35</b> |

*Trabajamos para todos*

# EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS POR LA CREET



*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS POR LA CREET Y QUE CONSIGUIERON FINANCIAMIENTO DE FONDO MI RIEGO



| N°           | PROYECTO   | DISTRITO         | PROVINCIA    | PRESUPUESTO              |
|--------------|--|------------------|--------------|--------------------------|
| 1            | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANALES DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCVELICA   | Chincho          | Angaraes     | S/. 8,461,978.00         |
| 2            | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SALCABAMBA - CAYMO - PATAY AYACCOCHA - MOLLEPATA, DISTRITO SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA   | Salcabamba       | Tayacaja     | S/. 4,309,107.00         |
| 3            | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALUMBRE CCRARAYOCC - AMAPOLA - ROSAPAMPA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCVELICA   | Daniel Hernández | Tayacaja     | S/. 5,159,847.00         |
| 4            | MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO DEL VALLE DE PAMPAS (AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LOS RIOS VIÑAS Y OPAMAYO) DISTRITO PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA  | Pampas           | Tayacaja     | S/. 3,165,941.00         |
| 5            | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SHUCASH DE LAS LOCALIDADES DE MOLINO, SEGOVIA, MATAHUASI Y VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA  | Vilca            | Huancavelica | S/. 1,534,755.00         |
| 6            | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC - VISTA ALEGRE PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA   | Surcubamba       | Tayacaja     | S/. 9,883,305.00         |
| 7            | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN CUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGARAES - HUANCVELICA   | Anchonga         | Angaraes     | S/. 1,717,733.00         |
| 8            | CREACION CANAL DE IRRIGACION PUERTO SAN ANTONIO TAYAMAYO, DISTRITO DE TINTAY PUNCO - TAYACAJA - HUANCVELICA  | Tintaypunco      | Tayacaja     | S/. 3,080,374.00         |
| 9            | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO PILCHACA - HUANCVELICA   | Pilchaca         | Huancavelica | S/. 2,509,480.00         |
| 10           | INSTALACIONJ SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRITO DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCVELICA  | Quishuar         | Tayacaja     | S/. 2,209,150.00         |
| 11           | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCRARHUACC, TANTACCASA Y PALTAMACHAY DEL DISTRITO YAULI DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | Yauli            | Huancavelica | S/. 15,363,012.72        |
| <b>TOTAL</b> |  |                  |              | <b>S/. 63,344,467.72</b> |

*Trabajamos para todos*



## EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS POR LA CREET Y QUE ESPERAN FINANCIAMIENTO DE FONDO MI RIEGO

| N°           | PROYECTO  | DISTRITO        | PROVINCIA                     | PRESUPUESTO              |
|--------------|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1            | CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO ÑUÑUNGAYOCC, PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA  | HUANCAVELICA    | PALCA                         | S/. 1,369,602.00         |
| 2            | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA  | HUANCAVELICA    | YAULI                         | S/. 805,751.98           |
| 3            | MEJORAMIENTO DE MINI REPRESA EN LA LAGUNA YANACOCCHA Y CANALES DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCUCUCHO - YANACOCCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA    | HUANCAVELICA                  | S/. 472,090.46           |
| 4            | <b>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA, PROVINCIA DE HUAYTARA</b>   | <b>HUAYTARA</b> | <b>SANTIAGO DE QUIRAHUARA</b> | <b>S/. 3,328,348.95</b>  |
| 5            | CANAL DE IRRIGACION CEDRUYOCC - RUMICHACA - TELLERIA  | TAYACAJA        | ÑAHUIMPUQUIO                  | S/. 956,036.42           |
| 6            | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALUMBRE CCARAYOCC - AMAPOLA ROSASPAMPA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA                                      | TAYACAJA        | DANIEL HERNANDEZ              | S/. 4,986,949.24         |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |                               | <b>S/. 11,918,779.05</b> |

*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS PRIORIZADOS PARA EJECUCION PROVINCIA DE HUAYTARA PERIODO 2014

| N°           | PROYECTO  | DISTRITO                    | PRESUPUESTO              | MODALIDAD |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| 1            | CREACION DE TROCHA CARROZABLE TINCOCC ULLPAC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCAVELICA   | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | S/. 2,907,301.00         | CONTRATA  |
| 2            | MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE EL TRAMO VICHURI - AYAMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAVELICA  | OCOYO                       | S/. 3,048,857.48         | CONTRATA  |
| 3            | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL LLILLINTA - LA MAR - INGAHUASI DEL , DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA                                 | PILPICHACA                  | S/. 1,936,926.24         | CONTRATA  |
| 4            | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUMARANRA - SANTA ROSA DE LLILLINTA DEL , DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA   | PILPICHACA                  | S/. 1,436,594.03         | CONTRATA  |
| 5            | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAVELICA  | OCOYO                       | S/. 807,271.92           | CONTRATA  |
| 6            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | HUAYTARA                    | S/. 2,013,172.31         | CONTRATA  |
| 7            | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA                                    | TAMBO                       | S/. 2,671,915.02         | CONTRATA  |
| 8            | CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR A. VALLEJO DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA                                 | CORDOVA                     | S/. 425,329.38           | CONTRATA  |
| <b>TOTAL</b> |   |                             | <b>S/. 15,247,367.38</b> |           |

*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE IRRIGACION EN LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ

| N° | PROYECTO  | PROVINCIA | DISTRITO                    | PRESUPUESTO      | MOD.     | ESTADO        |
|----|---|-----------|-----------------------------|------------------|----------|---------------|
| 1  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SARACHACRA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA  | HUAYTARA  | QUERCO                      | S/. 1,805,976.93 | AD       | APROBADO      |
| 2  | RAHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION TENERIA-PORONCCOCHA-CHIRCANTE, DEL DISTRITO DE LARAMARCA-HUAYTARA-HUANCAVELICA              | HUAYTARA  | LARAMARCA                   | S/. 919,714.77   | CONTRATA | APROBADO      |
| 3  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA, PROVINCIA DE HUAYTARA  | HUAYTARA  | SANTIAGO DE QUIRAHUARA      | S/. 3,328,348.95 | CONTRATO | APROBADO      |
| 4  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA - HUAYANTO   | HUAYTARA  | QUITO - ARMA                | S/. 9,449,493.27 | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |
| 5  | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION CANAL SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA CANAL MADRE, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | HUAYTARA  | SANTIAGO DE QUIRAHUARA      | S/. 2,728,061.87 | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |
| 6  | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ACORA DEL ANEXO DE SANTA ROSA DE ACORA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCAVELICA         | HUAYTARA  | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | S/. 621,359.81   | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |
| 7  | CONSTRUCCION DEL CANAL Y RESERVORIO NOCTURNO CRUZPATA TABOTABO, DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCAVELICA                                   | HUAYTARA  | LARAMARCA                   | S/. 587,899.89   | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |

*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE IRRIGACION EN LA PROVINCIA DE HUAYTARÁ

| N°           | PROYECTO  | PROVINCIA | DISTRITO                  | PRESUPUESTO       | MOD.     | ESTADO        |
|--------------|---|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------|
| 8            | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAHUILCA Y QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO - HUAYTARA - HUANCAVELICA   | HUAYTARA  | QUERCO                    | S/. 1,432,536.06  | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |
| 9            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EL ANEXO DE CHOCORVO ARMA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA  | HUAYTARA  | QUITO - ARMA              | S/. 443,862.57    | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |
| 10           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA  | HUAYTARA  | QUITO - ARMA              | S/. 337,645.38    | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |
| 11           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE CCOLLCCAPAMPA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCAVELICA   | HUAYTARA  | QUITO - ARMA              | S/. 261,665.49    | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |
| 12           | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATANMACCANA-CHILLHUAPAMPA-SAN MIGUEL DE CURIS-CORERACC  | HUAYTARA  | SANTIAGO DE CHOCORVOS     | S/. 11,803,772.23 | AD       | EN EVALUACIÓN |
| 13           | INSTALACION DE LA REPRESA TAMBO REAL EN LA LOCALIDAD DE AYAVI, DISTRITO DE AYAVI - HUAYTARA - HUANCAVELICA  | HUAYTARA  | AYAVI                     | S/. 3,457,422.15  | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |
| 14           | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ALLPAMACHAY CHIPTA - PAMPAPUQUIO Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | HUAYTARA  | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | S/. 2,015,640.16  | CONTRATA | EN EVALUACIÓN |
| <b>TOTAL</b> |   |           |                           | S/. 39,193,399.53 |          |               |

*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS EN EVALUACION PROVINCIA HUAYTARÁ

| N°           | PROYECTO   | PROVINCIA | DISTRITO                  | PRESUPUESTO              | MOD.     | ESTADO     |
|--------------|--|-----------|---------------------------|--------------------------|----------|------------|
| 1            | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PACCHA, CARMEN ALTO, ISCOCANCHA, PAMPAPUQUIO, ATOCCOCHA -CRUCE VIA LOS LIBERTADORES- 33.50 KM DISTRITO, DE HUAYACUNDO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA | HUAYTARA  | HUAYACUNDO ARMA           | S/. 6,926,652.38         | CONTRATA | EVALUACION |
| 2            | CREACION DE ESCALINATAS Y PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE QUERCO DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA   | HUAYTARA  | QUERCO                    | S/. 2,280,282.24         | CONTRATA | EVALUACION |
| 3            | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PAMPAPUQUIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCVELICA                                  | HUAYTARA  | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | S/. 407,716.00           | AD       | EVALUACION |
| 4            | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 693- INGAHUASI - DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  | HUAYTARA  | PILPICHACA                | S/. 769,706.67           | CONTRATA | EVALUACION |
| 5            | INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22153 DE LARAMARCA, DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCVELICA  | HUAYTARA  | LARAMARCA                 | S/. 421,121.59           | CONTRATA | EVALUACION |
| 6            | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE AYAMARCA , DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCVELICA   | HUAYTARA  | OCOYO                     | S/. 1,893,296.08         | CONTRATA | EVALUACION |
| <b>TOTAL</b> |  |           |                           | <b>S/. 12,698,774.96</b> |          |            |

*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS EN OBSERVACIÓN PROVINCIA HUAYTARÁ

| N° | PROYECTO   | PROVINCIA | DISTRITO                    | PRESUPUESTO       | MOD.                   | ESTADO    |
|----|--|-----------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA - HUAYANTO  | HUAYTARA  | QUITO - ARMA                | S/. 9,449,493.27  | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 2  | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION CANAL SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA CANAL MADRE, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA | HUAYTARA  | SANTIAGO DE QUIRAHUARA      | S/. 2,728,061.87  | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 3  | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ACORA DEL ANEXO DE SANTA ROSA DE ACORA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCVELICA         | HUAYTARA  | SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | S/. 621,359.81    | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 4  | CONSTRUCCION DEL CANAL Y RESERVOIRIO NOCTURNO CRUZPATA TABOTABO, DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCVELICA                                  | HUAYTARA  | LARAMARCA                   | S/. 587,899.89    | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 5  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAHUILCA Y QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO - HUAYTARA - HUANCVELICA   | HUAYTARA  | QUERCO                      | S/. 1,432,536.06  | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 6  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EL ANEXO DE CHOCORVO ARMA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCVELICA                          | HUAYTARA  | QUITO - ARMA                | S/. 340,928.92    | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 7  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCVELICA                      | HUAYTARA  | QUITO - ARMA                | S/. 337,645.38    | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 8  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO DE COLCCAPAMPA, DISTRITO DE QUITO-ARMA - HUAYTARA - HUANCVELICA                         | HUAYTARA  | QUITO - ARMA                | S/. 261,665.49    | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 9  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATANMACCANACHILLHUAPAMPA-SAN MIGUEL DE CURIS-CORERACC  | HUAYTARA  | SANTIAGO DE CHOCORVOS       | S/. 11,803,772.23 | AD                     | OBSERVADO |
| 10 | INSTALACION DE LA REPRESA TAMBO REAL EN LA LOCALIDAD DE AYAVI, DISTRITO DE AYAVI - HUAYTARA - HUANCVELICA  | HUAYTARA  | AYAVI                       | S/. 3,457,422.15  | CONTRATA               | OBSERVADO |

*Trabajamos para todos*

## EXPEDIENTES TECNICOS EN OBSERVACIÓN PROVINCIA HUAYTARÁ

| N° | PROYECTO  | PROVINCIA | DISTRITO                  | PRESUPUESTO      | MOD.                   | ESTADO    |
|----|---|-----------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------|
| 11 | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ALLPAMACHAY CHIPTA - PAMPAPUQUIO Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARÁ - HUANCAMELICA   | HUAYTARA  | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | S/. 2,015,640.16 | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 12 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PULPERIA - CCARHUANCHO - PALOMO - HUACHOCOLPA DEL , DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAMELICA                          | HUAYTARA  | PILPICHACA                | S/. 4,312,505.13 | AD                     | OBSERVADO |
| 13 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS-OTUTO-QUISHUARCCASA-ANDAYMARCA-PAMPAHUASI.   | HUAYTARA  | SANTIAGO DE CHOCORVOS     | S/. 6,851,030.99 | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 14 | CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN FELIPE - INCAPAMPA-HUAYTARA   | HUAYTARA  | PILPICHACA                | S/. 5,820,797.69 | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 15 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE EN LAS LOCALIDADES DE PAMPACANCHA - ATTA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA                                   | HUAYTARA  | QUERCO                    | S/. 1,082,183.31 | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 16 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE OCOYO - QUICHUA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAMELICA   | HUAYTARA  | OCOYO                     | S/. 3,437,928.02 | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 17 | MEJORAMIENTO DE PISTA Y CUNETAS EN LA CALLE LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA  | HUAYTARA  | HUAYTARA                  | S/. 2,398,971.02 | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 18 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA | HUAYTARA  | HUAYTARA                  | S/. 2,013,172.31 | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 19 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TAYACAJA- TAMBO - HUAYTARA - HUANCAMELICA  | HUAYTARA  | TAMBO                     | S/. 108,531.74   | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 20 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SORACHA - TAMBO - HUAYTARA - HUANCAMELICA  | HUAYTARA  | TAMBO                     | S/. 128,864.79   | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |

**Trabajamos para todos**

## EXPEDIENTES TECNICOS EN OBSERVACIÓN PROVINCIA HUAYTARÁ

| N° | PROYECTO   | PROVINCIA | DISTRITO              | PRESUPUESTO      | MOD.                   | ESTADO    |
|----|--|-----------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------|
| 21 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI - TAMBO - HUAYTARA - HUANCAMELICA  | HUAYTARA  | TAMBO                 | S/. 142,449.85   | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 22 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PUYE - TAMBO - HUAYTARA - HUANCAMELICA  | HUAYTARA  | TAMBO                 | S/. 94,414.16    | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 23 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TANTARPATA - HUAYACUNDO ARMA - HUAYTARA - HUANCAMELICA  | HUAYTARA  | HUAYACUNDO ARMA       | S/. 177,495.66   | AD                     | OBSERVADO |
| 24 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE SUS AGUAS RESIDUALES DEL ANEXO SAN MIGUEL DE CURIS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUAYTARA - HUANCAMELICA | HUAYTARA  | SANTIAGO DE CHOCORVOS | S/. 1,519,233.66 | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 25 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA I.E. Nº 22153 Y LA I.E. DESIDERIO FELICES HERRERA DE LA LOCALIDAD DE LARAMARCA, HUAYTARA - HUANCAMELICA  | HUAYTARA  | LARAMARCA             | S/. 93,316.06    | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 26 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DEL DISTRITO DE AYAVI - HUAYTARA - HUANCAMELICA   | HUAYTARA  | AYAVI                 | S/. 60,161.83    | AD                     | OBSERVADO |
| 27 | MEJORAMIENTO Y AMPLICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL ANEXO CHAULISMA Y MIRAFLORES - DISTRITO DE AYAVI - HUAYTARA - HUANCAMELICA  | HUAYTARA  | AYAVI                 | S/. 695,320.80   | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 28 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL ANEXO DE SANTA LUCIA DE AMACCLLE Y LOCALIDADES DE PEQUEÑA SUIZA, BELLAVISTA, LLINCANCA Y HUANCA ROSA DEL DISTRITO DE AYAVI - HUAYTARA - HUANCAMELICA                       | HUAYTARA  | AYAVI                 | S/. 433,530.87   | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |

**Trabajamos para todos**

## EXPEDIENTES TECNICOS EN OBSERVACIÓN PROVINCIA HUAYTARÁ

| N° | PROYECTO   | PROVINCIA | DISTRITO                  | PRESUPUESTO      | MOD.                   | ESTADO    |
|----|--|-----------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------|
| 29 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUTANGA BAJO Y MUTANGA ALTO - QUITO ARMA - HUAYTARA - HUANCVELICA   | HUAYTARA  | QUITO ARMA                | S/. 364,808.17   | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 30 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYANTO - QUITO ARMA - HUAYTARA - HUANCVELICA                         | HUAYTARA  | QUITO ARMA                | S/. 241,935.62   | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 31 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHECCE - QUITO ARMA - HUAYTARA - HUANCVELICA   | HUAYTARA  | QUITO ARMA                | S/. 164,319.83   | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 32 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE QUITO ARMA - QUITO ARMA - HUAYTARA - HUANCVELICA  | HUAYTARA  | QUITO ARMA                | S/. 374,173.93   | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 33 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA MIXTA MULTIGRADO N 22118 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE INGUAASI-PILPICHACA-HUAYTARA.                                  | HUAYTARA  | PILPICHACA                | S/. 2,549,719.34 | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 34 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22023 DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA                          | HUAYTARA  | HUAYTARA                  | S/. 574,511.16   | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 35 | CREACION DEL CERCO PERIMETRICO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA LOCALIDAD DE QUERCO, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA | HUAYTARA  | QUERCO                    | S/. 631,675.00   | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 36 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO TEMPLO INCA DEL DISTRITO DE HUAYTARA  | HUAYTARA  | HUAYTARA                  | S/. 1,913,401.26 | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 37 | CREACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL TOTORA - MEJORADA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCVELICA  | HUAYTARA  | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | S/. 198,029.45   | CONTRATA               | OBSERVADO |
| 38 | CREACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL LA UNION - VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCVELICA  | HUAYTARA  | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | S/. 184,323.60   | CONTRATA               | OBSERVADO |

**Trabajamos para todos**

## EXPEDIENTES TECNICOS EN OBSERVACIÓN PROVINCIA HUAYTARÁ

| N°           | PROYECTO  | PROVINCIA | DISTRITO  | PRESUPUESTO              | MOD.                   | ESTADO    |
|--------------|---|-----------|---|--------------------------|------------------------|-----------|
| 39           | INTERVENCION TEMPLO IGLESIA SANTIAGO DE CHOCORVOS -HUAYTARA   | HUAYTARA  | SANTIAGO DE CHOCORVOS                                     | S/. 83,721.10            | AD                     | OBSERVADO |
| 40           | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ABASTOS Y EXPENDIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL CENTRO POBLADO DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCVELICA      | HUAYTARA  | OCOYO   | S/. 426,636.63           | CONTRATA A SUMA ALZADA | OBSERVADO |
| 41           | ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA | HUAYTARA  | CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO, SANTIAGO DE QUIRAHUARA | S/. 1,950,058.58         | AD                     | OBSERVADO |
| 42           | INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA LLUNCHE DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCVELICA            | HUAYTARA  | OCOYO   | S/. 3,107,769.96         | CONTRATA               | OBSERVADO |
| <b>TOTAL</b> |   |           |   | <b>S/. 75,171,416.75</b> |                        |           |

**Trabajamos para todos**

# DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

# DIRECCION DE CAMINOS

# MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES



## MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES – PRIMER PROCESO

| N°           | TRAMO  | PRESUPUESTO             | LONGITUD km.   | AVANCE FISICO |
|--------------|--|-------------------------|----------------|---------------|
| 1            | San Juan de Huirpacancha - Mollecancha - Huancamayo - Córdova LD. Ica  | S/. 151,234.00          | 52,220         | 44%           |
| 2            | Lachoccasa - Pazos - Pucará  | S/. 91,464.12           | 26,870         | 44%           |
| 3            | Dv. Salcabamba - Puquiuro - Paltarumi - Capillapata - Ayaccocha - Caymo - Salcabamba - Palca - Salcahuasi - Nueva Esperanza - San Antonio            | S/. 297,711.00          | 102,043        | 44%           |
| 4            | San Antonio - Puente Chiquiacc - Dv. Surchubamba - Uchuysihuis - Tintay - Puerto San Antonio   | S/. 269,283.60          | 97,427         | 44%           |
| 5            | Villa de Arma - Jarupata - Paquiscca - Aurahua - Puente Chupamarca - Puente -Tantara - Tantara - Santa Rosa Cascani - San Juan                       | S/. 194,453.44          | 69,620         | 44%           |
| 6            | Cordova) - Condortiana - Huamani - Choccllanca - Ayamarca - Ocoyo - Lamary - LD. Ayacucho - (AY-113 Apayllihua) - Santiago de Quirahuara - Pacamarca | S/. 273,802.33          | 87,400         | 44%           |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>S/. 1,277,948.49</b> | <b>435,580</b> |               |



*Trabajamos para todos*

## MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES Primer Proceso



*Trabajamos para todos*

# MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES (Segundo Proceso)



| N°           | TRAMO  | PPTO.                   | LONGITUD           |
|--------------|--|-------------------------|--------------------|
| 1            | Emp. PE-3S (Izcuchaca) - Acraquia - Ahuaycha - Emp. PE-3SD (Pampas)  | S/. 57,900.60           | 36,900 km.         |
| 2            | Emp. PE-3SD (Dv. Jabonillo) - Jabonillo - Huancayoajasa - Colcabamba - Tocas - Callqui - Emp. PE-3SD (Millpo).   | S/. 100,532.32          | 57,590 km.         |
| 3            | Emp. PE-26B (Lircay) - Anchonga - Huayanay - Emp. HV-105 Dv. Huayanay  | S/. 74,000.64           | 43,870 km.         |
| 4            | Emp. PE-26B (Lircay) - Huayllay Grande - Callanmarca - Huanca Huanca - Congalla - Emp. PE-26B (Seclla)   | S/. 149,600.00          | 95,570 km.         |
| 5            | LD. Junin (Abra Acopalca - JU-109 de Acopalca) - Wari - Trancapampa - Yananya - Dv. San Marcos de Rochacc - San Isidro de Acobamba - Matibamba - Emp. HV-101 (Nueva Esperanza) | S/. 92,202.32           | 54,250 km.         |
| 6            | Emp. PE-3S (Imperial) - Rumichaca - Moya - Vilca - Ayhuicha  | S/. 86,049.00           | 55,810 km.         |
| 7            | Ayhuicha - Viñas - Acobambilla - Martinhuasi - LD. Junin (Chaucalle JU-110 a Turpo)  | S/. 106,249.65          | 55,810 km.         |
| 8            | Emp. PE-26 (Huancavelica) - Callqui - Dv. Satco - Abra Mamacancha - Tansere - Emp. HV-110 (Viñas)  | S/. 81,200.00           | 49,170 km.         |
| 9            | Emp. PE-26 (Dv. Yauli) - Yauli - Jellochaca - Emp. HV-113. (Dv. Jellochaca)  | S/. 43,084.00           | 23,850 km.         |
| 10           | Emp. PE-28D (Dv. Sinto) - Sinto - Patacanacha - Iscuatina - Altar Pampa - Cusicancha - Huayacundo Arma - Emp. PE-28A (Dv. Huayacundo Arma)                                     | S/. 100,050.00          | 58,090 km.         |
| 11           | Chaulisma - Ayavi - Tambo - Santo Domingo de Capillas  | S/. 82,500.00           | 49,500 km.         |
| 12           | Santo Domingo de Capillas - San Francisco de Sangayaico - Santiago de Chocorvos - Aquillayoc - Quishuarccasa - Andaymarca - LD. Ica (IC-106 a Ica)                             | S/. 130,000.00          | 77,180 km.         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>S/. 1,103,368.53</b> | <b>580,410 km.</b> |



*Trabajamos para todos*

## LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE HUANCAVELICA



**PRESUPUESTO:**

**S/. 1'400,000.00**

### Localización del Proyecto

El proyecto se localiza en 07 provincias de la región y sus respectivos distritos en la que se encuentra involucradas las localidades beneficiarias, las cuales serán atendidas simultáneamente en la vías departamentales, a causa de las precipitaciones pluviales que azotan la Región, atendiendo de esta manera a las emergencias viales. También se intervendrán vías que involucran el flujo vehicular con las vías departamentales.

### Duración del proyecto

La ejecución física del proyecto **se inició en el mes de Febrero a Abril del año 2013**, el cual tendrá **una duración de 05 meses**, y en el **mes de Noviembre de reanudará** con las actividades y prever para el inicio del invierno para el año 2014.

### Avance Físico - Financiero

El avance físico según cronograma hasta el mes de Octubre es de **72%**  
El avance financiero hasta el mes de Octubre es de **69%**, dicho porcentaje es en función al monto asignado a la fecha.

### Tramos identificados a ser beneficiados

Son 23 tramos, con una longitud aproximada de 1,543.18 km.



*Trabajamos para todos*



# LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE HUANCAVELICA



*Trabajamos para todos*

# MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES



## MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

| N°           | TRAMO                                     | PRESUPUESTO             | AVANCE FISICO |
|--------------|---|-------------------------|---------------|
| 1            | Chonta - Huachocolpa                      | S/. 626,497.95          | 78.67         |
| 2            | Huachocolpa - Uchcupampa                  | S/. 737,333.21          | 79.09         |
| 3            | Pucapampa - Ccasapata - Tinquen - Paucará | S/. 758,446.17          | 81.98         |
| 4            | Huapa - Carhuapata - Pampahuasi           | S/. 738,878.90          | 76.94         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>S/. 2,861,156.23</b> |               |



*Trabajamos para todos*

# GRACIAS...!

*Trabajamos para todos*