

SEGUIMIENTO DE PIPS DEL PPBR 2020 GORE-HVCA

CUI	PROYECTO	COSTO TOTAL	EJECUTADO A DIC 2020	PIM 2021	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACIONES
DIMENSION SOCIAL			6,877,423.00	2,567,144.00		
2330359	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS 07 PROVINCIAS DEL DPTO DE HUANCAMELICA	3,924,207.00	114,581.00	1,370,130.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	PROYECTO EN EJECUCION, INICIADO EN SET 2021
2359290	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA - DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCAMELICA	35,967,709.18	3,451,146.00	0.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	EXPEDIENTE TEC APROBADO HASTA LA 3RA ETAPA POR PRONIED, CON RETRASO POR LA COVID-19.
2319396	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE ANDAYMARCA, LA MEJORADA, SAN LUIS DE CORERAC, SAN MIGUEL DE CURIS, SANTA ROSA DE OLAYA, SANTA ROSA DE OTUTO Y PALMACANCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARA	7,342,360.00	0.00	0.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	EN REFORMULACION DE ESTUDIO PRE INVERSION POR PERDIDA DE VIGENCIA
2380630	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LAS I.E. ANDRES AVELINO CACERES Y JOSE MARIA ARGUEDAS, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE CHOPCCA Y COLPACCASA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	5,094,333.00	0.00	0.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	PROYECTO DESESTIMADO POR DUPLICIDAD DE INTERVENCIÓN (SSI MEF)
2285758	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAMELICA	178,651,932.00	1,698,162.00	335,786.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	EXP. TEC. APROBADO EL 29 DE SET 2021 R.G.R. 226-2020-GOB.REG-HVCA/GRI
2292360	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	6,927,579.00	0.00	0.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	PROYECTO VIABLE, EN PMI REGIONAL 2022-2024 POR FORMULAR EXPEDIENTE TECNICO
2414956	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA VICTORIA DE AYACUCHO", DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAMELICA	86,331,850.45	1,322,852.00	677,768.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	EXP.TEC. APROBADO EL 24 DE SET 2021, R.G.R.082-2021-GOB.REG-HVCA/GRI. INICIA EN EL 2022
2414968	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULCAMARCA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA - PROVINCIA DE ANGARAES	17,050,783.00	290,682.00	183,460.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	PROYECTO VIABLE, EN PMI REGIONAL 2022-2024 POR FORMULAR EXPEDIENTE TECNICO
2307848	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 264, 312, 326,327,369,370,377,378,570,1077,1134,22089, EN LAS LOCALIDADES DE PERCOYA, LA LIBERTAD, CENTRAL VISTA BLANCA, COCHAMARCA, CHANCAHUASI, CHUPAMARCA, AURAHUÁ, CHOCORO, COLCABAMBA, MALLQUI Y MEJORADA DE LOS DISTRITOS DE AURAHUÁ Y CHUPAMARCA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	11,088,260.00	0.00	0.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	PROYECTO VIABLE, EN PMI REGIONAL 2022-2024 POR FORMULAR EXPEDIENTE TECNICO
2233576	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. N 36105 DEL CENTRO POBLADO DE CHILLHUAPAMPA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	1,376,044.00	0.00	0.00	DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	SE RATIFICO COMO UNIDAD EJECUTORA A LA MUNICIPALIDAD DE PALCA
DIMENSION ECONOMICA			6,054,519.00	90,553,951.00		
2342814	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BILLINYAYOCC DISTRITO DE SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	8,124,068.00	475,800.00	0.00	REGION HVCA-G.S.R HUAYTARA	CON CONTRATO DE EXP TEC RESUELTO, SE REALIZAN ACCIONES PARA EL CIERRE DE LA INVERSION NO CULMINADA
2330827	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAPACHACRA SANTIAGO CHOCORVOS HUAYTARA (AFIANZAMIENTO HIDRICO)	50,822,362.00	720,622.00	160,502.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	CON EXP TEC EN EVALUACION, SE VIENE GESTIONANDO LA CIRA, DISPONIBILIDAD HIDRICA Y CERTIFICACION AMBIENTAL.

CUI	PROYECTO	COSTO TOTAL	EJECUTADO A DIC 2020	PIM 2021	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACIONES
2326592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMP, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	145,753,776.00	1,478,685.00	952,863.00	GORE HVCA- LUCHA CONTRA LA POBREZA	CON EXP.TEC.EN FORMULACION (3RA ETAPA), EN TRAMITE DE SANEAMIENTO FISICO DE LOS TERRENOS, CIRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL.
2414831	CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA, POMACOCOA Y CAJA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	289,408,389.00	1,898,182.00	104,982.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	CON EXP TEC EN FORMULACION (2DA ETAPA) PARALIZADO POR FALTA DEL ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE LA ZONA DONDE SE UBICA LA PRESA.
2321810	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA, EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	29,605,162.00	495,621.00	376,296.00	GORE HVCA- LUCHA CONTRA LA POBREZA	CON EXP TEC EN FORMULACION (3ER ENTREGABLE OBSERVADO)
2322235	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PUCAPAMPA, CASTILLAPATA Y AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCVELICA"	9,075,809.00	244,680.00	208,030.00	GORE HVCA- LUCHA CONTRA LA POBREZA	CON EXP TEC EN EVALUACION (3ER ENTREGABLE), EN TRAMITE DE DISPONIBILIDAD HIDRICA Y LA CERTIFICACION AMBIENTAL.
2321037	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYRAPATA, JARAJANCHA, ICHUPATA, PUMARANRA, CCOYLLORPANCCA, PACCHAPAMPA, PATACANCHA, CCESCESPATA, CCELLORUMI Y TARA DEL DISTRITO DE PACHAMARCA, PROVINCIA DE CHURCAMP	12,263,847.00	0.00	0.00	DIRECCION REGIONAL YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA	PIP VIABLE EN SET DEL 2017, REQUERIRA NUEVO ESTUDIO.
2441782	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MAYUNMARCA, LINDAPAMPA Y ANDABAMBA, DISTRITO DE ANDABAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA	10,698,054.00	0.00	0.00	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	PENDIENTE DE CAMBIO DE UEI AL GORE HVCA, PREVISTO EN PMI 2022-2024
2192219	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	214,317,604.08	269,282.00	50,064,339.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	EXP TEC ACTUALIZADO APROBADO EL 23 DE SET 2021. POR INICIAR
2193411	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)	196,891,504.07	471,647.00	38,686,939.00	GORE HVCA SEDE CENTRAL	CON EXP TEC EN ACTUALIZACION DE COSTOS Y EVALUACION DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL
DIMENSION AMBIENTAL			277,218.00	0.00		
2430119	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO PISCO. EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	22,630,567.00	277,218.00	0.00	MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES	CON EXP TEC APROBADO EL 22 DE SET 2021. A PROGRAMAR HASTA EL AÑO 2023
2430118	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RÍO ICA, EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	25,164,915.00	271,150.00	2,489,401.00	MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES	CON EXP TEC APROBADO EL 22 DE SET 2021. A PROGRAMAR HASTA EL AÑO 2023
2430120	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE, EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	24,588,031.00	285,787.00	0.00	MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES	CON EXP TEC APROBADO EL 22 DE SET 2021. A PROGRAMAR HASTA EL AÑO 2023
DIMENSION INSTITUCIONAL			25,127,888.00	31,831.00		
2269783	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO PARA LA CONSERVACIÓN VIAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA REGIÓN HUANCVELICA.	46,375,497.00	25,127,888.00	31,831.00	GORE HVCA-D.R DE TRANSP. Y COMUNICACIONES	COMPONENTE I DE ADQUISICION DE MAQUINARIA CON EXP TEC ACTUALIZADO APROBADO PARA CONCLUIR COMPRAS (05 UNID) , II ETAPA DE INFRAESTRUCTURA PENDIENTE POR PROBLEMAS CON TERRENO
TOTALES			38,337,048.00	93,152,926.00		

CON DATOS CONSULTA AMIGABLE Y SSI-MEF AL 27-10-2021