

N°	FTE. FTO.	MONEDARIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENT DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES/FONDOS ACUMULADOS %				CRONOLOGIA		AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP	
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	SUPER	GAST ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (S/)	CAN 1	TOTAL	PROPORCION AL MES VALORADO (S/)	SALDO POR PAGAR	O 1	O 2	MONTO (S/)	PERCENTUAL VENCIMIENTO	PROGRAMADO	LICITADO	DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N° DE BIENES				Z'
49			2013	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "BONITO BARRIO" DISTRITO DE ACACIA, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANCVELLA ADP 17-2013 (08/JUL/2013)	N° 0388-2013-ORA (08/JUL/2013)	ING. RUGO VALERINA MIRANDA CP. 3272	ING. WILLIAM PAGO CHIVANA N° 9846-2013-ORA	1.864,16944	107,972.52	63,850.18	222,478.62	37,404.55	18,252.89	0.00	28,942.00	1,943,069.45	1,603,440.00	107,998.47	63,850.64	222,526.08	1,403,470.95			1,457,470.95	0.00	0.00%	F.C.A. D. A.M.	143,747.10	100.00%	100.00%	0.00%	24/02/2013	126	31/03/2014	5	131	L	SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA	16331	
50	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA "WILSON PAZ" N° 726 DE LA C.P. "ESPERANZA" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO TERRA JAV ADP 17-2013 (08/JUL/2013)	N° 0388-2013-ORA (08/JUL/2013)	ARG. JORGE BALBUENA MONZON	CONSORCIO ERA DOWRY NUBEN DOWRY (LIMA) 1914222	922,445.89	73,446.00	46,122.29	187,562.37	54,899.99	14,670.00	0.00	15,748.00	1,134,493.54	922,445.89	73,446.00	46,122.29	187,562.37	1,229,575.35			123,370.55	1,04,205.00	89.80%	F.C.A. D. A.M.	132,957.94	100.00%	100.00%	11.55%	7.78%	01/06/2013	106	01/10/2013	2	4	P	CON FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO HA INCURRIDO EN MULTAS POR FALTA DE ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA RESOLUCION DEL CONTRATO LA EJECUCION DE OBRA SE REALIZO POR LA OBRA SE OBSERVA EN EL CONTRATO INDICA QUE SE LE DEBE SI: PROSIBO BROS	17183
51	R.O.		2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA U.E. "JOSÉ GARCERAN GONZALEZ" DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO JORGE BASADRE St. Jorge Santiago Lopez Yauji	N° 0188-2013-ORA (08/JUL/2013)	ING. SPYRIDO VARGAS VALVERDE	ING. HERNANDEZ JACUARRE JUAN MANUEL 098-2013-ORA	2,270,205.22	74,000.41	113,530.26	442,403.27	53,383.01	23,050.63	0.00	61,806.00	3,038,343.22	2,258,804.19	73,720.00	112,942.71	440,791.25	2,885,492.22			2,289,492.00		22.99%	F.C.A. D. A.M.	289,492.00	100.00%	84.32%	85.20%	1.00%	21/12/2013	100	30/01/2014	2	72	P	REEMBOLSO A GRON CON FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA LA EJECUCION DE OBRA SE REALIZO POR LA OBRA SE OBSERVA EN EL CONTRATO INDICA QUE SE LE DEBE SI: PROSIBO BROS	18116
52	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LOS CELOSOS PUNALES Y SECTORES DE LOS CELOSOS EN LA U.E. "SANTA ROSA" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO DEL SUR St. Juan Carlos Babon F83447 LP 107-2013	N° 567-2013-ORA (20/NOV/2013)	ING. RUBEN ABRICIO YACHAPA CONDENA	CONSORCIO HUANCVELLA 098-2013-ORA	7,427,508.99	237,124.34	296,877.16	1,432,067.47	223,200.34	23,253.34	89,000.00	260,000.00	9,983,511.91	7,427,507.89	237,124.34	296,877.16	1,431,995.87	9,387,526.47			7,882,807.39	1,504,721.99	16.63%	F.C.A. D. A.M.	764,600.00	100.00%	91.99%	86.97%	4.66%	11/12/2013	186	07/09/2014	2	120	EJ	OBRA EN EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	208485
53	R.O.		2013	CONSTRUCCION DE LA CARRERA PANTACHORRE BELLA HASAPAPA, DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO VALDI Begona Morales Caspar 99100517 AMC 595-2013	N° 013-2013-ORA (08/JUL/2013)	ING. RUBEN JAVIER PAREDES	CONSORCIO SUPERVISOR PANTACHORRE CLAYEY MORALES DIAZ	841,538.96	61,530.50	58,907.72	173,105.89	44,391.53	12,073.03	0.00	19,922.00	1,071,531.68	840,698.96	61,649.13	58,848.00	172,983.05	1,134,000.00			739,117.74	394,802.34	34.82%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	77.52%	22.47%	21/01/2014	120	18/01/2014	2	58	P	PARALIZADO DESDE 11/01/14 POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	167250	
54	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACUCHA, DISTRITO DE ACORIA, HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ADRI INGENIEROS CONSULTORES SAC. (Jose A. Alvaro 1998)	N° 163-2013-ORA (20/NOV/2013)	ING. SANTOS FERRER ASCENCIO FLORES	COOPERACION PRIMEROS SAC - ING. EDUARDO JISSA PARRA CASAS	78,364.64	86,875.20	46,581.88	163,767.90	32,207.69	9,435.91	0.00	1,115,233.20	78,364.64	86,875.20	46,581.88	163,767.90	1,073,589.58			799,711.34	273,878.39	25.51%	F.C.A. D. A.M.	107,288.94	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2013	120	30/03/2014	1		L	SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA	243719		
55	R.O.		2013	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA U.E. "SANTA ROSA" DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANC ALA RIVERA Lopez Caspar 99100517 AMC 595-2013	N° 880-2013-ORA (20/NOV/2013)	ING. CESAR AUGUSTO LEONTOV AMAYA	ING. EDGAR ROBERTO CASTELLO "8815"	12,178,444.15	818,875.00	852,491.22	2,492,965.91	399,744.00	129,250.00	0.00	143,000.00	17,014,796.34	12,178,444.15	818,875.00	852,491.22	2,492,965.91	14,342,776.54			7,661,324.48	6,681,452.07	53.26%	F.C.A. D. A.M.	1,638,271.85	100.00%	49.30%	51.16%	1.46%	14/01/2014	270	10/10/2014	1		EJ	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO DEL COMPONENTE COMPLETO EN SANTA ANA	253717
56	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA U.E. "NUESTRO SEÑOR DE LA ASUNCION" DISTRITO DE HUANDUO, HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANDUO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUMAN JESSICA Inara Siles Bonifacio 700084	N° 043-2014-ORA (20/NOV/2014)	ING. CARLOS SANCHEZ PAGO CP. 5020	ING. EDGAR SANCHEZ ALARCÓN HUALLPA 060-2014-ORA	1,289,561.21	112,687.00	64,478.36	246,011.87	60,749.99	25,270.00	0.00	21,893.00	1,833,657.45	1,289,561.21	112,687.00	64,478.36	246,011.87	1,730,744.46			1,452,161.06	278,580.44	16.19%	F.C.A. D. A.M.	102.94%	100.00%	83.94%	9.08%	13/02/2014	186	10/09/2014	1		EJ	OBRA EN EJECUCION ATRASADO RESPECTO A SU CRONOGRAMA DE EJECUCION	248703	
57	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	COOPERACION EMPRESA PAUCAR SANTIAGO SAC	N° 056-2014-ORA (08/JUL/2014)	ING. ROBALDO SAMARRA SOLANO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CP. 16219	599,136.62	51,738.50	35,948.20	123,627.84	30,142.00	9,394.00	8,732,500.00	285,600.00	9,088,061.54	599,136.62	51,738.50	35,948.20	123,627.84	810,449.16			361,285.39	491,163.77	55.42%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2014	120	31/05/2014	1		L	OBRA EN EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA	185970		
58	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA U.E. "NUESTRO SEÑOR DE LA ASUNCION" DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO CHOPCCA Santiago Sotelo Ortega AMC 595-2013	N° 085-2014-ORA (08/JUL/2014)	ING. EDGAR FLORES RUIZ	ING. EDGAR SALVATIERRA ALARCÓN HUALLPA	791,217.39	79,146.00	39,560.87	163,786.19	54,300.00	14,670.00	16,889.53	1,199,819.46	791,217.39	79,146.00	39,560.87	163,786.19	1,073,709.45			680,305.82	393,405.35	36.64%	F.C.A. D. A.M.	78.36%	63.36%	14.80%	02/04/2014	90	26/08/2014	1		EJ	EN EJECUCION ATRASADO RESPECTO A SU PROGRAMACION	216382			
59	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA U.E. "SANTA ROSA" DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO PACHACALLA Nelly L. Cordova Zumbi AMC 595-2013	N° 122-2014-ORA (04/NOV/2014)	ARG. CESAR ELIAS AYAYAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTESOLANO	769,737.59	46,644.76	45,414.52	154,763.44	30,438.87	10,145.66	0.00	20,274.00	1,075,366.74	769,737.59	46,644.76	45,414.52	154,763.44	1,014,560.33			476,663.26	597,897.07	58.97%	F.C.A. D. A.M.	88.37%	75.43%	12.94%	01/05/2014	96	26/11/2014	3	120	EJ	ATRASADO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS E INACCESIBILIDAD LA OBRA	160025		
60	R.O.		2013	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERA BELLA HASAPAPA, DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO DOMINUS S. Coza Oreste Juan Albornoz	N° 202-2014-ORA (08/JUL/2014)	ING. FREDY FERRER BARRUELA LARA CP. 7078	CONSORCIO PRIMERA ING. CALIXTO PONCE MORALES CAP. 7123	3,250,980.29	390,117.63	227,568.62	696,209.98	195,038.92	32,509.80	0.00	78,681.00	4,071,276.14	3,250,980.29	390,117.63	227,568.62	696,209.98	4,564,800.00			833,232.41	3,731,567.59	81.79%	F.C.A. D. A.M.	456,480.00	100.00%	99.36%	49.27%	16.64%	23/05/2014	240	13/01/2015	1		EJ	EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	172074
61	R.O.		2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA U.E. "SANTA ROSA" DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSTRUCTORA CASP SAC Hugo Pablo Coronados	N° 019-2014-ORA (08/JUL/2014)	ARG. ROSAGANA RAQUEL MADRIZ CAP. 961	ARG. W. MIGUEL MAJOURCAMAQUE CAP. 709	1,996,413.97	79,030.00	69,920.70	278,525.63	51,700.00	15,202.80	0.00	42,775.00	1,995,207.24	1,997,981.16	79,030.00	69,920.70	278,479.42	1,825,325.07			312,703.99	1,492,621.08	81.77%	F.C.A. D. A.M.	182,533.00	100.00%	99.12%	63.07%	2.93%	04/06/2014	180	30/10/2014	1		EJ	A LA FECHA EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION HAN PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA, QUE SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DEL MONITOR DE OBRA, FALTA PROMOCIONAMIENTO DEL PROYECTO LA MONITORIZACION DE OBRA FALTA EL TRAMITE A SEGUIR EN EL REGISTRO DEL FORMATO 14 EN TRAMITE DE APROBACION DE AMPL. DE PLAZO POR FALTA VALORACIONES DE PAGO PENDIENTE DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE	151305
62	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL "SRES. TRAMOS, CHULLIACASA, PITRILAN, CHACARCASA, DESPUES COLOMBIA" DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO TRÉS TRAMOS IV LP 103-2014 (04/NOV/2014)	N° 333-2014-ORA (04/NOV/2014)	ING. SANTOS ASCENCIO FLORES	CONSORCIO CHULLIACASA ING. RUBEN ORCIDO LAHERRA	1,618,353.16	308,487.21	113,284.72	331,221.45	61,350.95	16,183.53	0.00	64,036.82	2,332,912.92	1,618,353.16	308,487.21	113,284.72	331,221.45	2,198,000.00			817,123.87	1,382,876.15	62.34%	F.C.A. D. A.M.	33.99%	37.64%	4.57%	13/06/2014	180	09/12/2014	1		EJ	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA	191476		
63	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARDO, PACHACALLA, SERIBANZA, BARRIOJA, TELLEDO, DISTRITO DE PACHACALLA, PROVINCIA DE HUANCVELLA, HUANCVELLA (80-26-352)	HUANCVELLA	PACHACALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANTARDO LP 11-2014 Sr. Leopoldo Flores Cordero Salazar	N° 334-2014-ORA (20/NOV/2014)	ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR	ING. JOSE ANTONIO MORALES GRANADOS 804-2014-ORA	3,099,637.61	271,173.07	169,481.88	689,452.29	180,789.71	9,700.00	0.00	45,000.00	4,765,222.30	3,099,637.61	271,173.07	169,481.88	689,452.29	4,429,347.85			4,429,347.85	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/06/2014	240	30/01/2015	1		EJ	ATRASADO POR AFECTAR DE PROPIEDADES DE TERCEROS EN EL PROCESO DE ENSANQUE DE LA VIA	182024				
64	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA U.E. "CARLOS VIAL" DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO EMOFAM Sr. Teodoro Aroca Cordero 091-64004 LP 16-2014	N° 202-2014-ORA (08/JUL/2014)	ARG. HERRERA REYES CABALLERO CAP. 835	CONSORCIO PRIMERA POMA BARRUELA CAP. 918	1,781,481.64	91,170.00	89,074.08	353,099.83	65,750.00	6,250.00	0.00	40,262.00	2,427,627.55	1,781,481.64	91,170.00	89,074.08	353,099.83	2,314,765.55			814,909.85	1,499,855.70	64.80%	F.C.A. D. A.M.	53.43%	52.71%	0.72%	05/06/2014	270	31/12/2014	1		EJ	EJECUCION CON ATRASO DENTRO DEL RANGO PERMITIDO	171303		
65	R.O.		2013	CREACION DEL SISTEMA ALICANTABARRILADO Y LITERINAS EN LA LOCALIDAD DE TIVICALLA, DISTRITO DE HUANDUO, HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANDUO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANDUO Sr. Hugo Ramirez Monzoa 9988870 LP 019-2014	N° 319-2014-ORA (20/NOV/2014)	ING. ALDO RAUL BARRIOS MUÑOZ CP. 6075	CONSORCIO HUANDUO ING. GUSTAVO ADOLFO RECLAY JARAMBO CP. 10892	1,829,367.70	124,187.35	109,762.07	371,397.08	95,828.89	15,349.50	0.00	10,000.00	2,199,922.50	1,829,367.70	124,187.35	109,762.07	371,397.08	2,134,774.20			2,134,774.20	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2014	150	07/11/2014	1		EJ	ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	219968				
66	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA U.E. "SANTA ROSA" DISTRITO DE YAUJI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO KEM Javier Muñoz Bonilla 0280208 LP 14-2014	N° 286-2014-ORA (19/NOV/2014)	ING. MARIO WALTER HUGMAN LEANDRO	CONSORCIO CACERES	1,703,663.00	71,320.00	85,182.65	334,828.02																													

N°	FTE. FTD.	INICIANDO	AÑO DE E.I.C.	AÑO DE E.E.C.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTAS DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES / FONDOS ACUMULADOS %					CRONOLOGÍA		AMPLIACIONES DE PLAZO DEL PROY.		OBSERVACIONES	SNIP			
													CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S)	CAR T	TOTAL	PROPORCIÓN VALORIZADO (S)	SALDO POR PAGAR		D D	MONTO (S)	PERCENTUAL VENCIMIENTO	PROGAMA	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	BIAS	Y'			Z'		
																														S.	%																	
27	R.D.		2013	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. CENTRO POBLADO DE HUANCAVEGA DISTRITO DE SALCABAMBA, TAYACAJA, HUANCAVEGA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEGA	CONSORCIO ERENERER Sra. Maria Socorro Gabris Segura	242-2014ORA (14MAY2014)	ING. HUGO VALERINA MIRANDA CP. 3272	Z. ING. GUSTAVO CALDERON VERAORA	1,370,326.93	91,420.00	95,922.89	280,380.57	18,720.00	8,996.00	0.00	25,000.00	1,909,666.39	1,370,028.72	91,400.11	95,902.02	280,319.55	1,837,650.39			244,711.61	1,392,938.78	86.69%	F.C. A.D. A.M.			54.54%	58.89%	-4.31%	30/05/2014	180	20/11/2014			EJ	AD	ATRASADO POR FALTA DE MATERIALES Y MANDO DE OBRA ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA	214872		
28	R.D.		2013	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.E. P. P. SAN JOSE, TINTAY DISTRITO DE TINTAY PUNCU, TAYACAJA, HUANCAVEGA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEGA	CONSORCIO ROSOVILLI	588-2014ORA (19/08/2014)	ING. HENRY ALFREDO OSORIO SOLÓRZANO CP. 16023	CONSORCIO TINTAY ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CP. 13709 587-2014	2,431,271.63	180,730.00	170,184.81	500,762.16	95,550.00	31,895.00	0.00	25,000.00	3,439,354.20	2,430,962.65	180,712.98	170,168.78	500,725.59	3,282,600.00			3,282,600.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.			0.00%	27/08/2014	240	23/04/2015			EJ	AD	ENTREGA DE TERRENO 26/08/2014. PARALIZADO POR CUANTO FALTA DE SOCOPAR LOS AMBIENTES ADECUADOS.	214872					
29	R.D.		2013	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10001 DEL CENTRO POBLADO DE ANAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, HUANCAVEGA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEGA	CONSORCIO COLCA St. Rafael Bolognini Lopez LF242/2014	798-2014ORA (25/06/2014)	ING. RAFAEL BALAZCUI TENDERO CP. 20660	CONSORCIO ANAYMARCA ING. JORGE L. MALPANTECA ROMERO	1,673,525.61	91,420.00	117,346.79	338,776.63	18,720.00	13,890.00	0.00	20,000.00	2,333,479.03	1,672,525.61	91,420.00	117,346.79	338,776.63	2,220,869.03			509,416.39	1,661,452.64	74.30%	F.C. A.D. A.M.			22,443	13,622,2015	25,44%	22,17%	3,47%	06/09/2014	210	03/03/2015			EJ	AT	OBRA LIGERAMENTE ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	285650
30	R.D.		2014	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALBERTO ZONCAL VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO, TAYACAJA DISTRITO DE SALCABAMBA, TAYACAJA, HUANCAVEGA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEGA	CONSORCIO ROSARIO St. Juan Torres Caballero 90330066 ADP 913/2014	062-2014ORA (04/07/2014)	ARO ROLANDO PONCE CORROVA CP. 4707	CONSORCIO HUANCAVEGA ANDAYMARCA ING. JORGE L. MALPANTECA ROMERO	892,001.11	72,115.00	62,440.08	18,680.13	14,020.00	21,040.00	0.00	25,000.00	1,337,346.30	892,001.11	72,115.00	62,440.08	18,680.13	1,271,226.30			413,088.21	804,148.07	66.96%	F.C. A.D. A.M.			35,14%	46,31%	-11,15%	20/07/2014	190	19/07/2014			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA	180695		
31	R.D.		2013	2014	CREACION DEL CENTRO DE ATENCION DE NIÑOS DE COLCABAMBA, TAYACAJA, HUANCAVEGA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEGA	CONSORCIO COLCABAMBA St. Rafael Bolognini Lopez VIGI 01,271735 AMC 503/2014	624-2014ORA (21/08/2014)	ING. MARIO WALTER HUAMAN LEANDRO	VICENTE ANGELO CEPERANO CAP. 9132 893-2014ORA	2,534,075.31	104,999.00	132,040.92	502,389.94	14,850.00	8,450.00	0.00	45,502.00	3,442,247.17	2,534,075.31	104,999.00	132,040.92	502,389.94	3,276,445.17			3,276,445.17	100.00%	F.C. A.D. A.M.			698,89	06/10/2014			0.00%		340	24/08/1900			EJ	N	ENTREGA DE TERRENO 05/09/2014 ADELANTO DIRECTO SOLICITADO Y EN TRAMITE	191993	
32	R.D.		2014	2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL DISTRITO DE SALIDA DE VILLA REAL, PARACAPATA DE LA MICHIGUERA ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVEGA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEGA	CONSORCIO VILLA REAL St. Leon Quicho Sotelo F9488888 AMC 422/2014	623-2014ORA (22/08/2014)	ING. LEON QUICHO SOTELO	CONSORCIO VE. 6 (U) CONSULTORES	640,010.38	64,001.04	32,000.52	12,482.15	32,000.52	4,400.10	0.00	31,000.00	937,894.71	640,010.38	64,001.04	32,000.52	12,482.15	846,494.09			846,494.09	100.00%	F.C. A.D. A.M.					0.00%		90	29/03/1900			EJ	N		148871			
33	R.D.		2014	2014	INSTALACION, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE BAHUMUQUELO, PROVINCIA DE TAYACAJA, HUANCAVEGA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEGA	CONSORCIO RAC Sta. Rita Isabel Mateo Bobas XXXX-2014ORA (22/08/2014)			ING. HERNAN LUCIO CHANCA LLACTA CAP. 4996	Z. ING. DANIEL RAMOSORO PAYTAN CP. 130761	1,628,102.93	77,760.00	81,305.15	321,335.65	18,250.00	15,250.00	0.00	25,187.06	2,205,220.79							0.00	F. (D) M.	F.C. A.D. A.M.			5,22%	7,30%	-2,47%	26/09/2014	180	24/03/2015			EJ	AD	ENTREGA DE TERRENO EL 25/09/2014	272611			
34	R.D.		2014	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. ALBUCAHAMA, CHICA HUACHOCOLPA, ROSCACHAMPA, WISAN ALIUNDE BUENA VISTA Y LA SACACHOLPA LA 173 UN. I.E.D. SUICOCABAMBA RO HUANCAVEGA RO SUICOCABAMBA, SALCABAMBA Y WIPAL CAYALI	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEGA						6,045,545.37	494,220.00	423,858.18	1,239,786.64	300,400.00	93,200.00	0.00	190,176.79	8,771,286.98							0.00	F. (D) M.	F.C. A.D. A.M.													255652				
35	R.D.		2014	2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE LOS ESTERADOS DE HUANO DISTRITO SAN MARCOS DE ROCHAC, PROVINCIA TAYACAJA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVEGA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVEGA						853,398.22	65,671.00	42,667.91	175,105.48	43,640.00	9,224.00	0.00	14,850.00	1,202,516.61							0.00	F. (D) M.	F.C. A.D. A.M.													211224				
													154,258,588.91										162,810,406.05					100,712,956.94																				