

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				33,888,180	4,439,050	403,002.00										
			00	1,253,831	1,981,722	8,000.00										
			13	0	0	0.00										
			18	32,634,349	2,457,328	395,002.00										
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL																
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2001621	Hvca	18	32,634,349.00	0.00	0.00										
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	2114075	Castrov	00	1,253,831.00	1,253,831.00	0.00						castrov				
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA EN EL DISTRITO DE	2166537	Hvca	18	0.00	46,600.00	0.00	Exp									
MEJORAMIENTO EN SERVICIOS DE LAVANDERIA EXPRES, ASOCIACION TAKSANAWASI, DISTRITO DE HUANCAVELICA,	2166317	Hvca	18	0.00	69,146.00	0.00						Sede	PROCOMPITE?			
MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2230627	Hvca	18	0.00	199,935.00	199,935.00	Exp	1				Sede				
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	2001621		18	0.00	151,078.00	0.00	Estudio	1				Sede				
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	2001621		18	0.00	23,067.00	0.00	Estudio	1				Sede				
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	2001621		18	0.00	76,150.00	0.00	Estudio	1				Sede				
ELABORACION DE ESTUDIO FACTIBILIDAD	2001621		18	0.00	257,676.00	0.00	Estudio	1				Sede				
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	2001621		00	0.00	59,000.00	0.00	Estudio	1				Sede				
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	2001621		18	0.00	198,137.00	0.00	Estudio	1				Sede				
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA	2124325	Castrov	00	0.00	578,288.00	8,000.00	Proyecto					Castrov	Const. local comunal, equipamiento y fortalecimiento de OSBs	131235		726,801.50
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	2001621		00	0.00	90,603.00	0.00						Sede				
			18	0.00	1,435,539.00	195,067.00										
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				0	1,888,893.00	385,512.92										
			00	0	1,888,893	385,513										
			18													
INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO EN EL ANEXO DE SAN PEDRO - CHOPCCA EN EL DISTRITO DE PAUCARA, ACOBAMBA, AHUANCAVELICA	2166542	Acobamba	00	0.00	410,592.00	11,038.50						Sede				

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES EN EL C.P. DE LIBERTADORES - CHOPCCA EN EL DISTRITO DE PAUCARA, ACOBAMBA,	2166541	Acobamba	00	0.00	420,547.00	0.00						Sede				
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO ÑUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA, HUANCAVELICA,	2119192	Hvca	00	0.00	1,057,754.00	374,474.42						Sede				
09 TURISMO				0	85,181.00	14,300.00										
			13	0	0.00	0.00										
			18	0	85,181.00	14,300.00										
PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	2064126	Hvca	18	0.00							2009sp	Sede	concluido, falta entrega de obra	12856	1,545,155.56	
PROMOCION DE CORREDORES TURISTICOS -ECOLOGICOS EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA	2135073	Multiprov	18	0.00							No	Sede	Campañas sensibilizac. Festival Chacco, concursos de gastronomía y hospedaje, caminatas por camino inca, capacitaciones y otros.	161804	0.00	440,605
RESTAURACION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SANTISIMA DE TRINIDAD DEL DISTRITO DE CONAYCA	2115994	Hvca	18	0.00							No	Sede	Restaurac.local, implementac.con mobiliario, plan de conservación de patrimonio, capacitaciones, y otros	146954	0.00	1,403,295
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	2001621	Hvca	18		85,181.00	14,300.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA	2151262	Hvca	18	0.00							No	Sede	INFRAEST.FÍSICA EQUIPADA PARA PROMOCIÓN, CAPACIT.Y MERCADEO; CAPACITACIONES, MERCADEO DE ARTESANÍA Y OTROS	187965	0	1,729,139
10 AGRARIA				14,656,861.00	24,542,425.00	289,653.53										
			00	14,656,861.00	18,134,528.00	240,567.48										
			13	0.00	0.00	0.00										
			18	0.00	6,407,897.00	49,086.05										
023 AGRARIO																
FORESTACION EN LADERAS ALTOANDINAS DE LA SUB CUENCA DEL RIO SAN JUAN - CASTROVIRREYNA	2114590	Castrov	00	941,800.00	941,800.00	630.00					No	SEDE	Meta total, 600 Has plantaciones definitivas cercadas, 42 cursos capacitac.10 comités de gest.conformados, 5179 benefic. 46.47% avance??A.D.	150462	1,581,225.32	3,376,163
MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACION DE SUELOS EN HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA - HVCA	2113057	Multiprov	00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00					2011CP	SEDE	Instalac.1000 Has de potreros cercados, clausura de 1200 Has de praderas degradadas, const.zanjas infiltrac.en 600 Has, Instalac.de 48 Has de semilleros de pastos, viveros forestales, plantaciones forestales, asist.técnica, 45 capacit. y conformac.Comités conservacionistas	70117	1,389,220.63	8,622,062
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ANIMAL, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS, DISTRITO DE ASCENSION	2147116	Hvca	00	717,722.00	717,722.00	0.00										

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
INCREMENTO DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CEREALES (CEBADA Y TRIGO) MEDIANTE LA EXTENSION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE LA REGION HVCA	2108000	Multiprov	00	273,546.00	273,546.00	35,400.00					No	SEDE	112 Has demostrativas, Asist.Téc.27 capacitac.10 Forums, talleres de capacitac, y 10 festivales.2160 benefic.A.D	72464	433,207.38	1,477,301
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTOANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HVCA	2135213	Churcam	00	0.00	1,600,000.00	0.00					2012CP	Churc	NUEVO	167883	0.00	4,390,380
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA CON LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AEROPONICA DE PAPA, EN COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE HVCA	2160950	Multiprov	0	0.00	1,150,000.00	0.00					2013CP	Agricul		194120		3,882,128
PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS PARA MEJORAR LA DIETA ALIMENTARIA, EN LA ZONA ALTA DE LAS MICROCUENCAS SICRA Y OPAMAYO DISTRITOS DE LIRCAY,	2135156		0	0.00	799,357.00	0.00						Agricul				
PECUARIA																
DESARROLLO DE LAS ALPACAS EN LAS PARTES ALTAS DEL PROYETO CAMISEA - HUAYTARA	2094667	Huaytará	00	128,335.00	128,335.00	0.00					2010CP	Sede	Adquis.reproductores, Asist.téc, manejo botedales y praderas, Instalac.pastos cultivados, prácticas demostrativas, instalac.botiquines,transf.tecnológica, capacitaciones v.otros.A.D	72438	1,496,229.32	2,347,358
DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE DERIVADOS LACTEOS EN LAS PROV. DE HVCA Y ANGARAES	2135093	Multiprov	00	1,292,881.00	1,285,199.00	0.00	Proyecto	1				SEDE	Mejoram.genético,manejo y conservac. pastos, difusión en uso de infraestructura básica para crianza de vacunos, programa mejoramiento tecnológico para elaborar derivados lácteos, organiz.de los productores.560 benefic.58% avance POA 2012	105220	0.00	3,848,416
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA	2045863	Huaytará	18	0.00	43,567.00	3,526.00	Eventos	16	87%		2008CP	Sede	Meta total: insemin.2000 vacunos, adq.8 postas insemin,manejo y conserv. pastos y capacit. 10,205 benef. Avance acumulado.83.07% Conv.Muni. Córdova	28873	1,966,027.89	2,218,167
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA EN LA CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES CAMPESINAS, MULTIDISTRITAL	2164435		0	0.00	60,000.00	0.00						Agricult				
APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO, APURIMAC Y HUANCAVELICA	2016581	Huaytará	18	0.00	1,155,773.00	0.00						SEDE	Proyecto concluido, gto para que???			
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS QUICHQUI-HUAYCHAUPALLCCA BUENAVISTA, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARAES,	2088824	Angaraes	0	0.00	151,821.00	120,959.62						Ang				
RIEGO																

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO HIDRICO DE LA MICROCUENCA QUIROPALCA DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	2074391	Castrov	00	1,813,600.00	0.00	0.00							con PIA			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO - DISTRITO DE EL CARMEN	2135157	Churcam	00	1,000,000.00	200,000.00	0.00						Churcamp				
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHACLLACOCHA DEL DISTRITO DE LARIA,	2160774	Hvca	00	3,441,032.00	250,000.00	0.00						PP2013	NO TIENE EXP HABILITA 3191032	91005		
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	2134960	Churcam	00		1,300,000.00	0.00						Churcamp				
CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HVCA	2123408	Castrov	00		15,710.00	0.00					No	Cast	con expediente aprobado	141900	81,796.90	899,731
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION CANAL CHECCHÉ LANLANYA DISTRITO DE SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	2071464	Huaytará	00	0.00	694.00	0.00	Proyecto	30.93%	30.93%		No	Sede	2623 ml de tuberías, obras de arte y otros. Con observac.en valorización, contrata, Concluido	77194	1,225,624.36	1,518,703
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES- SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	2093971	Churcam	00	0.00	230,561.00	0.00						2010SP	Const. 2 diques, canal entubado de conduccion de 12.4 km y obras de arte. 1436 benefic. 9.47% avance, paralizado	82039	62,931.60	2,953,916
		Churcam	18	0.00	1,190,366.00	45,560.05						Sede				
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA -HVCA	2099757	Acobam	00	0.00	11,032.00	0.00					No	Sede	Obra por iniciar se entrego terreno	118770	45,000.00	2,253,438
INSTALACION DE LA REPRESA TAMBO REAL EN LA LOCALIDAD DE AYAVI, DISTRITO DE AYAVI - HUAYTARA - HUANCAVELICA	2149801	Huaytará	00	3,547,945.00	120,000.00	0.00	Exp.Téc	1			No	Huayta	Exp en formulac.	196558	102,000.00	3,649,944
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHONTACANCHA, RANTAY, PARIRCA, PARIACLLA Y SARA CHACRA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA	2113123	Angaraes	00	0.00	66,000.00	0.00	Exp.Téc	1			2012CP	Angar.	NUEVO, exp?	139940	0.00	4,103,070
MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA- PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS	2065232	Castrov	00	0.00	300,316.00	0.00	Proyecto	20.46%	14.72%		No	Cast	NUEVO	53601	0.00	1,021,351
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	2127169	Castrov	00		350,164.00	83,577.86	Proyecto					Castrov		133818		487,919.95
MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	2135053		00		580,064.00	0.00						Castrov				

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO - SANTA ROSA, DISTRITO DE TANTARA	2166610	Castrov	00		1,057,550.00	0.00						Castrov				
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS RIBEREÑAS	2085045	Castrov	00		1,056,226.00	0.00						Castrov				
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO HVCA	2159532	Hvca	00		15,000.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede	Previsió	190573		496,291.82
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION ALPAUQUEROS CALLANGA, DISTRITO DE ARMA, CASTROVIRREYNA,	2166324	Castrov	18		98,965.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CEREALES, ASOCIACION INTI HUATANA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA,	2166331	Castrov	18	0.00	110,588.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARVERJAS, ASOCIACION SANTO TOMAS DE PATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA	2166334	Angaraes	18	0.00	126,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUINUA ORGANICA, ASOCIACION DE CULTIVOS ANDINOS, DISTRITO DE CHURCAMP,	2166336	Churcam	18	0.00	126,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEBADA, ASOCIACION HUANDO AMACVEH, DISTRITO DE HUANDO, HUANCAVELICA,	2166340	Hvca	18	0.00	126,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUINUA, ASOCIACION DE ALLARPO, DISTRITO DE SECCLA, ANGARAES,	2166341	Angaraes	18	0.00	126,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION , TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE ALBERJA, ASOCIACION SAN FRANCISCO, DISTRITO DE COCAS, CASTROVIRREYNA,	2166292	Castrov	18	0.00	124,000.00	0.00						Sede				
FOMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA	2164893		18	0.00	69,663.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ, ASOCIACION ALLIN ZARA DE PICHOS, DISTRITO DE HUARIBAMBA, TAYACAJA,	2166295	Tayacaja	18	0.00	146,340.00	0.00						Sede				

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE CEBADA, ASOCIACION VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE LOCROJA, CHURCAMP,	2166296	Churcam	18	0.00	126,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION LLIN LLAMKACCKUNA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, CHURCAMP,	2166297	Churcam	18	0.00	126,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE PAN DE TRIGO, ASOCIACION QAWACHKANI, DISTRITO DE HUANCAVELICA,	2166346	Hvca	18		135,487.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA, ASOCIACION CASACANCHA, DISTRITO DE ARMA, CASTROVIRREYNA,	2166302	Castrov	18		126,000.00	0.00						Sede				
INCREMENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN EL CULTIVO DE ARVEJA EN VAINA VERDEAN, ASOCIACION ANYAIPOMA, DISTRITO DE HUANCA-HUANCA,	2166305	Angaraes	18		149,675.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL MAIZ AMILACEO, ASOCIACION SANTO DOMINGO, DISTRITO DE LOCROJA, CHURCAMP,	2166312	Churcam	18		126,000.00	0.00						Sede				
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CEBADA, ASOCIACION SEÑOR DE MURUHUY, DISTRITO DE ACHONGA, ANGARES,	2166315	Angaraes	18		126,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMINTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL MAIZ AMILACEO, ASOCIACION PARIALLA, DISTRITO DEL CARMEN, CHURCAMP,	2166321	Churcam	18		126,000.00	0.00						Sede				
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	2001621		18		49,296.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, ASOCIACION ECOLOGICA DE CACHIGEMA, DISTRITO DE HUANDO, HUANCAVELICA,	2166363	Hvca	18		93,424.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, ASOCIACION CENTRO UNION PUCAERA, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA,	2166372	Tayacaja	18		124,987.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MACA, ASOCIACION DEL VALLE DE PAMPAS, DISTRITO DE ACRAQUIA, TAYACAJA,	2166377	Tayacaja	18		126,000.00	0.00						Sede				

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARVEJA EN VAINA VERDE, ASOCIACION ALLIN RURU, DISTRITO DE ACOBAMBA,	2166380	Acobam	18		138,656.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ AMARILLO DURO, ASOCIACION CAMAYOC, DISTRITO DE SAN JUAN, CASTROVIRREINA,	2166393	Castrov	18	0.00	126,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ALPAQUEROS LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE PILPICACHA,	2166392	Huaytará	18	0.00	98,965.00	0.00						Sede				
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARVEJAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS NACIENTES DE YANACOCHA, DISTRITO DE POMACOCHA,	2166390	Acobam	18	0.00	126,000.00	0.00						Sede				
MERJOAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ASOCIACION CIVIL WILLCAS DE ISKAQ Y CITAQ, DISTRITO DE HUANCAVELICA,	2166389	Hvca	18	0.00	143,606.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL FREJOL ORGANICO, ASOCIACION CRISTIANA KAWSAY QOKUQ SACHS, DISTRITO DE SURCUBAMBA,	2166382.6	Tayacaja	18	0.00	144,892.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARVEJAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS INCAPUQUIO, DISTRITO DE POMACOCHA, ACOBAMBA,	2166388	Acobam	18	0.00	126,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION CON MAYOR VALOR AGREGADO DEL FREJOL PANAMITO ECOLOGICO, ASOCIACION AMARU, DISTRITO DE HUACHOCOLPA, TAYACAJA,	2166383	Tayacaja	18	0.00	138,460.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL MAIZ EN LOS ESLABONES DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION, ASOCIACION DEFENSOR VILLA PAUCARMARCA, DISTRITO DE SURCUBAMBA, TAYACAJA,	2166384	Tayacaja	18	0.00	126,794.00	0.00						Sede				
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA, ASOCIACIÓNBUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO APASA, DISTRITO DE ANCHONGA, ANGARAES,	2166387	Angaraes	18	0.00	138,393.00	0.00						Sede				

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS FRESCAS, ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO CCORI CHALLWA DEL ANEXO DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA	2166385	Castrov	18	0.00	110,000.00	0.00						Sede				
ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	2001621		18	0.00	99,000	0.00	Estudio					Sede				
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION HVCA	2001621		18	0.00	13,000.00	0.00	Estudio					Sede				
INSTALACION CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION TINCOCC II ETAPA TINTAY PUNCU	2158478	Tayacaja	00	0.00	3,973,431.00	0.00						Sede				
OBRAS DE EMERGENCIA				0.00	0.00									S/c		
11 PESCA			18	0	58,325.00	0.00										
INSTALACION DEL SERVICIO DE REPOBLAMIENTO SOSTENIBLE DE TRUCHAS Y CAMARONES MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, HVCA	2163987		0	0.00	58,325	0.00						Sede				
12 ENERGIA				3,498,461	4,361,970.00	47,681.09				1.09						
			00	3,498,461	4,191,909.00	0.00										
			13	0	0.00	0.00										
			18	0	170,061.00	47,681.09										
ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	2030400	Huaytará	18	0.00	4,167.00	0.00						Sede		20349		0
ELECTRIFICACION DE 04 LOCALIDADES CHUPAMARCA	2030401	Castrov	18	0.00	3,543.00	0.00						Sede		20352		0
ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA	2112599	Huaytará	00	1,590,701.00	1,590,701.00	0.00	Exp.Téc	1	0%		2011CP	Sede	Expediente en revisión de la CREET, 21 localidades, 257 conex domiciliarias, 1285 benefic	89043	142602.56	10,000,000
ELECTRIFICACION RURAL DE 25 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE AYAVI, TAMBO, SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO Y SANTIAGO DE CHOCORVOS DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA	2112627	Huaytará	00	1,907,760.00	1,907,760.00	0.00	Exp.Téc	1	0%		2011CP	Sede	Exp.en revisión de ELECTRODUNAS, 25 localidades, 322 conex domiciliarias, 1610 benefic	89076	117814.9	13,000,000
ELECTRIFICACION RURAL EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y COCHACCASA	2085577	Angaraes	18	0.00	291.00	0.00	Exp.Téc	1			No	Sede	Nuevo	87433		0
ELECTRIFICACION RURAL EN LOS DISTRITOS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO LIRCAY	2085578	Angaraes	18	0.00	323.00	0.00	Exp.Téc	1			No	Sede	Nuevo	87401		0
ELECTRIFICACION RURAL DE 37 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	2085587	Castrov	18	0.00	573.00	0.00	Exp.Téc	1			No	Sede	Nuevo	88093		0

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 08 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPÁ	2086545	Churcampa	18	0.00	11,266.00	0.00	Exp.Téc	1			No	Sede	Nuevo	90014	0	
SISTEMA ELECTRICO RURAL 1ERA ETAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2086547	Tayacaja	18	0.00	8,500.00	0.00	Exp.Téc	1			No	Sede	Nuevo	88263	0	
ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION	2157414	Hvca	18	0.00	67,061.00	33,593.59					No	Sede	Exp aprobado por CREET, 45 conex domicil.225 benefic	140407		224427
AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DE CHANQUIL, ROSARIO, PUCA CRUZ Y LLIPLINA DEL DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA	2159714	Acobamba	18	0.00	33,079.00	3,000.00	Exp.Téc	1			No	Sede		175185		2.823.472
ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE ACORIA-HUANCAVELICA-	2030380	Hvca	0	0.00	26,682.00	0.00										
ELECTRIFICACION DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI	2030395	Huaytará	0	0.00	22,450.00	0.00										
ELECTRIFICACION RURAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACORA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA	2021668	Huaytará	0	0.00	61,887.00	0.00										
ELECTRIFICACION DEL BARRIO SAN JUAN, LLACCO Y MACHOERA, SECTOR AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA	2030379	Hvca	0	0.00	116,389.00	0.00										
ELECTRIFICACION RURAL DE 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ANTA- ACOBAMBA	2030373	Acobamba	0	0.00	135,311.00	0.00										
ELECTRIFICACION RURAL DE 02 BARRIOS DEL CPM VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -	2030368	Hvca	0	0.00	56,713.00	0.00										
ELECTRIFICACION DE ALFAPATA Y EMPEDRADO DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO - TAYACAJA	2030411	Tayacaja	0	0.00	21,818.00	0.00										
ELECTRIFICACION RURAL DE 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, HUAYTARA,	2030381	Huaytará	0	0.00	28,748.00	0.00										
ESTUDIOS DE PRE INVERSION	2001621		0	0.00	135,206.00	0.00	Estudio	1								
ESTUDIOS DE PRE INVERSION	2001621		0	0.00	88,244.00	0.00	Estudio	1								
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE ANDABAMBA, HUANCAPITE, SOL DE ORO, CCOCHAMARCA Y MAYUNMARCA, DISTRITO DE ANDABAMBA	2204436	Acobamba	18	0.00	41,258.00	11,087.50	Exp.Téc	1			No	Sede		198042		2.643.176
mmmmmm				0.00	0.00									95282	1664069.49	

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
15 TRANSPORTE				20,545,434	37,528,896.00	2,720,835.88										
			00	20,545,434	33,551,357.00	2,181,251.64										
			13	0	0.00	0.00										
			18	0	3,977,539.00	539,584.24										
CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA MANTARO- UTCUÑI, ROSARIO	2088278	Acobamba	00	0.00	12,078.00	0.00	Proyecto	51%	51%		2009 SP	Sede	Obra concluida, 11.5 km de carretera y obras de arte. en liquidac	62998	1,227,164.99	2,511,096
REHABILITACION DE LA CARRETERA CUNYACC - PUCAPAMPA - CHECCOCRUZ.	2112798	Acobamba	00	3,625,953.00	1,500,000.00	97,365.00	Exp.Téc	1	100%		2012CP	Transpor	Con expediente aprobado	114079	0.00	3,776,953
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE MEJORADA-SAN JOSE DE LLACTACHA DE SANTIAGO DE CHOCORVOS	2132928	Huaytará	00	1,524,380.00	1,524,380.00	0.00							EXP OBSERVADO GSRH HABILITA	74493		
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA, chupamarca	2113115	Churcampa	00	0.00	3,334,792.00	79,733.46	Proyecto	1	0%		2012CP	Sede	Const.carretera afirmada de 36.04 Km, 05 Pontones, 21 Badenes, 925 benefic. Exped.en evaluac	143078	68,113.50	4,757,467
MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY – AZAFRAN–SORAPATA – SAN MIGUEL – LIRCAYCCASA PROVINCIA DE ANGARAES	2133116	Angaraes	00	0.00	42,639.00	0.00	Proyecto	1	100%		No	Sede	Trocha carrozable de 22+480km, 925 benefic. Contrata	66866	1,039,872.50	2,049,486
MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA-POMACOCHA-CAJA ESPIRITU-MARCAS-ALLCCOMACHAY	2046110	Acobamba	18	0.00	395,777.00	216,183.66	Proyecto	46.6%	33.74%		2008 CP	Sede	Foniprel, 66+080 km. carretera afirmada, 3 pontones y badenes. 10416 benef. 87.14% avance acumul. AL 2012. A.D	52935	9,602,444.68	13,703,021
MEJORAMIENTO Y CONST. DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA CHURCAMP	2112381	Churcampa	00	0.00	15,690.00	0.00	Proyecto	1	80.28%		No	Sede	Mejoramiento y Construcción de una carretera vecinal a nivel de afirmado en 8+700 Km, 374 benefic. A.D	142648	15,289	2,440,111
			18	0.00	15,291.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA-ASCENSION , DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA	2145338	Hvca	00	0.00	178,712.00	117,521.05	Proyecto	73.1%	50.98%	26.90	No	Sede	pavimento fibro reforzado 995 ML, y muro encausamiento de 330 Ml. 10534 benefic.A.D. 77.88% avance acumul.al 2012	144451	1,392,671.06	4402610.54
			00	0.00	329,221.00	63,494.85										
CONSTRUCCION PUENTE CCOTA - ANANCUSI , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA	2107874	Hvca	00	2,388,248.00	501,390.00	0.00	Proyecto	69.71%	54.92%		No	Sede	Puente estruct.metálica de 60.00 m luz, Ancho de 3.60 m, const.trocha carrozable de 2302 mt. 1790 benefic. Contrata	113995	89,091.90	5,885,797
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP	2110567	Churcampa	00	4,292,965.00	5,193,435.00	102,212.14	Proyecto	25.80%	9.88%		2011CP	Sede	Mejoram.36.290 km. de carretera 09 badenes y 35 alcantarillas, const.carretera afirmada en 17.850 km. Obras de arte. 2530 benefic. A.D	101953	235,084.40	7,392,119
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	2050211	Hvca	00	1,989,811.00	0.00	0.00	Proyecto	76.95%	64.48%		No	Sede	Puente estructura metálica de 42 mts, x 4 mt de ancho, estribos de concreto. 5035 benefic. Contrata	56546	121,655.10	3,990,422
													CULMINADO GRI HABILITA			
CONST.DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA, DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	2081861	Hvca	00	2,933,780.00	0.00	0.00	Exp.Téc	??			No	Sede	Expediente aprobado 2011	92753	0.00	3,217,165.5

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
			18		1,000,000.00	5,000.00										
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA	2114972	Huaytará	00		2,000,000.00	0.00						Huayta				
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA	2112817	Huaytará	00		2,000,000.00	0.00						Huayta				
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	2094642	Tayacaja	00		17,754.00	0.00	Proyecto	40%	15.76%		2010CP	Sede	Trocha carrozable de 33.08 Km, 1858 benef.75.76% avance acumul.al 2012. Contrata	103382	2,867,124.12	4,905,106
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA - TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA	2132994	Hvca	00		35,238.00	8,000.00					No	Sede	Expediente en formulac.	168323	13,216.00	413,689
MEJORAMIENTO DE CARRETERA CARROZABLE APACA – HUACHOJAICO, LAS MERCEDES – TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO CORDOVA, PROVINCIA HUAYTARA	2072616	Huaytará	00	1,818,093.00	1,482,150.00	0.00	Proyecto				No	Sede	EN EJECUCION, HABILITA ???	80278	207,108.10	5,947,741
INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	2150730	Hvca	00	0.00	1,000,000.00	324,847.99	Exp.Téc	1	100%		No	Sede	Expediente aprobado	192315	0.00	1,709,388
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	2015685	Multiprov	00		383,616.00	0.00					No	Sede	ES DE ASOC.CIVILES?	S/C	0.00	
		Multiprov	00		2,000,000.00	16,972.00					No	Transp				
Estudios de Pre Inversión, estudio de factibilidad	2001621		0		348,281.00	0.00										
			18		38,860.00	0.00										
CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCAS- CHIVINCURI, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA	2151837	Castrov	00	1,972,204.00	1,972,204.00	0.00	Exp.Téc	1	0%		No	Sede	expediente en evaluac.CREET	194017	0.00	2,205,196
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA - PUERTO SAN ANTONIO	2029748	Tayacaja	00	0.00	649,025.00	196,073.02	Proyecto	91%	1.20%		No	Tayac	49.53 Km de trocha carrozable, 11 badenes y 5 pontones, 7665 benefic. 10.5% avance acum.A.D	9477	7,398,003.13	9,995,205
MEJORAMIENTO CARRETERA PALCA - SAN JUAN - TANTARA - CHUPAMARCA-AURAHUA COLCABAMBA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA	2060750	Castrov	00	0.00	3,401.00	0.00					2010CP	Cast	En proceso de convocatorias	52874	119,799.56	4,522,358
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA LAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA,	2022788		18	0.00	17,500.00	9,000.00						SEDE				
PROG.CAMINOS DPTALES. MTO CAMINOS DPTALES	2022788		00	0.00	93,942.00	0.00					No	Sede		S/C		
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDE- PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO - SANCAYPAMPA - HUARICHA	2093962	Angaraes	00	0.00	1,614,224.00	59,629.66	Proyecto				2011CP	Sede	estuvo en verificacion de viabilidad	65786	0.00	6,782,797

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
CONSTRUCCION CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA	2047712	Hvca	00	0.00	1,026,445.00	431,771.03						Sede	Const. De 13 km de trocha carrozable, 3,840 benefic.	56515	30,462.00	1,779.044
REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	2105225	Hvca	00	0.00	833,538.00	60,924.89						Sede	Rehabilitac. Trocha carrozable de 12.046 KM, 2440 benefic	110424	27,455.95	1,296.716
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCCE - CHINCHO - HUANCHUY	2108614	Angaraes	00	0.00	959,719.00	267,929.73						Angara	exp aprobado	133818		2,179,515.01
MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	2128273	Hvca	00	0.00	599,490.00	354,776.82						Sede	Pavimento rígido de concreto en 1795.53 m2 y veredas. exp aprobado, 745 benefic UE reg	133337		1,987,111.99
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE L= 5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA	2136956	Hvca	00	0.00	92,587.00	0.00						Sede	Const.trocha carrozable de 5.460 Km, 528 benefic. UE DRT	161617		1,506.101
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA	2157942	Hvca	00	0.00	78,681.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede	Const.carretera de 13.340 Km, a nivel de afirmado, 1293 benefic	177074		4,681.493
AMPLIAC.MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA	2118561	Tayacaja	18	0.00	858,616.00	112,114.69						Sede				
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAI PAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA	2123924	Tayacaja	18	0.00	372,320.00	197,285.89						Sede				
CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY DISTRITO DE MOLLEPAMPA, CASTROVIRREYNA	2157290	Castrov	18	0.00	1,279,175.00	0.00						Castrov				
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	2141376	Acobamba	0	0.00	3,728,725.00	0.00						Acobam				
mbnmnmnmnmnm				0.00								Sede				
16 COMUNICACIONES				0	7,594,692.00	2,885,984.28										
			00	0	7,594,692.00	2,885,984.28										
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CONGALLA, ANGARAES	2163028	Angaraes	00	0.00	549,244.00	208,712.89						Sede				
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE LOCROJA Y ANCO, CHURCAMP	2163024	Churcampa	00	0.00	609,438.00	231,586.72						Sede				

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE ANTA Y PAUCARA,ACOBAMBA	2163025	Acobamba	00	0.00	905,514.00	344,095.52						Sede					
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN 05 DISTRITOS DE CASTROVIRREYNA	2163026	Castrov	00	0.00	1,235,735.00	469,579.36						Sede					
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN 06 DISTRITOS DE TAYACAJA	2163029	Tayacaja	00	0.00	2,133,740.00	810,821.41						Sede					
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE ACORIA, LARIA Y PALCA,HUANCAVELICA	2163030	Hvca	00	0.00	1,118,474.00	425,020.21						Sede					
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN EL DISTRITO DE PILPICHACA, HUAYTARA	2163031	Huaytara	00	0.00	1,042,547.00	396,168.17						Sede					
17 MEDIO AMBIENTE				6,512,434	6,512,434.00	610,257.36											
			00	6,512,434	6,512,434.00	610,257.36											
			13	0	0.00	0.00											
			18	0	0.00	0.00											
FORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	2045944	Huaytará	00	800,000.00	800,000.00	378.00	Proyecto					2009	Sede	Meta total, 1439 Has de plantac.definit, cercados.11 Talleres, 27 comités conform. 5116 benefic. 33.27% avance acumul.al 2012.A.D	47902	3,000,947.08	6,111,248
FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA	2045952	Multiprov	00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	Has	410	41%			2009	Sede	Meta total:Plant.definit.1783.85 Has, 25 viveros,mantenim.protec.1783,5 Has, cerco perimét. y 26 eventos de capacitac, 5195 benef.Avanace acumul.45%. A.D	55118	3,858,043.84	7,482,963
FORESTACION CON FINES DE PROTECCION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HVCA	2111238	Hvca	00	288,940.00	288,940.00	0.00	Proyecto					NO	Sede	Meta total 83 viveros,1137 Has con plantac. definitivas y cercado, 15 cursos. 23694 benefic. 65.32% avance acumulado???A.D.	141007	3,408,576.84	5,609,447
AMPLIACION DE AREAS FORESTALES CON FINES AMBIENTALES EN 70 COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA Y CHURCAMP, REGION HUANCAVELICA	2114589	Multiprov	00	1,238,051.00	1,238,051.00	0.00	Proyecto					NO	Sede	Meta total: Const.18 reservorios, 1169 Has reforest. y cercadas, 27 cursos capacitac. 6365 fam.benefic.69.04% avance acumul 2012.A.D.	150479	3,601,416.50	5,891,867
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES AMBIENTALES EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA, ANGARAES Y ACOBAMBA, EN LA REGION HUANCAVELICA	2114591	Multiprov	00	1,589,292.00	1,589,292.00	609,879.36	Proyecto	1	32.26%			2011CP	Sede	Meta total, 84 viveros,1288 Has de plantac. 13 cursos, 84 Comités conformados, 17,278 beneficiarios. A.D	150502	2,149,999.06	5,992,543
MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS ABANDONADOS EN LA REGION HUANCAVELICA	2135030	Multiprov	00				Proyecto					2012CP	Sede	Sensibiliz. capacitación de actores involucrados, plan de cierre de 07 pasivos ambientales mineros con 30 Labores Mineras, , 52580 benefic	105328	0.00	1,983,660
PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA	2129938	Hvca	00	1,096,151.00	1,096,151.00	0.00	Proyecto					NO	Sede	5872 benefic. A.D. 63.92% de avance en el 2012??	124632	410,194.42	2,474,363.0
mmmmmm				0.00	0.00									117486	523,819.31	634,414	

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
18 SANEAMIENTO				3,350,852	1,707,047.00	178,096.10										
			00	3,350,852	845,836.00	0.00										
			13	0	0.00	0.00										
			18	0	861,211.00	178,096.10										
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY	2134782	Angaraes	00	1,145,836.00	845,836.00	0.00										
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL ANEXO DE CORRALPAMPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA HUANCAVELICA,	2134830	Hvca	00	964,398.00	0.00	0.00					2013CP		CON PIA			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE SAÑUILLA Y ANTAMARCA - ARMA - CASTROVIRREY	2216776	Castrov	00	96,969.00	0.00	0.00							CON PIA			
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUINCULLAY- ARMA - CASTROVIRREYNA	2216780	Castrov	00	131,357.00	0.00	0.00							CON PIA			
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CACRILLO - ARMA	2216954	Castrov	00	106,888.00	0.00	0.00							CON PIA			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA	2138984	Hvca	00	905,404.00	0.00	0.00	Proyecto	1	8.09%		No	Sede	Red colectora de 4754.26ML, y red emisora de 176.71ML, Contrata	171338	0	1,461,536
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	2081850	Hvca	18	0.00	824,030.00	178,096.10	Proyecto	1			No	Sede	S/I	77914	39,600.00	1,884,589
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES	2134784	Angaraes	18	0.00	37,181.00	0.00	ExpTéc	1	0		No	Sede	695 conexiones domiciliarias,6 piletas y 710 letrinas tipo hoyo seco ventilado	98988	0.00	2,291,683
MNNMNMNM				0.00	0.00									101926	1,065,556.93	1,082,239
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			00	1,035,399.00	274,296.00	129,465.35										
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA	2106489	Huaytará	00	1,035,399.00	274,296.00	129,465.35	Proyecto	1	25.57%		2012CP	Sede	Const. 29 módulos de vivienda unifamiliar, 116 benefic. A.D	131362	0.00	1,427,825

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
20 SALUD				49,477,582	47,387,433.00	20,234,899.96				42.70						
			00	49,477,582	40,257,169.00	19,754,174.25				49.07						
			13	0	0.00					#iDIV/0!						
			18	0	7,130,264.00	480,725.71				6.74						
MNMNMNMNM				0.00	0.00									144881	0.00	211,150
IMPLEMENTACION FISICA PARA EL FORTALEC.DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE IZCUCHACA	2113093	Hvca	00	1,719,822.00	819,822.00	0.00					2012CP	Sede	exp aprobado	136970	0.00	1,719,822
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC	2151978	Tayacaja	00	4,172,769.00	800,000.00	0.00										
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAVELICA,	2152567	Hvca	00	765,148.00	665,148.00	0.00										
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA	2093203	Hvca	18		227,763.00	131,185.00					No	Sede	Fideic.Const.P.S. Villapampa, 85.92%,Atalla 85.1%, Paltamachay 64.3%, Pucaccasa 77.07%, Ccollpaccasa 92.96%, Condor H. 77.15%. 4,240 benefic. Paralizados en espera de ampliacion. pntal. A.D	120546	3,519,101.92	3,476,072
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD . PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HVCA	2093202	Hvca	18	0.00	411,245.00	111,335.00					No	Sede	Fideic.5 EE.SS, Chillhuapampa 80.83%, N.Acobamb 68.03%, Vista Alegre 77.47%, S.J. Miraflores 75%, Tinyaclla 74.97% , paralizados, espera ampliacion.pntal. 4202 benefic. A.D	122788	2,859,480.70	3,102,624
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA DE LA RED ANGARAES,	2106267	Angaraes	00		12,129.00	0.00	Proyecto	1	100%		No	Sede	Obra concluida, Const.2 Mód. de salud, remodelacion.mód vivienda y mejoracion.casa materna, equipos biomédicos y otros. 4860 benefic. Contrata	123696	36,290.70	1,755,769
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, MICRORED PAMPAS	2106266	Tayacaja	00	1,947,543.00	59,164.00	0.00	Proyecto	29.5%	31.1%		2012SP	Sede	Mejoram. P.S. Llamacancha, S.J.Paltarumi, Dos de Mayo y Rundovilca, equipamiento biomédico y otros. 4475 benefic. Contrata	123891	0.00	3,095,228

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HVCA	2150889	Hvca	18		138,214.00	82,169.71					No	Sede	En proceso de registro formatos 15 y 16	183898	0.00	397,948
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCovilca, MICRO RED DE PAUCARA RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA	2144853	Acobamba	00	9,509,137.00	4,047,807.00	0.00	Exp.Téc	1	0%		2013CP	Sede	Expediente observado	183721	0.00	9,759,137
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	2151265	Hvca	00	8,253,840.00	3,244,483.00	0.00	Exp.Téc	1			2013SP	Sede	Adquisic. Tomógrafo y resonador magnético	185979	0.00	8,539,440
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	2151266	Tayacaja	00	4,648,329.00	3,148,329.00	0.00	Exp.Téc	1			2013SP	Sede	Adquisic. Tomógrafo, equipo Rayos X y otros	185949	0.00	4,883,556
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	2151264	Hvca	00	1,405,196.00	1,405,196.00	0.00	Exp.Téc	1			2013SP	Sede	Const.infraestructura y equipamiento. Expediente observado	185928	0.00	1,472,030
			18	0.00	33,000.00	33,000.00										
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCVELICA	2108603	Angaraes	00	0.00	16,407.00	0.00	Proyecto	1	91.88%		No	Angar	Const. módulo, cerco perimét., equipam. Médico y capacitac. 1735 benefic. A.D	95273	174,582.47	1,033,632
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS MULTIDISTRITAL-CHURCAMP	2154363	Churcamp	00	0.00	4,582,659.00	4,576,658.20	Exp.Téc	1			2012SP	Sede	Adquisic.Unidades móviles implementadas, equipam. médico, mobiliario y personal especializado.	204871	0.00	7,078.924
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MULTIDISTRITAL-ANGARAES	2154364	Angaraes	00	0.00	4,582,659.00	4,576,658.20	Exp.Téc	1			2012SP	Sede	Adquisic.Unidades móviles implementadas, equipam. médico, y personal especializado. En registro format 15 y 16	205135	0.00	6,910.520
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MULTIDISTRITAL-HVCA	2154366	Hvca	00	9,771,329.00	5,787,412.00	5,781,411.95	Exp.Téc	1	100%		2012SP	Sede	Adquisic.Unidades móviles implementadas, equipam. médico, y personal especializado. En registro de formatos 15 y 16	151875	0.00	9,868.974
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS MULTIDISTRITAL - ACOBAMBA	2154361	Acobamba	00		4,582,757.00	4,576,756.30	Exp.Téc	1			2012SP	Sede	Adquisic.Unidades móviles implementadas, equipam. médico, y personal especializado.	205064	0.00	6,970.829
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO HUANCVELICA, HUANCVELICA	2155472	Hvca	00	5,369,094.00	2,019,632.00	0.00	Exp.Téc	1			No	Sede	Exped. En evaluación	190917	0.00	

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED LIRCAY DE LA RED ANGARAES	2148823	Angaraes	0		1,163,378.00	0.00	Exp.Téc	1			No	Angar	Expediente observado	155670	0.00	1,042,141
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA	2133108	Castrov	00	948,120.00	670,497.00	242,689.60						Sede	expediente aprobado	148980		951,258
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA	2133109	Castrov	00	967,255.00	440,776.00	0.00						Sede	exp aprobado	144645	14,909.60	997,834
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	2133052	Churcampa	00		1,208,914.00	0.00						Churcamp				
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA EN ZONAS RURALES DEL DPTO HVCA	2133079	Multiprov	18		5,126,640.00	49,386.00						LCP	aprob.formatos 15 y 16?	142585	49,604.44	5,724,290
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAVELICA	2153764	Hvca	00		1,000,000.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede	Exp en formulación	142357	0.00	9,838,657
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICION EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN LAS LOCALIDADES DE HVCA, ASCENSION, ACOBAMBA, CHOCLOCOCHA, CAJA, YAULI Y JULCAMARCA	2159721	Multiprov	18		794,753.00	65,050.00	POA	1				Sede	Instalac.sistema conduc.de Estrategia, y mejora de alimentac.y nutric.del menor de 5 años, 2753 benefic	148165	0.00	1,001,437.5
ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	2001621		18		197,541.00	8,600.00	Estudio	1				Sede				
ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	2001621		18		201,108.00	0.00	Estudio	1				Sede				
MMMM														S/C	0.00	
22 EDUCACION				52,609,952	70,609,306.00	2,977,008.02										
			00	52,609,952	59,686,927.00	1,117,476.21										
			13	0	0.00	0.00										
			18	0	10,922,379.00	1,859,531.81										

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION BASICA, INICIAL Y PRIMARIA, EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1 EN LA REGION HUCA	2093960	Multiprov	00	300,000.00	1,011,129.00	0.00	Proyecto	56.38%			2011CP	Sede	Implem. 237 II.Ees nivel inicial y primario con módulos educativos, 628 docentes capacitados y asistenc.técnica, capacítac.padres de familia. A.D	81326	3,853,290.00	6,046,609.10
IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HVCA	2094740	Multiprov	00	4,490,684.00	0.00	0.00						LCP	MEMO 030 GRI, HABILITA TODO PERFIL VENCIDO	70964		0.00
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	2102211	Hvca	00	8,664,924.00	3,400,000.00	0.00										
			18		19,200.00	0.00										
IMPLEMENTACION DE REDES EDUCATIVAS PARA EMPRENDER INVESTIGACIONES E INNOVACIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA	2112614	Hvca	00	2,017,487.00	2,017,487.00	0.00										
IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	2113101	Hvca	00	1,667,719.00	867,719.00	0.00										
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. PACOMARCA, DISTRITO DE PACOMARCA - HUAYTARA	2132930	Huaytará	00	288,882.00	288,882.00	0.00										
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO N° 34020 HUAYTARA	2132936	Huaytará	00	827,882.00	1,140,795.00	0.00						Huayta				
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA,	2132965	Hvca	00	2,476,134.00	1,276,134.00	0.00										
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE HUAYTARA	2134491	Huaytará	00	1,349,119.00	0.00	0.00										

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI,	2135219	Hvca	00	2,909,400.00	1,038,765.00	0.00										
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO ESPECIAL N° 35001 DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL, DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA,	2135266	Hvca	00	2,053,264.00	1,553,264.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL CCHARAHUASA ALTA	2144006	Hvca	00	276,500.00	176,500.00	0.00	Exp.Téc	1			2012CP	Sede	Exped.observado	140982	0.00	300,000
SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 306 DE CCORISOTOCOC-MANTA	2146834	Hvca	00	360,348.00	20,000.00	0.00										
CONSTRUCCION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36571 DE ÑAHUINCUCO - HUANDO	2146836	Hvca	00	281,628.00	281,628.00	0.00										
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36655 DE SAN ISIDRO DE AMPURHUAY	2152006		00	588,851.00	588,851.00	0.00										
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAJO - DISTRITO DE ACORIA	2154358	Hvca	00	1,143,572.00	843,572.00	0.00										
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 572 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE ÑAHUINCUCO, DISTRITO DE ANTA,	2154836	Acobamba	00	837,379.00	837,379.00	0.00						Acobam				
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 269 - ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS, DIST. DE ASCENSION	2216756	Hvca	00	340,538.00	340,538.00	0.00										
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO 533 -ANGELES DE CCHARAHUASA BAJA	2216890	Hvca	00	530,509.00	36,509.00	0.00										
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	2081426	Hvca	00	0.00	48,349.00	0.00	Proyecto	17.33%	17.33%		No	Sede	Obra continuíd. Concluido. 95 benefic. A.D	95778	1,273,061.00	1,419,054

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION PEDAGOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EBR EN LAS PROVINCIAS DE ANGARAES, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA.	2093961	Multiprov	00	300,000.00	560,994.00	0.00	Proyecto				2011CP	Sede	Implement.mat educativo-didáctico, mod.educac.primaria y TICS, capacit.en logros de aprendizaje, cursos de especializ. 4425 benefic. 108 Mód. en 2011.A.D	81062	1,085,905.00	6,287,588.75
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE I. E. LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO ANCO	2130492	Churcamp	00	0.00	6,356.00	0.00						Sede	Obra concluida en el 2011	163537	597,406.00	
MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA	2132992	Hvca	00	3,943,729.00	0.00	0.00	Proyecto	1	1%		2012CP	Sede	Const. Infraestruc.nueva, rehabilitac.de ambientes, mobiliario escolar, equipos educativos y complementarios. A.D	154827	91,445.26	6,347,775
			18	0.00	3,900,000.00	334,150.81										
CONST. DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CERCO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E.P. N. 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA	2095238	Hvca	18		66,942.00	45,186.10					No	Sede	Fideic.2 aulas, c.computo, direc.loza deport.SS.HH.cerco, equip. y mobiliarios. Paralizado. 66.33% avance acumul.AD.	124751	923,709.12	958,950
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA	2102464	Hvca	18	0.00	1,463.00	1,462.80					No	Sede	Obra Concluida 2011, con 85%??.	119042	1,417,093.36	1,356,212
SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MIXTO JOSE SANTOS CHOCCANO - LIRIO - ACORIA - HUANCAVELICA	2093838	Hvca	00	970,955.00	970,955.00	0.00	Proyecto	1	100%		2012SP	Sede	Obra concluida, Contrata	103318	0.00	1,311,985
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA, DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA	2124168	Angaraes	00	0.00	9,626.00	0.00	Proyecto	1	100%		No	Sede	Concluido, Const.7 aulas, S.H, amb.adm, cerco, Losa Dep.mobiliario y equipo PAD. Contrata	132960	26,192.50	2,959,146
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA LOS ÁNGELES DE CCARAHUASA - LOS ÁNGELES DE CCARAHUASA - ACORIA - Hvca	2129733	Hvca	00	0.00	30,035.00	0.00	Proyecto	1	100%		No	Sede	Concluido, Const.infraestructura, mobiliario, equipo PAD y laboratorio. 136 benefic. Contrata	146154	28,241.60	2,070,827
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY	2134074	Angaraes	18	0.00	13,183.00	0.00	Proyecto	85.41%	47.80%		No	Sede	Const. aulas, SS.HH, ambientes adm. cerco, losa, equipo PAD y material educativo y otros. 133 benefic. Contrata.	172610	58,768.15	1,726,554

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA - ATALLA, YAULI, HUANCAVELICA	2149325	Hvca	00	2,146,303.00	846,303.00	0.00	Exp.Téc	1			2012SP	Sede	Exp en evaluación	151145	0.00	2,208,109
CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA	2058063	Hvca	18	0.00	77,352.00	39,597.75	Proyecto	1	82.38%		No	Sede	Const.7 aulas, ambientes adm, losa deport, S.H, cerco perimétrico y equip.A.D	73404	137658.9	2,501,109
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2129830		00	0.00	1,000,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE N 35005 Y PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PRITE N 02 DEL DISTRITO DE LIRCAY,	2232260		18	0.00	25,514.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE N 35010 DEL DISTRITO DE PILPICHACA, HUAYTARÁ	2160333		18	0.00	16,484.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE N 35009 DEL DISTRITO DE CHURCAMPÁ	2160340		18	0.00	16,534.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS	2230593		18	0.00	70,192.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA	2216060		0	0.00	1,000,000.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N° 36788 - CUYAO, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA HVCA	2146533	Hvca	0	1,038,714.00	838,714.00	0.00	Exp.Téc	1			2012SP	Sede	Exp en evaluación de CREET	167039	0.00	1,060,843
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36322 LLALLAS ALTA - HUANDO - HVCA	2146532	Hvca	0	813,295.00	513,295.00	0.00	Exp.Téc	1			2012SP	Sede	Exp en evaluación de CREET	114034	0.00	835,476
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAVELICA	2146531	Hvca	0	1,722,260.00	822,260.00	0.00	Exp.Téc	1			2012SP	Sede	Exp en evaluación de CREET	152884	0.00	1,774,277

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36117 DE TACSANA - YAULI - HUANCAVELICA	2091466	Hvca	00	0.00	17,600.00	0.00	Proyecto	15.19%	15.19%		No	Sede	Obra concluida, const. Aulas, amb. Administ. S.H, refacción de aulas, mobiliario escolar, equipos PAD y otros. A.D	86724	967,106.00	1,242,380
FORTALECIM.DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS	2139944	Tayacaja	00	0.00	5,572.00	2,109.60	Proyecto	36.42%	36.42%			Tayaca	Obra concluida, Const. 7 aulas, 7 amb.y otros. 138 benefic. A.D	164098	1,084,259.36	1,717,374
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL AYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE SURCUBAMBA -TAYACAJA	2127644		00	0.00	3,392,049.00	0.00						Tayaca				
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E.S. MX. SEÑOR DE ATOCCASA, DISTRITO DE CHURCAMP	2095843	Churcamp	00	0.00	50,450.00	0.00	Proyecto	1	0.75%		2012SP	Churc	Const.5 Aulas, 7 amb, C.Perimét.loza dep. SS.HH.equipo PAD, mobiliario y otros.125 benefic. A.D	114596	0.00	1,512,362
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - DISTRITO DE PAUCARBAMBA	2135274	Churcamp	00	0.00	930,271.00	0.00						Churc				
SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO-TINQUERCCASA.	2132991	Hvca	00	0.00	856,094.00	86,466.22	Proyecto	1	15%		2012CP	Acobam	Obra paralizada, const.2 pabelolones, y equipamiento. 207 benefic.A.D	157253	51,100.00	2,256,094
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	2129734	Acobamba	00	0.00	3,085.00	0.00	Proyecto	67.58%	67.58%		No	Acobam	Obra concluida, Const. 6 aulas, centro cómputo y otros.A.D	91838	959,719.49	1,627,136
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA CUIÑI DEL, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	2103322	Acobamba	00	0.00	4,626.00	0.00	Proyecto	82.16%	82.16%		No	Acobam	Obra concluida, Const.3 Aulas, 10 ambientes, SS.HH, losa deport, equipamiento y otros. 53 alumnos, A.D	116138	1,019,845.58	1,659,746
SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N.36185 DE LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	2133677	Acobamba	00	0.00	1,321.00	0.00						Acobam	Obra concluida 2011	45050	917,367.67	918,690
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUC.EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES SUR	2094799	Angaraes	00	0.00	92,042.00	0.00	Proyecto	12.99%	0%		2010CP	Angar	Continuid, paralizado por corte obra, const.17 II.EES, A.D	95802	5,970,247.39	6,069,744

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	2108602	Angaraes	00	0.00	258,780.00	0.00	Proyecto	1	21.54%		2011SP	Angar	Expediente aprobado, 535 benefic.A.D	94981	46,800.00	4,027,179
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 36340 CENTRO POBLADO ALTO ANDINO DISTRITO ACORIA	2154360	Hvca	0	662,715.00	662,715.00	0.00	Exp.Téc				No	Sede	Exp en formulación	157738	0.00	688,169.88
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°36443 DEL CENTRO POBLADO PACHACCLA DISTRITO DE YAULI	2154359	Hvca	0	745,959.00	745,959.00	0.00	Exp.Téc				2012SP	Sede	Exp en evaluación CREET	160225	0.00	768,419
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330,CCOLLPACCASA, DISTRITO DE YAULI	2154897	Hvca	0	1,459,618.00	859,618.00	0.00	Exp.Téc				2012SP	Sede	En convocatorias	151305	0.00	1,502,333
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN LAS LOCALIDADES DE HUANCAVELICA, ASCENSION Y PUEBLO LIBRE, MULTIDISTRITAL, HUANCAVELICA	2151263	Hvca	00	0.00	1,000,000.00	0.00	Exp.Téc	1			2013SP	Sede	Expediente aprobado CREET	187069	0.00	7,649,348
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 735 DEL CENTRO POBLADO DE YACUYSONCCO, DISTRITO DE ACORIA	2166544		18	0.00	14,960.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N 719 DE LA LOCALIDAD DE IZCUMACHAY DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA,	2166545		18	0.00	18,328.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 722 DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE YAULI,	2166546		18	0.00	15,330.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 827 DEL CENTRO POBLADO DE CHAINAMPAMPA, DISTRITO DE ACORIA,	2164979		18	0.00	20,820.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 827 DEL CENTRO POBLADO DE TRES DE MAYO, DISTRITO DE ACORIA,	2166548		18	0.00	15,395.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 803 DEL CENTRO POBLADO DE CACHI BAJA DEL DISTRITO DE HUANDO,	2166547		18	0.00	20,000.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO	2231026		18	0.00	40,262.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2231773		18	0.00	23,257.00	0.00	Exp.Téc	1				Sede				
ESTUDIOS DE PRE INVERSION DRE	2001621		00	0.00	821,600.00	0.00	Estudios					Educac	estudios de la DRE			
ESTUDIOS DE PRE INVERSION DRE	2001621		00	0.00	30,810.00	0.00	Estudios					Educac	estudios de la DRE			
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTRO EDUCATIVO	2134742		00	0.00	2,500,454.00	0.00						Tayac				
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO TINTAY PUNCO.	2071779	Tayacaja	00	0.00	16,941.00	0.00	Proyecto	93%	81.04%			Tayac	con pto 2011, 150 benefic. A.D	78065	543,291.87	800,535
AMPLIACION, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LA I.E. Nº 36561 LECCLESPAMPA - ACOBAMBA	2133106	Acobamba	00	692,588.00	0.00	0.00	proyecto	1	5%		No	Sede	Const.6 Aulas, 2 amb.adm, losa deport.cerco perimétrico, mob.escolar , equipo Pad y otros	83829	19,981.80	1,351,968
		Acobamba	18		468,355.00	177,993.58						Sede				
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAEST. DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO	2157413	Hvca	00	1,991,456.00	0.00	0.00	proyecto	1			No	Sede	Const.15 Aulas, 6 SS.HH, Ambientes Adm.C. Computo, 1 S.S.M, Cerco perimét. Equipam. Y otros. 416 benefic. A.D	170175		2,441,456
			18	0.00	1,041,515.00	248,749.57						Sede				
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO Nº 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMPÁ,	2135242	Churcamp	00	0.00	1,280,952.00	0.00	Proyecto					Churcam	exp aprobado	155286		1,574,063
AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA	2117758	Acobamba	00	0.00	1,350,909.00	0.00						Acob				
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA	2143987	Acobamba	00	0.00	583,329.00	0.00						Acob		91820		420,233
RECONST.AMPLIAC.Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, ANCO, CHURCAMPÁ	2143147		00	0.00	1,364,578.00	0.00	Proyecto					Sede		171319		1,397,934
INSTALAC.SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS C.P Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, N.OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA	2160579		00	3,862,138.00	9,123,424.00	0.00	Proyecto					Sede		208485		9,379,211

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA	2152726	Hvca	18	0.00	1,500,000.00	259,980.50						Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 718 DEL CENTRO POBLADO DE ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA	2161389	Hvca	00	0.00	924,354.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA	2161390	Hvca	00	0.00	962,878.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA	2161391	Hvca	00	0.00	871,221.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA	2161392	Hvca	00	0.00	951,792.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA,	2161393	Hvca	00	0.00	894,795.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA,	2161394	Hvca	00	0.00	780,787.00	0.00						Sede	215510			794,095.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, HUANCAVELICA,	2161395	Hvca	00	0.00	897,043.00	0.00						Sede				
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA	2161396	Hvca	00	0.00	833,916.00	0.00						Sede	215473			848,130.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN,	2216932	Hvca	00	855,402.00	841,066.00	0.00						Sede	197876			855,401.62
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, HUAYTARA,	2162122	Huaytará	18	0.00	25,500.00	6,000.00						Sede				

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
			18	0.00	283,278.00	109,479.00						Sede				
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, HUAYTARA,	2162124	Huaytará	18	0.00	69,438.00	57,188.00						Sede				
			18	0.00	103,678.00	3,382.55										
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22572 DE CAVITUNA EN EL DISTRITO SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, HUAYTARA ,	2162125	Huaytará	18	0.00	74,797.00	0.00						Sede				
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 259 DE SACSQUERO EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, HUAYTARA,	2162123	Huaytará	18	0.00	197,083.00	113,626.09						Sede				
			18	0.00	106,256.00	0.00						Sede				
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HVCA	2145390	Hvca	18	0.00	777,263.00	97,604.43										
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36466 DEL CENTRO POBLADO DE TRES DE OCTUBRE, DISTRITO DE ACOBAMBA	2152781	Acobamba	18	0.00	1,000,000.00	57,331.01						Acobam		189566		1,473,919.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO	2134933	Hvca	18	0.00	1,800,000.00	307,799.62						Sede				
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUANCAVELICA	2130891	Hvca	00	0.00	1,107,019.00	437,837.80						Sede				
INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA	2156263	Castrov	00		1,002,838.00	198,117.37						Sede				
AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBA	2163112	Acobamba	00		1,300,000.00	392,945.22						Sede				
MNMMNMMNMM														116853	804,064.28	804,860
23 PROTECCION SOCIAL				0	208,110.00	0.00				0.00						
			18		208,110.00	0.00				0.00						
INSTALACION DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL,	2166539		18		74,171.00	0.00						Sede				

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2013

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

22/04/2013 11:53

FUNCION / PROYECTO	COD PY	LOCALIZACION	RB RO FTO	PIA	PIM	PTO EJECUTADO	U.MED	META PROG R	% AVAN.FIS	% AVAN. FINAC	RELA C. PP	U.E	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CODIG O SNIP	EJEC.ACUMU L-2007-2011	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL,	2166543		18		133,939.00	0.00										
			00	152,940,806.00	175,127,873.00	27,312,689.49		15.60		15.60						
			13	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!		#iDIV/0!						
			18	32,634,349.00	32,070,185.00	3,564,007.00		11.11		11.11						
TOTAL				185,575,155.00	207,198,058.00	30,876,696.49		14.90		14.90		14.90				