

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
S/C		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA; RUTA N° HV-116 TRAYECTORIA EMP. PE26B (REPARTICION HUARPA) - TUCSIPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - EMP.PE-28A - (JATUNCORRAL) KM 69+080	1,691,647.19	2013			-	0.00%												0.00%	CULMINADO	
				2014			-	0.00%														
98964	2134782	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY- ANGARAES	1,607,191.85	2013	660,572.85	660,572.85	100.00%		82.77%											0.00%	PARALIZADO	
				2014	946,619.00	125,485.00	13.26%	4.55%	14.92%	16.81%	15.55%	7.52%	16.96%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.36%		
85693	2191544	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N. 595 DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	1,319,908.40	2014	1,139,753.00	1,139,753.00	100.00%	100.00%	100.00%	15.16%	21.58%	17.98%	21.84%	12.91%	8.76%	1.76%					CULMINADO	
85702	2191544	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - ANGARAES - HUANCVELICA	1,037,007.80	2014	971,309.00	971,309.00	100.00%	100.00%	100.00%	15.37%	24.71%	28.68%	23.60%	7.64%							CULMINADO	
251529		MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	4,125,535.29	2014			-	27.65%									18.60%	2.59%	5.77%	0.69%	EJECUCION	
172826		CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	3,082,971.64	2014			-	73.95%									3.49%	18.53%	18.95%	27.69%	5.29%	EJECUCION
							-	0.00%														
CASTROVIRREYNA																						
143078	2113115	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	S/. 6,808,940.62	2012	3,777,355			0.00%	25.24%										0.58%	14.91%	9.75%	CULMINADO
				2013	3,799,910	5,267,056.67	138.61%	74.49%	0.70%	0.00%	21.33%	2.98%	3.04%	0.00%	17.22%	5.49%	12.70%	5.83%	5.20%			
148980	2.133108	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	951,257.64	2012	672,271.00	773,366.48	115.04%	27.21%												12.24%	14.97%	CULMINADO
				2013	675,759.00	102,699.66	15.20%	72.79%	27.70%	16.23%	8.90%	8.24%	11.72%	0.00%								
144645	2.133109	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	997,833.94	2012	702,646.00	922,642.44	131.31%	29.12%												13.95%	15.17%	CULMINADO
				2013	687,405.00	922,642.44	134.22%	70.88%	1.00%	8.51%	0.00%	36.49%	24.88%									
209761	2.156263	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	2,114,015.44	2013	2,055,062.00	2,013,165.34	97.96%	100.00%	9.70%	0.00%	0.00%	17.59%	19.37%	14.34%	14.97%	12.01%	12.02%				CULMINADO	
216430	2212027	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACIÓN Y MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	3,072,027.45	2014	1,215,103.00		0.00%	97.39%			20.00%	20.30%	22.39%	16.23%	8.27%	3.10%	0.00%	0.00%	3.73%	3.37%	CULMINADO	
192755		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	3,253,069.58	2014			-	100.00%						18.95%	11.86%	20.29%	22.74%	21.90%	4.26%		CULMINADO	
247126	2176893	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE ANGASMARCA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	2,914,451.74	2014	15,781.00		0.00%	100.00%						14.46%	23.37%	30.81%	12.18%	0.00%	19.17%		CULMINADO	

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
247126		INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO UPRAAGA EN EL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	411,310.94	2014			-	68.78%														68.78%	EJECUCIÓN	
189308		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	3,285,891.92	2014			-	0.00%															NO INICIADO	
254783		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,192,451.28	2014			-	0.00%															NO INICIADO	
							-	0.00%																
CHURCAMP																								
142648	2112381	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	S/. 2,440,111.04	2012	2,414,321			0.00%	98.98%				6.25%	12.49%	19.07%	20.27%	22.20%	8.29%	8.44%	1.98%	0.00%		PARALIZADO	
				2013	70,881	2,222,601.91	3135.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2014	15,690	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
82039	2093971	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	S/. 2,953,915.55	2012	1,762,517			0.00%	43.95%				9.47%	3.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.86%	1.61%	PARALIZADO	
				2013	733,981	1,253,280.34	170.75%	7.78%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.16%	3.19%	0.00%	0.00%				
				2014	3,501	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										
101953	2110567	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	S/. 7,392,119.16	2012	8,186,076	2,512,211.16	30.69%	38.49%						2.02%	4.44%	3.42%	4.11%	8.53%	6.63%	9.33%			CULMINADO	
				2013	2,678,848	2,558,724.83	95.52%	39.20%	9.96%	0.00%	0.00%	10.95%	8.50%	3.67%	6.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
				2014	1,582,500	1,463,845.00	92.50%	22.31%	0.00%	0.00%	0.00%	9.42%	12.89%											
201357		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICHCANCHA - PUTACCA - CARHUAC - ANTIPAHUASIN - PITECC - PUCARAPATA - ACOGRA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	S/. 6,186,235.18	2014				-	0.23%									0.23%						EJECUCION
103491		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	12,001,414.17	2012	9,075,381.00	4,994,227.09	55.03%	55.79%										10.23%	19.96%	17.95%	7.65%		CULMINADO	
				2013	6,405,079.50	6,194,802.50000	96.72%	44.21%	0.00%	0.00%	0.00%	13.99%	18.47%	10.88%	0.87%									
103491		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	13,684,343.01	2012	9,075,381.00	6,704,113.94000	73.87%	31.00%										0.41%	3.36%	13.16%	14.07%		CULMINADO	
				2013	6,405,079.50	8,204,883.37	128.10%	68.65%	1.54%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.81%	11.99%	23.55%	16.22%	3.10%					
171319		RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP	2,340,087.40	2013	1,364,578.00	1,700,761.58	124.64%	100.01%										9.59%	9.75%	9.86%			CULMINADO	
				2014	1,085,089.00	856,842.00	78.97%		7.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.18%	7.91%	7.74%	7.20%	8.56%	10.50%	7.32%				
S/C		MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA EMP. PE.S (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA KM 43+300	1,140,007.98	2013				-	100.00%												15.26%	21.51%	CULMINADO	
				2014				-		20.25%	31.57%	11.41%												
160277		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP - HUANCAMELICA	2,051,794.66	2014	987,200.00	1,492,627.15	151.20%	76.81%	7.10%	6.66%	11.06%	11.17%	3.51%	0.00%	0.00%	0.00%	12.19%	7.69%	17.42%	0.00%		PARALISADO		

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
140407	2157414	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA	S/. 206,474.67	2013	66,913	167,034.93	249.63%	100.00%	57.24%	42.76%												CULMINADO
146206	2145390	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36475 SAN GERÓNIMO - HUANCVELICA	S/. 1,090,769.27	2013	976,245	1,199,529.20	122.87%	127.14%	5.43%	23.33%	18.27%	17.04%	15.71%	12.55%	1.45%	5.11%	0.00%	28.26%				CULMINADO
153196	2132965	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/. 3,913,428.13	2013	2,669,677	2,707,502.98	101.42%	65.47%					4.92%	6.08%	10.16%	11.18%	9.06%	5.53%	13.21%	5.33%	EJECUCION	
				2014	1,270,727	1,198,465.54	94.31%	24.69%	4.18%	6.05%	2.31%	7.01%	3.58%	1.56%								
122329	2102211	MEJORAMIENTO , SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	S/. 6,568,474.31	2013	4,734,760	4,644,656.38	98.10%	66.14%					2.36%	6.19%	10.94%	9.73%	9.44%	10.44%	8.60%	8.44%	CULMINADO	
				2014	2,442,328	2,442,328.00	100.00%	49.46%	9.76%	10.98%	8.80%	9.94%	9.98%									
193237	2205232	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA	S/. 1,478,997.42	2013	923,746	915,287.93	99.08%	62.55%					4.74%	7.50%	13.29%	11.91%	7.66%	5.83%	11.62%	CULMINADO		
				2014	574,252	915,287.93	159.39%	37.45%	12.15%	16.40%	8.90%											
152884		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCVELICA	S/. 2,240,622.44	2013	1,060,970	1,144,123.36	107.84%	51.47%								7.86%	14.13%	9.48%	9.48%	10.52%	EJECUCION	
				2014	1,127,635	1,146,584.00	101.68%	45.81%	7.49%	0.00%	0.00%	13.98%	14.39%	9.95%								
273566		RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/. 118,602.38	2013	25,580	39,364.13	153.89%	32.19%													32.19%	CULMINADO
				2014	133,346	133,346.00	100.00%	67.81%	40.88%	17.09%	0.00%	0.00%	5.12%	4.72%								
190917		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/. 5,794,630.96	2013	1,023,517	237,282.71	23.18%	7.78%												4.03%	3.75%	EJECUCION
				2014	4,731,482	3,524,860.00	74.50%	26.48%	3.04%	6.23%	7.06%	8.00%	2.05%	0.10%								
255119		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 36001 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/. 3,256,323.25	2014	2,710,471	2,609,287.00	96.27%	61.37%	5.13%	8.57%	15.25%	12.04%	9.54%	10.84%							EJECUCION	
190573		INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	S/. 733,681.85	2014	733,682	733,682.00	100.00%	100.00%	35.83%	35.43%	14.05%	14.34%	0.35%								CULMINADO	
261399		MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS II.EE. INICIAL EN LA REGION DE HUANCVELICA	S/. 7,846,049.01	2014	6,557,040		0.00%	14.00%						14.00%							EJECUCIÓN	
261473		MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS II.EE., DEL NIVEL PRIMARIA DE LA REGION HUANCVELICA	S/. 23,598,386.73	2014	20,045,675		0.00%	14.00%						14.00%							EJECUCIÓN	
261493		MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, DE LA EBR, DE LA REGION HUANCVELICA	S/. 17,119,206.21	2014	13,941,972		0.00%	14.00%						14.00%							EJECUCIÓN	
162393		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE MOYOCANCHA DE LA COMUNIDAD DE MATIPACANA - DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	S/. 219,353.63	2014	224,394	224,394.00	100.00%	100.00%							25.65%	28.69%	38.43%	7.23%				CULMINADO

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
154891		MEJORAMIENTO DE MINI REPRESA EN LA LAGUNA YANACOCCHA Y CANALES DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCUCUCHO - YANACOCCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA-HUANCAVELICA	S/. 472,090.46	2014	203,607		0.00%	0.00%															INICIO EN JULIO	
142357		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAVELICA	S/. 9,729,942.27	2014	2,500,000	568,425.00	22.74%	0.00%															INICIO JULIO	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36401 DEL CENTRO POBLADO DE LLACÁN – ACORIA – HUANCAVELICA – HUANCAVELICA	S/. 1,265,986.66	2014				29.89%							5.09%	5.07%	19.73%						EN EJECUCION	
113995	2.107874	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA	6,327,552.16	2012	6,240,213.00	5,560,262.26	89.10%	82.82%							16.43%	15.43%	12.44%	10.62%	0.00%	8.44%	17.34%	2.12%	RESOLUCION DE CONTARTO SE EJECUTARA POR AD	
				2013	20,245.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2014		0.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
171338	2.138984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	1,461,536.14	2012	1,483,737.00	1,064,088.36	71.72%	91.46%							8.09%	24.42%	26.73%	13.56%	10.78%	7.88%	0.00%		CULMINADO	
				2013	9,832.00	70,957.74	721.70%	12.51%	6.53%	5.98%														
184161	2.147852	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	5,989,974.50	2012	3,267,909.00	5,287,682.46	161.81%	55.39%											29.65%	25.74%	0.00%		PARALIZADO	
				2013	2,433,339.00	300,767.21	12.36%	41.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.81%	7.26%	7.17%	9.72%	4.98%	2.98%	2.22%	0.00%				
				2014	360,253.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
92753	2.081861	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	3,217,165.46	2012	1,710,084.00	358,388.16	20.96%	40.59%														22.82%	17.77%	CULMINADO
				2013	1,144,893.00	2,768,526.10	241.82%	58.31%	0.00%	0.00%	0.00%	30.64%	3.89%	1.43%	0.00%	7.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.37%		
				2014	1,144,893.00	2,768,526.10	241.82%	1.10%	1.10%															
161617	2.136956	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUCC, DISTRITO DE ACORIA-HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	2,091,753.29	2012	2,024,560.00	1,918,140.39	94.74%	95.12%											34.95%	35.91%	24.26%		CULMINADO	
				2013	92,587.00		0.00%	4.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.88%											
56515	2.047712	CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	2,509,461.77	2012	2,440,906.00	1,836,258.52	75.23%	53.46%											15.56%	29.63%	8.27%		CULMINADO	
				2013	564,930.00	463,014.74	81.96%	42.87%	18.09%	1.24%	4.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.46%		
110424	2.105225	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	1,521,981.30	2012	1,502,727.00	692,633.27	46.09%	47.82%											9.97%	20.58%	17.27%		CULMINADO	
				2013	772,808.00	719,412.00	93.09%	52.17%	4.17%	0.00%	0.00%	8.75%	22.31%	16.93%										
133337	2.128273	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	1,851,157.00	2012	1,851,257.00	1,232,511.66	66.58%	70.66%											27.42%	23.74%	19.50%		CULMINADO	
				2013	590,088.00	1,744,900.22	295.70%	32.62%	20.03%	0.00%	12.59%													
142906	2.134933	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	2,662,200.35	2012	444,209.00	434,410.34	97.79%	16.91%														16.91%	PARALIZADO	
				2013	1,546,034.00	1,494,650.894	96.68%	58.98%	4.32%	8.14%	2.24%	5.51%	10.52%	7.80%	5.49%	12.21%	1.19%	0.57%	0.99%	0.00%				
				2014		0.000	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
178041	2.152726	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	2,967,084.54	2012	1,027,208.00	1,026,907.190	99.97%	20.96%														20.96%	CULMINADO	
				2013	1,573,437.00	1,487,860.41	94.56%	79.04%	5.24%	6.39%	8.92%	9.30%	8.27%	8.64%	10.14%	9.68%	1.24%	6.33%	4.89%					

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
164737	2.130891	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAMELICA	1,326,927.07	2012	202,378.00	194,707.55	96.21%	15.84%														15.84%	CULMINADO	
				2013	1,084,227.00	1,034,641.21	95.43%	84.16%	23.38%	11.62%	16.02%	29.51%	3.63%											
192315	2.15073	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,375,933.84	2013	2,241,499.00	2,186,372.98	97.54%	100.00%	14.86%	28.64%	16.40%	20.42%	8.36%	11.32%									CULMINADO	
220663	2.161395	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	954,658.39	2013	897,043.00	873,248.40	97.35%	100.00%				8.04%	12.67%	12.87%	25.11%	16.46%	24.85%						CULMINADO	
220732	2.161392	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,350,909.49	2013	951,792.00	710,265.02	74.62%	100.00%				8.55%	8.10%	6.97%	8.58%	4.87%	0.35%	7.55%	55.03%	0.00%			CULMINADO	
224276	2.16139	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,269,675.50	2013	1,183,892.00	1,130,140.63	95.46%	100.00%					10.44%	23.65%	25.41%	20.82%	15.20%	4.49%					CULMINADO	
197876	2.216932	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,053,609.64	2013	841,066.00	805,282.10	95.75%	83.52%					11.87%	8.41%	15.33%	8.10%	13.12%	14.17%	12.52%				CULMINADO	
				2014	318,777.00	158,972.02	49.87%	16.48%	4.63%	9.50%	2.35%													
218078	2.161393	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,242,095.70	2013	1,214,902.00	1,170,923.38	96.38%	100.00%					30.97%	26.73%	17.47%	10.48%	14.34%						CULMINADO	
215510	2.161394	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,110,388.35	2013	1,084,355.00	1,042,660.35	96.15%	100.00%					16.39%	34.63%	32.64%	16.34%	0.00%						CULMINADO	
217856	2.161391	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,120,272.43	2013	871,221.00	1,037,002.42	119.03%	100.00%					8.18%	26.04%	22.58%	14.69%	13.57%	14.94%					CULMINADO	
215473		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,352,957.73	2013			-	100.00%							15.24%	4.85%	23.54%	32.45%	12.50%	11.42%			CULMINADO	
185928	2.151264	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA	1,959,715.75	2013	1,911,966.00	1,853,014.27	96.92%	100.00%					2.60%	35.99%	56.29%	5.11%							CULMINADO	
167513		SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36019 DE MUQUECC BAJO – DISTRITO DE ACORIA	1,543,069.45	2013	1,023,317.00	1,292,168.51	126.27%	88.66%								30.08%	26.35%	10.01%	13.11%	9.11%			EJECUCION	
217812		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 718 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,314,493.54	2013	924,890.00	125,370.55	13.56%	10.20%					10.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		PARALIZADO
				2014					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
151145		AMPLIACION Y NEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, HUANCAMELICA	3,038,363.32	2013	5,460.00	0.00	0.00%	85.32%														0.00%	PARALIZADO	
				2014	1,697,549.00	1,542,582.00	90.87%		6.60%	8.71%	19.15%	14.12%	17.07%	12.05%	7.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
208485		INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	9,983,511.91	2013	1,894,071.00	1,893,371.01	99.96%	88.68%													18.67%	EJECUCION
				2014	7,252,406.00	5,182,726.40	71.46%		13.44%	11.53%	10.98%	7.73%	10.26%	4.77%	3.80%	2.79%	2.96%	1.30%	0.46%	0.00%		
167259		CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	1,211,531.68	2014	600,000.00	587,724.75	97.95%	65.18%		11.02%	9.92%	9.82%	21.07%	13.35%	0.00%	0.00%	0.00%					PARALIZADO
243719		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	1,115,233.20	2013	2,365.00	190,104.89	8038.26%	17.71%													17.71%	CULMINADO
				2014	1,104,082.00		0.00%	82.29%	28.91%	27.87%	25.51%											
253717		INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	17,014,790.54	2014	7,319,458.00	7,708,858.42	105.32%	62.72%	2.52%	2.96%	3.05%	11.94%	6.56%	5.52%	6.80%	9.68%	2.13%	2.80%	8.76%		EJECUCIÓN	
248702		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 36322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	1,833,657.45	2014	720,772.00	1,302,388.05	180.69%	83.90%			30.22%	24.08%	12.15%	8.80%	1.65%	3.45%	3.55%					EJECUCIÓN
185979		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	9,868,085.16	2014	2,089,044.00	810,449.16	38.80%	100.00%		9.14%	35.44%	32.54%	22.88%									CULMINADO
				2014			-	0.00%						0.00%								PROCESO CONV.
				2014			-	0.00%						0.00%								PROCESO CONV.
216382		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 724 DE LA LOCALIDAD DE QUISHUARPAMPA, CCASAPATA, YAULI, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA	1,159,618.98	2014	236,980.00	505,419.09	213.27%	100.00%				20.77%	13.68%	12.63%	35.48%	17.44%						CULMINADO
160225		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACLLA - YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	1,075,356.74	2014	430,143.00	416,663.26	96.87%	100.00%					13.11%	27.96%	12.33%	10.05%	10.12%	6.48%	13.32%	6.64%		CULMINADO
177074		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	4,871,276.14	2014		833,232.41	-	62.04%							18.25%	14.84%	5.38%	11.25%	3.82%	0.00%	8.50%	EJECUCIÓN
151305		ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36330, CCOLLPACCASA, YAULI, HUANCAVELICA.	1,935,507.24	2014	422,790.00	228,379.98	54.02%	77.36%							12.51%	14.69%	20.01%	15.86%	6.51%	7.78%		EJECUCIÓN
191476		MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO CCARHUACC LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA	2,312,911.92	2014	25,165.00	402,907.65	1601.06%	100.00%							18.57%	19.09%	21.15%	25.78%	15.41%			CULMINADO
187024		MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO-PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA/ KM 26+282	4,755,232.50	2014	567,673.26		0.00%	47.41%							12.82%	18.10%	7.12%	4.81%	4.56%			EJECUCIÓN
171903		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	2,427,027.55	2014	1,443.00	224,487.76	15557.02%	89.40%							9.70%	9.65%	15.86%	17.51%	17.55%	7.47%	11.66%	EJECUCIÓN
219969		CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TINYACLLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	2,519,892.50	2014	7,957.00	417,014.91	5240.86%	100.00%							17.13%	19.20%	26.81%	21.86%	9.81%	1.92%	3.27%	CULMINADO

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
213104		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION, DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,253,783.67	2014			-	100.01%						12.48%	20.78%	20.45%	15.30%	13.56%	17.44%		CULMINADO	
142052		IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,031,835.98	2014	383,641.00	23,541.00	6.14%	34.23%						0.00%	0.00%	0.00%	23.46%	0.00%	0.00%	10.77%	PARALIZADO	
142052		CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	3,030,075.77	2014	517,832.00		0.00%	49.47%								13.86%	13.47%	10.66%	11.47%	0.01%	PARALIZADO	
242089		REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,672,339.53	2014			-	33.09%								4.31%	12.72%	12.18%	3.88%		EJECUCION	
240232		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHI ALTA DISTRITO DE HUANDO PROV Y DPTO DE HUANCAMELICA	0.00	2014			-	38.11%										26.77%	10.17%	1.17%	EJECUCION	
235057		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E AGROPECUARIO SILVA, DEL CP. DE SILVA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,681,560.41	2014			-	29.54%											20.93%	8.61%	EJECUCION	
192714		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	965,149.45	2014			-	50.73%								3.10%	15.75%	13.32%	18.56%		EJECUCION	
166926		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 239 - MUQUECC BAJO	802,751.90	2014			-	58.34%										20.71%	28.55%	9.08%	NO INICIADO	
157919		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36655 DE SAN ISIDRO DE AMPURHUAY	757,740.52	2014			-	39.43%											29.28%	10.15%	EJECUCION	
19350		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, REGION HUANCAMELICA	2,038,968.16	2014			-	0.00%													NO INICIADO	
240057		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	4,066,383.49	2014			-	1.17%												1.17%	EJECUCION	
167039		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 36788 - CUYAO, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,816,476.61	2014			-	0.00%														
253924		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 931 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOPA DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,132,377.57	2014			-	12.96%												12.96%	EJECUCION	
							-	0.00%														
HUAYTARA									-	0.00%												
131362	2106489	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCAMELICA	S/. 1,427,824.87	2012	1,147,031	717,114.11	62.52%	55.50%						10.28%	10.07%	5.21%	5.10%	7.47%	12.05%	5.32%	CULMINADO	
				2013	454,848	583,296.8	128.24%	44.50%	4.00%	3.94%	1.35%	0.41%	9.31%	7.96%	17.53%							

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
forsur 234258	2162122	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	308,778.39	2013	301,278.00	0.00	0.00%	100.00%	20.46%	24.57%	14.09%	18.21%	22.67%									CULMINADO
forsur	2163250	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	738,887.38	2013	577,319.00	0.00	0.00%	95.18%			11.94%	8.43%	7.63%	0.00%	15.80%	12.96%	0.00%	14.20%	24.22%			CULMINADO
forsur 234261	2162125	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	173,594.89	2013	170,595.00	0.00	0.00%	100.00%	60.64%	18.70%	20.66%											CULMINADO
forsur 234259	2162123	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSAQUERO	303,338.83	2013	297,714.00	0.00	0.00%	100.00%	50.96%	34.15%	14.89%											CULMINADO
forsur 234260	2162124	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	173,115.95	2013	169,824.00	0.00	0.00%	100.00%	76.24%	23.76%												CULMINADO
forsur		RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	599,856.06	2013	594,356.00	0.00	0.00%	100.00%				20.75%	11.06%	14.24%	23.14%	19.45%	11.36%					CULMINADO
N/C 80278	2072616	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA"	5,947,741.29	2012	6,235,048.00	4,143,447.16	66.45%	76.45%									39.56%	9.45%	14.68%	12.76%		CULMINADO
				2013	1,313,688.00	1,276,264.4	97.15%	23.56%	0.00%	0.00%	0.00%	8.94%	8.03%	0.00%	6.59%							CULMINADO
114863		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, REGION HUANCAMELICA	3,673,427.31	2013	1,572,704.00	2,473,899.73	157.30%	70.96%								17.67%	16.11%	10.30%	12.18%	14.70%		CULMINADO
				2014	1,062,517.00	1,062,517.00	100.00%	29.04%	14.90%	7.26%	6.88%											CULMINADO
182203		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	1,905,416.90	2014	1,236,894.00	1,621,735.98	131.11%	100.00%	7.61%	14.67%	23.38%	17.33%	17.91%	9.56%	9.54%							CULMINADO
260619		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA	2,609,186.96	2014		115,431.20	-	85.00%						4.64%	16.13%	5.76%	6.55%	21.63%	28.22%	2.06%		EJECUCIÓN
		INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAMELICA	776,820.55	2014				73.71%							26.53%	11.21%	15.70%	4.27%	16.00%			EJECUCIÓN
								-														
								0.00%														
TAYACAJA																						
								-														
123891	2.106266	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA - HUANCAMELICA	3,095,228.11	2012	3,099,021.00		92.24%	199.32%	99.66%						20.80%	10.30%	17.20%	24.21%	14.01%	13.14%		CULMINADO
				2013	1,313,688.00	2,858,434.31	0.00%	99.66%	99.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				CULMINADO
129441	2.118561	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,029,743.35	2012	151,707.00	151,206.75	99.67%	17.96%													17.96%	CULMINADO
				2013	744,776.00	690,582.34	92.72%	82.04%	11.17%	0.00%	0.00%	19.25%	0.00%	10.74%	24.28%	16.60%						CULMINADO
129249	2.123924	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	985,819.72	2013	282,979.00	712,580.25	251.81%	100.00%	28.76%	24.84%	0.00%	16.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.51%				CULMINADO
S/C		MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	145,512.18	2012	145,512.18	145,512.18	100.00%	100.00%										52.42%	47.58%			CULMINADO
184077		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	3,884,129.03	2014	534,085.00	561,274.40	105.09%	70.41%	4.75%	0.00%	0.00%	0.00%	4.12%	6.24%	11.64%	13.21%	4.71%	7.51%	11.75%	6.48%		EJECUCIÓN

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP				
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
185949		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	5,186,381.08	2014	1,333,744.38	1,333,744.38	100.00%	100.00%	6.38%	21.43%	19.01%	32.55%	20.63%								CULMINADO				
				CONT. OBRA																				INSTALACION	
				2014	313,900.00					0.00%					0.00%										INSTALACION
				MAMOGRAFIA																					INSTALACION
				2014	247,500.00					0.00%					0.00%										INSTALACION
																						INSTALACION			
																						INSTALACION			
																						INSTALACION			
																						INSTALACION			
																						INSTALACION			
176956		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	6,102,177.42	2014	271,339.00	271,339.00	100.00%	50.71%				4.25%	6.20%	10.85%	14.08%	10.35%	4.75%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	EJECUCION			
265347		MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLHUAYOCC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,470,534.73	2014	288,214.00	697,223.21	241.91%	92.68%				7.04%	29.85%	14.37%	18.80%	22.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	PARALIZADO			
190518		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,844,953.24	2014		339,492.33	-	100.00%					4.07%	15.20%	11.60%	14.89%	18.01%	30.37%	5.86%			CULMINADO			
234777		MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	4,408,265.93	2014	802,613.00	197,475.11	24.60%	23.31%						4.92%	11.95%	6.44%	0.00%					EJECUCION			
214878		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,930,666.39	2014	772,267.00	67,563.46	8.75%	45.84%						4.93%	8.39%	20.76%	10.04%	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	PARALIZADO			
214878		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA	3,435,354.20	2014			-	24.06%									0.00%	0.00%	10.70%	10.63%	2.73%	EJECUCION			
285659		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	2,313,479.03	2014			-	37.74%								9.33%	12.85%	13.86%	1.48%	0.22%		EJECUCION			
180685		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ISTAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,317,346.30	2014			-	88.27%							3.04%	23.63%	19.64%	5.89%	32.62%	3.45%		EJECUCION			
191993		CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	3,442,247.17	2014			-	14.02%										5.28%	6.95%	1.79%		EJECUCION			
148871		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRORRED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	937,894.71	2014			-	31.52%										7.26%	24.26%			EJECUCION			
279615		INSTALACION , FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE ÑAHUIMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	2,205,220.79	2014			-	12.76%									7.70%	5.06%				EJECUCION			

