

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL PRIMER TRIMESTRE 2016 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

| Código | | Denominación | Monto de la Viabilidad | Años | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA | | | | | | | | | | | | ESTADO DE PIP |
|-----------------|----------|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|---------------|
| SNIP | DGPP | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| ACOBAMBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83762 | 2.112466 | AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA | 2,503,119.42 | 2013 | 100.00% | 12.69% | 3.92% | 20.09% | 22.06% | 6.39% | 12.43% | 7.70% | 12.08% | 0.00% | 2.63% | | LIQ. DE CONTRATO LIQ. CONSULTOR | |
| 206968 | 2216060 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA | 3,001,645.74 | 2013 2014 | 100.00% | | | | | | | | 3.36% | 10.79% | 8.25% | 17.61% | 12.14% | CULMINADO |
| S/C | | MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° HV-106 TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) ANDABAMBA - EMP. HV-105 (DV. ANDABAMBA) | 632,503.51 | 2012 2013 | 100.00% | | | | | | | | | | | | 4.50% | CULMINADO |
| 181186 | 2141284 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE MAYUNMARCA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA | 2,537,019.48 | 2014 2015 | 100.00% | | | | | | | 7.70% | 19.00% | 15.21% | 12.63% | 3.94% | 2.69% | CULMINADO |
| 251988 | 2191298 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 1,272,747.75 | 2014 2015 | 100.00% | | | | | | | | | | | 17.80% | 17.34% | CULMINADO |
| 253437 | 2191134 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 849 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PANTACANCHA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 1,409,781.40 | 2015 2016 | 73.31% | | | | | | | | | | | 5.00% | 10.00% | EJECUCION |
| 248280 | 2173523 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 5,407,635.04 | 2015 2016 | 82.35% | | | | | | | | | | | | 13.43% | EJECUCION |
| ANGARAES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124042 | 2.106268 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORRED SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 1,081,008.82 | 2012 2013 | 100.00% | | | | | | | | 15.46% | 22.62% | 22.00% | 11.83% | 13.93% | CULMINADO |

| Código | | Denominación | Monto de la Viabilidad | Años | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA | | | | | | | | | | | | ESTADO DE PIP |
|-----------------------|----------|---|------------------------|------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| SNIP | DGPP | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| CASTROVIRREYNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148980 | 2.133108 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 951,257.64 | 2012 | 100.00% | | | | | | | | | | | 12.24% | 14.97% | CULMINADO |
| | | | | 2013 | | 27.70% | 16.23% | 8.90% | 8.24% | 11.72% | 0.00% | | | | | | | |
| 144645 | 2.133109 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 997,833.94 | 2012 | 100.00% | | | | | | | | | | | 13.95% | 15.17% | CULMINADO |
| | | | | 2013 | | 1.00% | 8.51% | 0.00% | 36.49% | 24.88% | | | | | | | | |
| 209761 | 2.156263 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 2,114,015.44 | 2013 | 100.00% | 9.70% | 0.00% | 0.00% | 17.59% | 19.37% | 14.34% | 14.97% | 12.01% | 12.02% | | | | CULMINADO |
| 216430 | 2212027 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 3,072,027.45 | 2014 | 100.00% | | | 20.00% | 20.30% | 22.39% | 16.23% | 8.27% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 3.73% | 3.37% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 2.61% | | | | | | | | | | | | |
| 192755 | 2216176 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOCC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 3,253,069.58 | 2014 | 100.00% | | | | | | 18.95% | 11.86% | 20.29% | 22.74% | 21.90% | 4.26% | | CULMINADO |
| 247126 | 2176893 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE ANGASMARCA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 2,914,451.74 | 2014 | 100.00% | | | | | | 14.46% | 23.37% | 30.81% | 12.18% | 0.00% | 19.17% | | CULMINADO |
| 247126 | 2096763 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO UPRAGA EN EL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 411,310.94 | 2014 | 68.78% | | | | | | | | | | | | 68.78% | PARALIZADO |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| 189308 | 2230099 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 3,285,891.92 | 2015 | 49.14% | | | | | | | | | | | | 26.05% | EJECUCIÓN |
| | | | | 2016 | | 2.27% | 10.27% | 10.55% | | | | | | | | | | |
| 254783 | 2191299 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 1,192,451.28 | 2014 | 16.84% | | | | | | | | | | | | 3.45% | EJECUCIÓN |
| | | | | | | 9.43% | 2.17% | 1.79% | | | | | | | | | | |
| 273703 | 2192212 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION DE NIVEL PRIMARIO N° 36596 - YANARUMI - CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 1,441,836.91 | 2016 | 43.59% | 12.24% | 18.45% | 12.90% | | | | | | | | | | NO INICIADO |

| Código | | Denominación | Monto de la Viabilidad | Años | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA | | | | | | | | | | | | ESTADO DE PIP | |
|-----------------|---------|--|------------------------|------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| SNIP | DGPP | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| CHURCAMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103491 | 2111495 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA | 12,001,414.17 | 2012 | 100.00% | | | | | | | | | | 10.23% | 19.96% | 17.95% | 7.65% | CULMINADO |
| | | | | 2013 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.99% | 18.47% | 10.88% | 0.87% | | | | | | | |
| 103491 | 2111495 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC | 13,684,343.01 | 2012 | 99.65% | | | | | | | | | | 0.41% | 3.36% | 13.16% | 14.07% | CULMINADO |
| | | | | 2013 | | 1.54% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.81% | 11.99% | 23.55% | 16.22% | 3.10% | | | |
| 171319 | 2143147 | RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP | 2,340,087.40 | 2013 | 100.00% | | | | | | | | | | | 9.59% | 9.75% | 9.86% | CULMINADO |
| | | | | 2014 | | 7.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.18% | 7.91% | 7.74% | 7.20% | 8.56% | 10.50% | 7.31% | | |
| S/C | | MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE.S (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA KM 43+300 | 1,140,007.98 | 2013 | 100.00% | | | | | | | | | | | | 15.26% | 21.51% | CULMINADO |
| | | | | 2014 | | 20.25% | 31.57% | 11.41% | | | | | | | | | | | |
| 160277 | 2135248 | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA | 2,051,794.66 | 2014 | 91.11% | 7.10% | 6.66% | 11.06% | 11.17% | 3.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.19% | 7.69% | 17.42% | 0.00% | PARALIZADO | |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.66% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 0.00% |
| 161786 | 2149559 | IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | 1,317,055.19 | 2014 | 100.00% | | | | 25.91% | 15.54% | 19.57% | 27.46% | 11.52% | | | | | | CULMINADO |
| 190234 | 2212413 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I Nº 769 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA | 784,334.42 | 2014 | 100.00% | | | | | 9.02% | 19.60% | 15.26% | 34.02% | 22.09% | | | | | CULMINADO |
| 193766 | 2210936 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA-CARHUANCHO-CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP - HUANCVELICA | 3,769,509.70 | 2014 | 100.00% | | | | | | | 4.24% | 6.45% | 5.18% | 21.31% | 3.40% | 0.00% | CULMINADO | |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.16% | 11.85% | 26.41% | | | | | | | |
| 186763 | 2207872 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP - HUANCVELICA | 962,493.80 | 2015 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | NO INICIADO |
| 251840 | 2178922 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 926 DEL CENTRO POBLADO DE C CARHUACATA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | 1,029,526.61 | 2014 | 93.27% | | | | | | | | | | | | | 0.00% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 18.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.46% | 43.46% | 10.17% | | | | | | |

| Código | | Denominación | Monto de la Viabilidad | Años | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA | | | | | | | | | | | | ESTADO DE PIP | |
|--------|---------|---|------------------------|------|-------------|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| SNIP | DGPP | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| 177074 | 2157942 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 4,871,276.14 | 2014 | 100.00% | | | | | | 18.25% | 14.84% | 5.38% | 11.25% | 3.82% | 0.00% | 8.50% | CULMINADO | |
| | | | | 2015 | | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 30.31% | | | | | | | | | |
| 151305 | 2154897 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, CCOLLPACCASA, YAULI, HUANCAMELICA. | 1,935,507.24 | 2014 | 96.82% | | | | | | 12.51% | 14.69% | 20.01% | 15.86% | 6.51% | 7.78% | 0.00% | EJECUCIÓN | |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.73% | 7.72% | | | |
| 191476 | 2155461 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO CCARHUACC LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA | 2,312,911.92 | 2014 | 100.00% | | | | | | 18.57% | 19.09% | 21.15% | 25.78% | 15.41% | | | CULMINADO | |
| 187024 | 2213241 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO-PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA(KM 26+282) | 4,755,232.50 | 2014 | 85.55% | | | | | | 12.82% | 18.10% | 7.12% | 4.81% | 4.56% | 0.06% | 0.00% | EJECUCIÓN | |
| | | | | 2015 | | 3.64% | 3.02% | 0.00% | 11.84% | 6.85% | 12.73% | | | | | | | | |
| 171903 | 2231026 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 2,427,027.55 | 2014 | 100.00% | | | | | | 9.70% | 9.65% | 15.86% | 17.51% | 17.55% | 7.47% | 11.66% | CULMINADO | |
| | | | | 2015 | | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | | | | | | | | | |
| 219969 | 2207068 | CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TINYACLLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA | 2,519,892.50 | 2014 | 100.00% | | | | | | 17.13% | 19.20% | 26.81% | 21.86% | 9.81% | 1.92% | 3.27% | CULMINADO | |
| 213104 | 2214550 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION, DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA | 2,253,783.67 | 2014 | 100.01% | | | | | | 12.48% | 20.78% | 20.45% | 15.30% | 13.56% | 17.44% | | CULMINADO | |
| 142052 | 2113101 | IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 2,031,835.98 | 2014 | 92.02% | | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.46% | 0.00% | 0.00% | 10.77% | CULMINADO | |
| | | | | 2015 | | 4.73% | 7.17% | 12.71% | 9.38% | 13.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 2.94% | | |
| 142052 | 2113101 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA | 3,030,075.77 | 2014 | 100.00% | | | | | | | | | 13.86% | 13.47% | 10.66% | 11.47% | 0.01% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.92% | 15.99% | 15.62% | | | | | | | | |
| 242089 | 2226716 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA | 2,672,339.53 | 2014 | 100.00% | | | | | | | | | 4.31% | 12.72% | 12.18% | 3.88% | 0.00% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 9.50% | 24.68% | 11.74% | 15.66% | 5.33% | | | | | | | | |

| Código | | Denominación | Monto de la Viabilidad | Años | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA | | | | | | | | | | | | ESTADO DE PIP | | |
|-----------------|----------|---|------------------------|------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------------|
| SNIP | DGPP | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | | |
| TAYACAJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123891 | 2.106266 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA | 3,095,228.11 | 2012 | 100.00% | | | | | | | 20.80% | 10.30% | 17.20% | 24.21% | 14.01% | 13.14% | CULMINADO | | |
| | | | | 2013 | | 0.34% | | | | | | | | | | | | | | |
| 129441 | 2.118561 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 1,029,743.35 | 2012 | 100.00% | | | | | | | | | | | | 17.96% | CULMINADO | | |
| | | | | 2013 | | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 0.00% | 10.74% | 24.28% | 16.60% | | | | | | | |
| 129249 | 2.123924 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 985,819.72 | 2013 | 100.00% | 28.76% | 24.84% | 0.00% | 16.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.51% | | | CULMINADO | | |
| S/C | | MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM | 145,512.18 | 2012 | 100.00% | | | | | | | | | | 52.42% | 47.58% | | CULMINADO | | |
| 184077 | 2159986 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 3,884,129.03 | 2014 | 100.00% | 4.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.12% | 6.24% | 11.64% | 13.21% | 4.71% | 7.51% | 11.75% | 6.48% | CULMINADO | | |
| | | | | 2015 | | 8.21% | 2.30% | 3.38% | 0.00% | 8.67% | 7.03% | | | | | | | | | |
| 185949 | 2151266 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS | 5,186,381.08 | 2014 | 100.00% | 6.38% | 21.43% | 19.01% | 32.55% | 20.63% | | | | | | | | CULMINADO | | |
| | | | | 2014 | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | INSTALACION | |
| | | | | 2014 | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | INSTALACION |
| | | | | 2014 | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | INSTALACION |
| | | | | 2014 | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | INSTALACION |
| 176956 | 2140940 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 6,102,177.42 | 2014 | 50.71% | | | | 4.25% | 6.20% | 10.85% | 14.08% | 10.35% | 4.75% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | PARALIZADO | | |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | | | | | | | | |
| 265347 | 2185430 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLHUAYOCC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | 1,470,534.73 | 2014 | 100.00% | | | | 7.04% | 29.85% | 14.37% | 18.80% | 22.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | CULMINADO | | |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 7.32% | | | | | | | | | | | | |
| 190518 | 2150041 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | 1,844,953.24 | 2014 | 100.00% | | | | | 4.07% | 15.20% | 11.60% | 14.89% | 18.01% | 30.37% | 5.86% | | CULMINADO | | |
| 234777 | 2221577 | MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 4,408,265.93 | 2014 | 74.38% | | | | | | 4.92% | 11.95% | 6.44% | 6.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | EJECUCION | | |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.91% | 8.04% | 14.67% | 5.03% | 0.00% | 7.62% | 2.14% | 2.65% | | | | |

| Código | | Denominación | Monto de la Viabilidad | Años | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA | | | | | | | | | | | | ESTADO DE PIP |
|--------|---------|---|------------------------|------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------------|
| SNIP | DGPP | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| 214878 | 2212373 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA | 1,930,666.39 | 2014 | 100.00% | | | | | | 4.93% | 8.39% | 20.76% | 10.04% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 11.14% | 12.02% | 31.00% | | | | | | | | |
| 169783 | 2141206 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA | 3,435,354.20 | 2014 | 100.00% | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | 10.70% | 10.63% | 2.73% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.20% | 9.47% | 5.24% | 6.19% | 15.20% | 10.18% | 5.98% | 16.46% | |
| 285659 | 2192396 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA | 2,313,479.03 | 2014 | 99.62% | | | | | | | | 9.33% | 12.85% | 13.86% | 1.48% | 0.22% | CULMINADO CON DEDUCTIVOS |
| | | | | 2015 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.86% | 15.32% | 14.92% | |
| | | | | 2016 | | 9.46% | 5.31% | | | | | | | | | | | |
| 180685 | 2211390 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALIPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ISTAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA | 1,317,346.30 | 2014 | 100.00% | | | | | | | 3.04% | 26.67% | 16.60% | 5.89% | 32.62% | 3.09% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 1.91% | 0.00% | 4.84% | 3.19% | 2.14% | | | | | | | | |
| 191993 | 2206667 | CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA | 3,442,247.17 | 2014 | 100.00% | | | | | | | | | | 5.28% | 6.95% | 1.79% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 7.89% | 15.05% | 11.53% | 11.33% | 14.55% | 19.94% | | | |
| 148871 | 2134982 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | 937,894.71 | 2014 | 100.00% | | | | | | | | | | 7.26% | 24.26% | 12.68% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 11.67% | 17.29% | 26.84% | | | | | | | | | | |
| 279615 | 279615 | INSTALACION , FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE NAHUMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA | 2,205,220.79 | 2014 | 100.00% | | | | | | | | 7.70% | 8.52% | 9.05% | 8.06% | CULMINADO | |
| | | | | 2015 | | 10.76% | 12.53% | 9.37% | 14.07% | 13.50% | 6.43% | | | | | | | |
| 255652 | 2190838 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO-HUACHOCOLPA, 910-CHINCHIPAMPA, 911-SAN JUAN DE BUENA VISTA,912-SACHACOPATA,913 MILLPO-SURCUBAMBA,907-HUACCAYRUMI,908-CHUYAPATA-SALCAHUASI Y 909-PALCAYACU | 8,771,286.98 | 2015 | 47.25% | | | | | | | | | | | | 15.46% | PARALIZADO |
| | | | | 2016 | | 19.95% | 11.83% | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 251224 | 2173511 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 893 DEL CENTRO POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI DISTRITO SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA | 1,202,516.61 | 2014 | 100.00% | | | | | | | | | | | | 38.06% | CULMINADO |
| | | | | 2015 | | 15.42% | 17.68% | 9.75% | 16.77% | 2.32% | | | | | | | | |

| Código | | Denominación | Monto de la Viabilidad | Años | % de Avance | EJECUCION MENSUALIZADA | | | | | | | | | | | | ESTADO DE PIP | |
|--------|---------|--|------------------------|------|-------------|------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|---------------|-----------|
| SNIP | DGPP | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | |
| 257420 | 2190837 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 1058 DE CONOPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, N° 1072 DE CHICCHE DEL DISTRITO DE PAZOS Y N° 1076 DE PUSQUI DEL DISTRITO DE ACRAQUIA , PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA | 4,036,924.68 | 2015 | 65.55% | | | | | | | | | | | 18.11% | 20.00% | EJECUCIÓN | |
| | | | | | | 2.11% | 13.04% | 12.29% | | | | | | | | | | | |
| 180524 | 2151978 | 2151978: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA | 5,498,503.54 | 2015 | 24.15% | | | | | | | | | | | | | 3.37% | EJECUCIÓN |
| | | | | | | 8.04% | 5.91% | 6.83% | | | | | | | | | | | |
| 172816 | 2230811 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR DEL CENTRO POBLADO CENTRO UNIÓN PUCA ERA, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCANELICA | 2,487,792.96 | 2016 | 37.39% | 10.33% | 16.73% | 10.32% | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN |

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN