

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL PRIMER TRIMESTRE 2018 - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
<b>ACOBAMBA</b>																			
83762	2.112466	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,503,119.42	2013	2,303,395.84	100.00%	12.69%	3.92%	20.09%	22.06%	6.39%	12.43%	7.70%	12.08%	0.00%	2.63%		LIQ. DE CONTRATO LIQ. CONSULTOR	
206968	2216060	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	3,001,645.74	2013		100.00%								3.36%	10.79%	8.25%	17.61%	12.14%	CULMINADO
				2014	242,000.00		0.00%	0.00%	0.00%	47.84%									
S/C		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° HV-106 TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) ANDABAMBA - EMP. HV-105 (DV. ANDABAMBA)	632,503.51	2012	28,462.66	100.00%												4.50%	CULMINADO
				2013	604,040.85		46.84%	48.66%											
181186	2141284	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE MAYUNMARCA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,537,019.48	2014	144,418.34	100.00%						7.70%	19.00%	15.21%	12.63%	3.94%	2.69%		CULMINADO
				2015			0.00%	0.00%	10.13%	28.70%									
251988	2191298	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,272,747.75	2014	0.00	100.00%											17.80%	17.34%	LIQ.FINAN FINAL RGR N° 096-2018/GOB.REG.HVC A/GGR del 20/03/2018
				2015			0.00%	0.00%	0.00%	20.89%	16.50%	18.29%	9.18%						
253437	2191134	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 849 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PANTACANCHA DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,409,781.40	2015		83.95%											5.00%	10.00%	IQ. CONTRATO EJEC RGR N° 268-2017GOB.REG.HVC AGGR del 26.05.2017 LIQ CONSULTORIA
				2016			26.46%	22.97%	8.88%	8.60%	2.04%								
248280	2173523	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y POMACOCCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	5,407,635.04	2015		100.00%												13.43%	LIQ. DE CONTRATO EJEC RGR N° 923-2017/GOB.REG.HVC A/GGR del 30.11.2017
				2016			21.44%	24.18%	23.30%	11.05%	6.61%								
251470	2183148	MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA REPARTICION CCENUACCASA</u> - PUCACCASA - COLLPACCASA - SANTA ROSA - HUACHUA - HUANCUPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	7,640,111.70	2017	1,388,422.94	100.00%					10.68%	34.19%	26.94%	28.19%					CULMINADO

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
<b>ANGARAES</b>																			
124042	2.106268	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORRED SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,081,008.82	2012	990,774.33	100.00%								15.46%	22.62%	22.00%	11.83%	13.93%	CULMINADO
				2013	0.00		14.16%												
S/C		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA; RUTA N° HV-116 TRAYECTORIA EMP. PE26B (REPARTICION HUARPA) - TUCSIPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - EMP. PE-28A - (JATUNCORRAL) KM 69+080	1,691,647.19	2013		100.00%												0.00%	CULMINADO
				2014			54.90%	45.10%											
98964	2134782	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY- ANGARAES	1,607,191.85	2013	660,572.85	100.00%												0.00%	LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 733-2015/GOB.REG.HVC A/RRG del 12/10/15 LIQ CONSULTORIA
				2014	125,485.00		4.55%	14.92%	16.81%	15.55%	7.52%	16.96%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.59%	
				2015			Adicional deductivo 17.13% (diciembre 2014)												
85693	2191544	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 595 DEL DISTRITO DE COCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA	1,319,908.40	2014	1,139,753.00	100.00%	15.16%	21.58%	17.98%	21.84%	12.91%	8.76%	1.76%						CULMINADO
85702	2191544	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE COCHACCASA - ANGARAES - HUANCAMELICA	1,037,007.80	2014	971,309.00	100.00%	15.37%	24.71%	28.68%	23.60%	7.64%								CULMINADO
251529	2176789	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	4,125,535.29	2014		100.00%									18.60%	2.59%	5.77%	0.69%	LIQ. CONSULTORIA SUPERVISION RGGR N° 159-2017/GOB.REG.HVC A/GGR del 31.03.2017
				2015			0.00%	0.00%	6.19%	7.17%	8.36%	5.11%	10.86%	11.88%	13.03%	9.76%			
172826	2218038	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA	3,082,971.64	2014		100.00%								3.49%	18.53%	18.95%	27.69%	5.29%	CULMINADO
				2015			1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	20.51%					
2134073	168384	2134073: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO EN IE 36508 DE ALLPACHACA - LIRCAY ANGARAES	1,580,485.25	2015		99.36%											4.20%	9.82%	CULMINADO
				2016			15.13%	18.50%	14.27%	2.90%	13.05%	21.49%							
273555	2196790	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ÁNGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	10,050,823.04	2016		20.81%	1.59%	12.07%	7.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	LIQ. CORTE DE OBRA
273990	2190431	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IE JOSE GALVEZ BARRENECHEA EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCU DISTRITO DE ANCHONGA PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	5,135,543.11	2016	5,003,620.45	97.43%										5.73%	20.79%	2.10%	CULMINADO
				2017			8.14%	7.16%	6.85%	7.60%	8.24%	4.15%	6.30%	7.27%	6.86%	4.14%	0.00%	2.10%	



Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
<b>CASTROVIRREYNA</b>																				
148980	2.133108	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	951,257.64	2012	773,366.48	100.00%											12.24%	14.97%	CULMINADO	
				2013	102,699.66		27.70%	16.23%	8.90%	8.24%	11.72%	0.00%								
144645	2.133109	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	997,833.94	2012	922,642.44	100.00%											13.95%	15.17%	CULMINADO	
				2013	922,642.44		1.00%	8.51%	0.00%	36.49%	24.88%									
209761	2.156263	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	2,114,015.44	2013	2,013,165.34	100.00%	9.70%	0.00%	0.00%	17.59%	19.37%	14.34%	14.97%	12.01%	12.02%				CULMINADO	
216430	2212027	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MANCHEGO MUÑOZ DEL MERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	3,072,027.45	2014		100.00%			20.00%	20.30%	22.39%	16.23%	8.27%	3.10%	0.00%	0.00%	3.73%	3.37%	CULMINADO	
				2015			2.61%													
192755	2216176	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	3,253,069.58	2014		100.00%						18.95%	11.86%	20.29%	22.74%	21.90%	4.26%		CULMINADO	
247126	2176893	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE ANGASMARCA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	2,914,451.74	2014		100.00%						14.46%	23.37%	30.81%	12.18%	0.00%	19.17%		CULMINADO	
247126	2096763	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO UPRAGA EN EL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	411,310.94	2014		100.00%												68.78%	CULMINADO	
				2015			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
				2016			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
				2017			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-9.48%		40.70%
189308	2230099	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	3,285,891.92	2015		100.00%												26.05%	LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 0271-2017/GOB.REG.HVC A/GGR del 29-05-2017	
				2016			2.27%	10.27%	10.55%	11.20%	8.97%	7.14%	3.56%	19.98%						
254783	2191299	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	1,192,451.28	2015		17.01%												3.45%	LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS	
				2016			9.43%	2.17%	1.79%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%
				2017			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
254783	2191299	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - SALDO DE OBRA	1,207,617.10	2017	1,207,617.10	100.00%									25.25%	14.39%	30.78%	29.58%	CULMINADO	

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
273703	2192212	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION DE NIVEL PRIMARIO N° 36596 - YANARUMI - CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,441,836.91	2016 2017	1,238,537.90	85.90%	12.24%	18.45%	12.90%	0.00%	14.29%	12.57%	15.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	LIQ CONSULTORIA RGR N° 122-2018//GOB.REG.HV CA/GGR del 07.03.2018
259750	2192208	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. <u>SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA</u> Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	9,534,213.94	2017 2018	9,248,187.52	97.00%					4.01%	15.08%	5.60%	12.92%	10.04%	14.44%	18.81%	14.53%	PARALIZADO EJECUCION DE ADICIONAL
189069	2232390	MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL <u>CAMINO VECINAL ENTRE HUAYAO - COTAS</u> - HUINCHULLAY - ZAÑULLA DEL DISTRITO DE ARMA Y DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	4,625,126.83	2017	1,977,704.23	42.76%												10.70%	EJECUCION
<b>CHURCAMP</b>																			
103491	2111495	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	12,001,414.17	2012 2013	4,994,227.09 6,194,802.50000	100.00%									10.23%	19.96%	17.95%	7.65%	CULMINADO
103491	2111495	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	13,684,343.01	2012 2013	6,704,113.94000 8,204,883.37	99.65%									0.41%	3.36%	13.16%	14.07%	CULMINADO
171319	2143147	RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP	2,340,087.40	2013 2014	1,700,761.58 856,842.00	100.00%										9.59%	9.75%	9.86%	CULMINADO
S/C		MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE.S (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA KM 43+300	1,140,007.98	2013 2014		100.00%											15.26%	21.51%	CULMINADO
160277	2135248	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP - HUANCAMELICA	2,051,794.66	2014 2015	1,770,522.27	91.11%	7.10%	6.66%	11.06%	11.17%	3.51%	0.00%	0.00%	0.00%	12.19%	7.69%	17.42%	0.00%	LIQ. CORTE DE OBRA
161786	2149559	IMPLEMENTACIÓN CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,317,055.19	2014		100.00%				25.91%	15.54%	19.57%	27.46%	11.52%					CULMINADO
190234	2212413	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. I N° 769 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	784,334.42	2014		100.00%					9.02%	19.60%	15.26%	34.02%	22.09%				CULMINADO
193766	2210936	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA-CARHUANCHO-CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP - HUANCAMELICA	3,769,509.70	2014 2015		100.00%							4.24%	6.45%	5.18%	21.31%	3.40%	0.00%	CULMINADO liq. Contratista y supervisor



Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
142906	2.134933	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	2,662,200.35	2012	434,410.34	75.89%													16.91%	PARALIZADO
				2013	1,494,650.894		4.32%	8.14%	2.24%	5.51%	10.52%	7.80%	5.49%	12.21%	1.19%	0.57%	0.99%	0.00%		
				2014	0.000		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2015			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
				2016			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
				2017			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
				2018			0.00%	0.00%	0.00%											
178041	2.152726	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,967,084.54	2012	1,026,907.190	100.00%													20.96%	CULMINADO
				2013	1,487,860.41		5.24%	6.39%	8.92%	9.30%	8.27%	8.64%	10.14%	9.68%	1.24%	6.33%	4.89%			
164737	2.130891	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAMELICA	1,326,927.07	2012	194,707.55	100.00%													15.84%	CULMINADO
				2013	1,034,641.21		23.38%	11.62%	16.02%	29.51%	3.63%									
192315	2.15073	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,375,933.84	2013	2,186,372.98	100.00%	14.86%	28.64%	16.40%	20.42%	8.36%	11.32%							CULMINADO	
220663	2.161395	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	954,658.39	2013	873,248.40	100.00%				8.04%	12.67%	12.87%	25.11%	16.46%	24.85%				CULMINADO	
220732	2.161392	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,350,909.49	2013	710,265.02	100.00%				8.55%	8.10%	6.97%	8.58%	4.87%	0.35%	7.55%	55.03%	0.00%	CULMINADO	
224276	2.16139	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,269,675.50	2013	1,130,140.63	100.00%					10.44%	23.65%	25.41%	20.82%	15.20%	4.49%			CULMINADO	
197876	2.216932	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,053,609.64	2013	805,282.10	100.00%						11.87%	8.41%	15.33%	8.10%	13.12%	14.17%	12.52%	CULMINADO	
				2014	158,972.02		4.63%	9.50%	2.35%											
218078	2.161393	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,242,095.70	2013	1,170,923.38	100.00%					30.97%	26.73%	17.47%	10.48%	14.34%				CULMINADO	
215510	2.161394	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,110,388.35	2013	1,042,660.35	100.00%					16.39%	34.63%	32.64%	16.34%	0.00%				CULMINADO	





Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
216382	2231773	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 724 DE LA LOCALIDAD DE QUISHUARPAMPA, CCASAPATA, YAULI, HUANCVELICA, HUANCVELICA	1,159,618.98	2014	505,419.09	100.00%				20.77%	13.68%	12.63%	35.48%	17.44%					CULMINADO
160225	2154359	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACLLA – YAULI – HUANCVELICA – HUANCVELICA	1,075,356.74	2014	416,663.26	100.00%				13.11%	27.96%	12.33%	10.05%	10.12%	6.48%	13.32%	6.64%		CULMINADO
177074	2157942	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	4,871,276.14	2014	833,232.41	100.00%					18.25%	14.84%	5.38%	11.25%	3.82%	0.00%	8.50%	CULMINADO con liq finan final RGG N° 969-2017	
				2015			2.79%	0.00%	0.00%	4.85%	30.31%								
151305	2154897	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, CCOLPACCASA, YAULI, HUANCVELICA.	1,935,507.24	2014	228,379.98	96.82%					12.51%	14.69%	20.01%	15.86%	6.51%	7.78%	0.00%	LIQ DE CONTRATO POR CORTE DE OBRA liq supervisor y	
				2015			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.73%	7.72%			
191476	2155461	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO CCARHUACC LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA	2,312,911.92	2014	402,907.65	100.00%					18.57%	19.09%	21.15%	25.78%	15.41%				CULMINADO
187024	2213241	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO-PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA( KM 26+282)	4,755,232.50	2014		100.00%					12.82%	18.10%	7.12%	4.81%	4.56%	0.06%	0.00%	CULMINADO con liq contratista y consultor	
				2015			3.64%	3.02%	0.00%	11.84%	6.85%	12.73%	14.45%						
171903	2231026	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,427,027.55	2014	224,487.76	100.00%					9.70%	9.65%	15.86%	17.51%	17.55%	7.47%	11.66%	CULMINADO con Liq. Finan. Final RGG N° 361-2017	
				2015			10.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%								
219969	2207068	CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TINYACLLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,519,892.50	2014	417,014.91	100.00%					17.13%	19.20%	26.81%	21.86%	9.81%	1.92%	3.27%		CULMINADO
213104	2214550	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION, DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,253,783.67	2014		100.01%					12.48%	20.78%	20.45%	15.30%	13.56%	17.44%			CULMINADO
142052	2113101	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,031,835.98	2014	23,541.00	92.02%					0.00%	0.00%	0.00%	23.46%	0.00%	0.00%	10.77%	CULMINADO con Liq. De contratista	
				2015			4.73%	7.17%	12.71%	9.38%	13.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.43%		2.94%
142052	2113101	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,030,075.77	2014		100.00%							13.86%	13.47%	10.66%	11.47%	0.01%	CULMINADO Liq. Del contratista y supervisor	
				2015			0.00%	0.00%	0.00%	18.92%	15.99%	15.62%							



Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
254157	2191133	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 929 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUCUTO DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,657,826.42	2015		100.01%											8.92%	18.07%	CULMINADO con liq. Contratista		
				2016			1.11%	12.40%	11.24%	12.46%	18.90%	16.90%									
128795	2214228	2214228: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 36327 DE CHUÑUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, HUANCAMELICA	1,924,507.95	2015		100.00%												20.04%	CULMINADO		
				2016			14.79%	11.54%	7.02%	9.03%	19.74%	17.83%									
243625	2219926	2219926: INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU EN LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	5,177,102.43	2015		97.25%												12.07%	CULMINADO CON DEDUCTIVO con liq de contratista		
				2016			0.00%	0.00%	0.00%	8.06%	18.74%	19.64%	21.15%	17.59%							
206891	2215919	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36384 DEL CENTRO POBLADO DE SACHAPITE, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,161,186.37	2016		100.00%			8.13%	9.01%	6.88%	9.85%	14.07%	24.28%	11.60%	16.18%			CULMINADO con liq de contratista		
219685	2230103	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA - DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	3,778,481.41	2016		100.00%									13.91%	21.14%	20.45%	31.62%	7.05%	CULMINADO Liq. del cpontratista y supervisor	
				2017			4.79%	1.04%													
234098	2257398	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOCONTAMINADOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA	3,196,653.49	2016	3,194,735.50	99.94%									22.45%	1.03%	0.89%	75.57%		CULMINADO CON DEDUCTIVO con liq finan final RGR N° 281-2017	
287853	2195703	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	7,556,860.68	2016		75.33%									3.54%	12.29%	13.41%	10.33%	11.62%	PARALIZADO	
				2017			4.13%	0.11%	0.00%	0.00%	3.20%	4.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.92%		
				2018			5.54%	0.00%	0.00%												
-	2305188	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIAS DE HUANCAMELICA Y TAYACAJA DE LA REGION HUANCAMELICA	3,216,302.23	2016	709,194.64	22.05%													22.05%	RESUELTO	
				2017			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
224755	2231622	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,932,811.67	2016	2,932,811.67	100.00%											8.80%	12.36%	17.34%	8.43%	CULMINADO Liq. del cpontratista y supervisor
				2017			11.50%	8.47%	17.01%	16.09%											
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 558 EN LA LOCALIDAD DE LAIMINA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,881,060.45	2017	362,292.24	19.26%					3.44%	11.27%	4.55%	0.00%	0.00%					CONTRATO RESUELTO	
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 549 EN LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,429,048.84	2017	1,428,988.91	100.00%					11.12%	18.43%	9.07%	21.85%	25.77%	13.76%				CULMINADO	

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 521 EN LA LOCALIDAD DE HUIÑACC PAMPA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,509,785.28	2017	1,509,785.28	100.00%	0.99%	0.00%	0.00%	10.82%					5.15%	24.18%	10.86%	48.00%	POBRA CULMINADA	
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 174 EN LA LOCALIDAD DE MUQUECC ALTO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,327,178.71	2017	1,327,164.77	100.00%						12.73%	18.53%	12.33%	21.10%	24.40%	10.91%		CULMINADO Resuelto por no levantar observaciones	
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 728 EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,391,516.45	2017	1,391,377.30	99.99%					6.69%	18.49%	13.39%	9.78%	13.60%	18.17%	19.87%		CULMINADO	
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 555 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,833,436.32	2017	110,739.55	6.04%									1.17%	4.87%			CONTRATO RESUELTO	
261244	2179235	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	4,102,161.46	2017 2018	1,935,809.99	47.19%	0.00%	0.00%	0.00%						8.85%	14.52%	13.42%	10.40%	OBRA PARALIZADO	
297882	2251239	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	9,212,386.37	2018	900,050.15	9.77%			9.77%											EJECUCION
<b>HUAYTARÁ</b>																				
forsur 234258	2162122	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	308,778.39	2013	0.00	100.00%	20.46%	24.57%	14.09%	18.21%	22.67%								CULMINADO	
forsur	2163250	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	738,887.38	2013	0.00	95.18%			11.94%	8.43%	7.63%	0.00%	15.80%	12.96%	0.00%	14.20%	24.22%		CULMINADO	
forsur 234261	2162125	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	173,594.89	2013	0.00	100.00%	60.64%	18.70%	20.66%										CULMINADO	
forsur 234259	2162123	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSQUERO	303,338.83	2013	0.00	100.00%	50.96%	34.15%	14.89%										CULMINADO	
forsur 234260	2162124	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	173,115.95	2013	0.00	100.00%	76.24%	23.76%											CULMINADO	
forsur		RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	599,856.06	2013	0.00	100.00%				20.75%	11.06%	14.24%	23.14%	19.45%	11.36%				CULMINADO	
80278	2072616	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAMELICA"	5,947,741.29	2012 2013	4,143,447.16 1,276,264.4	100.01%								39.56%	9.45%	14.68%	12.76%		CULMINADO	
114863	2114972	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, REGION HUANCAMELICA	3,673,427.31	2013 2014	2,473,899.73 1,062,517.00	100.00%	14.90%	7.26%	6.88%					17.67%	16.11%	10.30%	12.18%	14.70%	CULMINADO	

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
182203	2145065	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCVELICA	1,905,416.90	2014	1,621,735.98	100.00%	7.61%	14.67%	23.38%	17.33%	17.91%	9.56%	9.54%							CULMINADO		
260619	2182366	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	2,609,186.96	2014 2015	115,431.20	100.00%	2.07%	1.01%	1.54%	3.56%	4.89%	1.93%								2.06%	CULMIANDO	
203685	2208909	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCVELICA	776,820.55	2014 2015		100.00%	26.29%						26.53%	11.21%	15.70%	4.27%	16.00%	0.00%		CULMINADO		
274681	2193697	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE ANTACANCHA, PALMADERA GRANDE, PUEBLO NUEVO, ACOMAYO, CARMEN DE MINASCCASA, PUTJA Y S.A. DE TINCOCC ULLPACC DE LOS DISTRITOS DE PILPICHACA, QUITO ARMA, S.A. CUSICANCHA, SANTIAGO DE CHOCORVOS Y S.F. SANGAYAICO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		2016 2017		99.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.67%	6.75%	5.23%	3.87%	5.51%				0.00%	0.00%	CULMINADO CON DEDUCTIVO
68875	2112820	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA	3,811,679.70	2017 2018	3,329,121.05	87.34%	0.00%	0.00%	0.00%				4.65%	7.14%	15.57%	10.33%	15.43%	19.23%	14.99%		PARALISADO	
89043	2112599	ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA	2,181,653.02	2017 2018	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								0.00%	0.00%	0.00%		PARALISADO	
<b>TAYACAJA</b>																						
123891	2.106266	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	3,095,228.11	2012 2013	2,858,434.31	100.00%	0.34%							20.80%	10.30%	17.20%	24.21%	14.01%	13.14%		CULMINADO	
129441	2.118561	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCVELICA	1,029,743.35	2012 2013	151,206.75 690,582.34	100.00%	11.17%	0.00%	0.00%	19.25%	0.00%	10.74%	24.28%	16.60%						17.96%	CULMINADO	
129249	2.123924	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAI PAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	985,819.72	2013	712,580.25	100.00%	28.76%	24.84%	0.00%	16.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.51%					CULMINADO	
S/C		MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	145,512.18	2012	145,512.18	100.00%										52.42%	47.58%				CULMINADO	



Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
180685	2211390	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALIPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO Istay, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,317,346.30	2014		100.00%							3.04%	26.67%	16.60%	5.89%	32.62%	3.09%	CULMINADO CON Liq. Finan Final RGR N° 342-201
				2015			1.91%	0.00%	4.84%	3.19%	2.14%								
191993	2206667	CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUDNARIO EN EL C.P. DE OCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	3,442,247.17	2014		100.00%										5.28%	6.95%	1.79%	CULMINADO con Liq de contratista y supervisor
				2015			0.95%	0.00%	0.00%	4.76%	7.89%	15.05%	11.53%	11.33%	14.55%	19.94%			
148871	2134982	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	937,894.71	2014		100.00%										7.26%	24.26%	12.68%	CULMINADO con Liq Finan final RGR N° 972-2017
				2015			11.67%	17.29%	26.84%										
279615	279615	INSTALACION , FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE ÑAHUIMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	2,205,220.79	2014		100.00%									7.70%	8.52%	9.05%	8.06%	CULMINADO
				2015			10.76%	12.53%	9.37%	14.07%	13.50%	6.43%							
255652	2190838	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO-HUACHOCOLPA, 910-CHINCHIPAMPA, 911-SAN JUAN DE BUENA VISTA,912-SACHACOPATA,913 MILLPO-SURCUBAMBA,907-HUACCAYRUMI,908-CHUYAPATA-SALCAHUASI Y 909-PALCAYACU	8,771,286.98	2015		99.51%												15.46%	CULMINADO CON DEDUCTIVO
				2016			17.73%	11.83%	0.00%	0.00%	23.93%	6.04%	23.43%	1.09%					
251224	2173511	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 893 DEL CENTRO POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI DISTRITO SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,202,516.61	2014		100.00%												38.06%	CULMINADO con Liq de contratista
				2015			15.42%	17.68%	9.75%	16.77%	2.32%								
257420	2190837	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LAS <a href="#">INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 1058 DE CONOPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, N° 1072 DE CHICHE DEL DISTRITO DE PAZOS Y N° 1076 DE PUSQUI DEL DISTRITO DE ACRAQUIA</a> , PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	4,036,924.68	2015		96.59%											18.11%	20.00%	CULMINADO con Liq de contratista y supervisor
				2016			2.11%	13.04%	12.29%	10.23%	12.54%	4.07%	4.20%						
180524	2151978	2151978: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	5,498,503.54	2015		100.00%												3.37%	CULMINADO
				2016			8.04%	5.91%	6.83%	10.10%	8.05%	3.72%	6.00%	6.32%	10.94%	9.87%	4.09%	0.00%	
				2017			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.12%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
172816	2230811	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BÁSICA REGULAR EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR DEL CENTRO POBLADO CENTRO UNIÓN PUCA ERA, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAMELICA	2,487,792.96	2016		100.00%	10.33%	16.73%	10.32%	14.17%	13.99%	7.79%	15.11%	11.56%					CULMINADO con Liq de contratista y supervisor

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
195188	2193022	MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-109. ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANAMA</u> - SAN MARCOS DE ROCCHAC - MATIBAMBA - EMP HV-101 (NUEVA ESPERANZA) EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	20,609,439.77	2016	75.80%									0.49%	3.75%	7.73%	13.08%	PARALIZADO	
				2017		0.00%	0.00%	0.00%	1.15%	3.65%	6.37%	5.93%	11.92%	5.51%	5.19%	5.89%	3.46%		
				2018		1.69%	0.00%	0.00%											
272718	2250414	CONSTRUCCIÓN DE LA <u>CARRETERA VECINAL ISTAY-MUCHCA</u> DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	6,520,883.02	2016	92.33%											25.44%	9.24%	CULMINADO CON DEDUCTIVO	
				2017		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.83%	9.28%	5.01%	26.30%	5.23%			
277586	2190432	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA <u>IE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, DISTRITO DE PAMPAS</u> , DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	7,340,364.23	2016	97.04%										1.03%	12.28%	6.72%	PARALIZADO	
				2017		4.49%	5.29%	3.77%	6.36%	7.69%	13.94%	10.07%	6.44%	7.71%	3.82%	3.15%	4.28%		
				2018		0.00%	0.00%	0.00%											
146767	2230855	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL <u>CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO</u> , DISTRITO ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	8,372,053.08	2016	84.27%												1.39%	EJECUCIÓN	
				2017		1.70%	5.74%	4.60%	4.93%	2.75%	1.08%	0.00%	15.28%	4.86%	10.41%	12.93%	16.29%		
				2018		2.31%	0.00%	0.00%											
277138	2240373	CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL <u>RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA</u> , DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCVELICA	4,370,499.19	2017	85.57%					20.60%	36.20%	13.53%	15.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	PARALIZADO	