

PROYECTOS DE INVERSION AL TERCER TRIMESTRE 2014 - FORMATO ESTANDAR

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
ACOBAMBA																					
83762	2.112466	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA HUANCAVELICA	2,503,119.42	2013	2,368,470.00	2,303,395.84	97.25%	100.00%	12.69%	3.92%	20.09%	22.06%	6.39%	12.43%	7.70%	12.08%	0.00%	2.63%			CULMINADO
206968	2216060	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	3,001,645.74	2013			-	100.00%								3.36%	10.79%	8.25%	17.61%	12.14%	CULMINADO
				2014	242,000.00	242,000.00	100.00%		0.00%	0.00%	0.00%	47.84%									
S/C		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° HV-106 TRAYECTORIA: EMP. PE-35 (LA ESMERALDA) ANDABAMBA - EMP. HV-105 (DV. ANDABAMBA)	632,503.51	2012	500,000.00	28,462.66	5.69%	100.00%												4.50%	CULMINADO
				2013	132,503.51	604,040.85	455.87%		46.84%	48.66%											
181186	2141284	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE MAYUNMARCA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	2,537,019.48	2014	2,000,000.00	144,418.34	7.22%	41.91%							7.70%	19.00%	15.21%				EJECUCION
251988	2191298	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	1,272,747.75	2014		0.00															NO INICIADO
ANGARAES																					
124042	2.106268	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	1,081,008.82	2012	1,040,418.00	990,774.33	95.23%	85.84%								15.46%	22.62%	22.00%	11.83%	13.93%	CULMINADO
				2013	25,929.00	0.00	0.00%	14.16%	14.16%												
S/C		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA; RUTA N° HV-116 TRAYECTORIA EMP. PE26B (REPARTICION HUARPA) - TUCSIPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - EMP. PE-28A - (JATUNCORRAL) KM 69+080	1,691,647.19	2013			-	0.00%												0.00%	CULMINADO
				2014			-	0.00%													
98964	2134782	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY- ANGARAES	1,607,191.85	2013	660,572.85	660,572.85	100.00%	80.35%												0.00%	PARALIZADO
				2014	946,619.00	125,485.00	13.26%		4.55%	14.92%	16.81%	15.55%	7.52%	16.96%	4.04%	0.00%	0.00%				
85693	2191544	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 595 DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	1,319,908.40	2014	1,139,753.00	1,139,753.00	100.00%	100.00%	15.16%	21.58%	17.98%	21.84%	12.91%	8.76%	1.76%						CULMINADO
85702	2191544	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - ANGARAES - HUANCAVELICA	1,037,007.80	2014	971,309.00	971,309.00	100.00%	100.00%	15.37%	24.71%	28.68%	23.60%	7.64%								CULMINADO
251529	2176789	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	4,125,535.29	2014				18.60%								18.60%					EJECUCION
172826	2218038	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	3,082,971.64	2014				22.02%								3.49%	18.53%				EJECUCION

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
167513	2154358	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36019 DE MUQUECC BAJO – DISTRITO DE ACORIA	1,543,069.45	2013	1,023,317.00	1,292,168.51	126.27%	88.66%								30.08%	26.35%	10.01%	13.11%	9.11%	EJECUCION	
217812		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,314,493.54	2013 2014	924,890.00	125,370.55	13.56%	10.20%					10.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	PARALIZADO
151145	2149325	AMPLIACION Y NEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, HUANCAMELICA	3,038,363.32	2013 2014	5,460.00	0.00	0.00%	85.32%													0.00%	PARALIZADO
208485	2160579	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	9,983,511.91	2013 2014	1,894,071.00	1,893,371.01	99.96%	86.93%													18.67%	EJECUCION
167259	2136693	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,211,531.68	2014	600,000.00	587,724.75	97.95%	65.18%		11.02%	9.92%	9.82%	21.07%	13.35%	0.00%	0.00%	0.00%					PARALIZADO
243719	2225322	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,115,233.20	2013 2014	2,365.00	190,104.89	8038.26%	17.71%													17.71%	CULMINADO
253717	2184938	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	17,014,790.54	2014	7,319,458.00	7,708,858.42	105.32%	51.16%	2.52%	2.96%	3.05%	11.94%	6.56%	5.52%	6.80%	9.68%	2.13%					EJECUCIÓN
248702	2173468	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 36322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,833,657.45	2014	720,772.00	1,302,388.05	180.69%	83.90%			30.22%	24.08%	12.15%	8.80%	1.65%	3.45%	3.55%					EJECUCIÓN
185979	2151265	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA	9,868,085.16	2014 CONTRATO OBRA 2014 TOMOGRÁFO 2014 RESONADOR MAGNETICO	2,089,044.00	810,449.16	38.80%	100.00%		9.14%	35.44%	32.54%	22.88%									CULMINADO
216382	2231773	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 724 DE LA LOCALIDAD DE QUISHUARPAMPA, CCASAPATA, YAULI, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA	1,159,618.98	2014	236,980.00	505,419.09	213.27%	100.00%				20.77%	13.68%	12.63%	35.48%	17.44%						CULMINADO
160225	2154359	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACLLA – YAULI – HUANCAMELICA – HUANCAMELICA	1,075,356.74	2014	430,143.00	416,663.26	96.87%	75.43%				13.11%	27.96%	12.33%	10.05%	11.98%						EJECUCIÓN
177074	2157942	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	4,871,276.14	2014		833,232.41	-	49.72%					18.25%	14.84%	5.38%	11.25%						EJECUCIÓN
151305	2154897	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, CCOLLAPACASA, YAULI, HUANCAMELICA	1,935,507.24	2014	422,790.00	228,379.98	54.02%	63.07%					12.51%	14.69%	20.01%	15.86%						EJECUCIÓN
191476	2155461	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO CCHARHUACC LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA	2,312,911.92	2014	25,165.00	402,907.65	1601.06%	84.59%					18.57%	19.09%	21.15%	25.78%						EJECUCIÓN

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP				
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
187024	2213241	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO-PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA(KM 26+282)	4,755,232.50	2014	567,673.26		0.00%	63.07%						12.82%	14.69%	20.01%	15.55%							EJECUCIÓN	
171903	2231026	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	2,427,027.55	2014	1,443.00	224,487.76	15557.02%	52.72%						9.70%	9.65%	15.86%	17.51%								EJECUCIÓN
219969	2207068	CREACION DEL SISTEMA ALcantarillado y letrinas en la localidad de TINYACLLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	2,519,892.50	2014	7,957.00	417,014.91	5240.86%	85.00%						17.13%	19.20%	26.81%	21.86%								EJECUCIÓN
142052	2113101	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	2,031,835.98	2014	383,641.00	23,541.00	6.14%	0.00%						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								PARALIZADO
153141	2135219	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	3,030,075.77	2014	517,832.00		0.00%	0.39%									0.39%								EJECUCION
242089	2226716	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	2,672,339.53	2014			-	21.35%								4.31%	17.04%								EJECUCION
240232	2173447	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHI ALTA DISTRITO DE HUANDO PROV Y DPTO DE HUANCAVELICA	0.00	2014			-	0.00%																	NO INICIADO
235057	2231054	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E AGROPECUARIO SILVA, DEL CP. DE SILVA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	2,681,560.41	2014			-	0.00%																	NO INICIADO
192714		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	965,149.45	2014			-	3.10%									3.10%								EJECUCION
166926	2230406	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 239- MUQUECC BAJO	802,751.90	2014			-	0.00%																	NO INICIADO
157919	2152006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36655 DE SAN ISIDRO DE AMPURHUAY	757,740.52	2014			-	0.00%																	NO INICIADO
19350	2230972	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA	2,038,968.16	2014			-	0.00%																	NO INICIADO
240057	2231721	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	4,066,383.49	2014			-	0.00%																	NO INICIADO
							-	0.00%																	
HUAYTARÁ							-	0.00%																	
forsur 234258	2162122	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. Nº 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	308,778.39	2013	301,278.00	0.00	0.00%	100.00%	20.46%	24.57%	14.09%	18.21%	22.67%												CULMINADO
forsur	2163250	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	738,887.38	2013	577,319.00	0.00	0.00%	95.18%			11.94%	8.43%	7.63%	0.00%	15.80%	12.96%	0.00%	14.20%	24.22%						CULMINADO

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S./.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
				RAYOS X	929,722.00		0.00%							0.00%							INSTALACION	
176956	2140940	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	6,102,177.42	2014	271,339.00	271,339.00	100.00%	50.48%				4.25%	6.20%	10.85%	14.08%	10.35%	4.75%				EJECUCION	
265347	2185430	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLHUAYOCC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,470,534.73	2014	288,214.00	697,223.21	241.91%	92.68%				7.04%	29.85%	14.37%	18.80%	22.63%	0.00%				PARALIZADO	
190518	2150041	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,844,953.24	2014		339,492.33	-	63.77%				4.07%	15.20%	11.60%	14.89%	18.01%					EJECUCION	
234777	2221577	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	4,408,265.93	2014	802,613.00	197,475.11	24.60%	23.31%					4.92%	11.95%	6.44%	0.00%					EJECUCION	
214878	2212373	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,930,666.39	2014	772,267.00	67,563.46	8.75%	65.10%					4.97%	8.39%	20.76%	30.98%					EJECUCION	
214878	2212373	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA	3,435,354.20	2014			-	0.00%							0.00%	0.00%					PARALIZADO	
285659	2192396	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	2,313,479.03	2014			-	22.17%							9.33%	12.84%					EJECUCION	
180685		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALIPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ISTAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	1,317,346.30	2014			-	46.31%						3.04%	23.63%	19.64%					EJECUCION	
191993	2206667	CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	3,442,247.17	2014			-	0.00%													NO INICIADO	
148871	2134982	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRORRED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	937,894.71	2014			-	0.00%													NO INICIADO	
279615		INSTALACION , FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE ÑAHUIMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	2,205,220.79	2014			-	7.70%								7.70%					EJECUCION	
255652	2190838	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO-HUACHOCOLPA, 910-CHINCHIPAMPA, 911-SAN JUAN DE BUENA VISTA,912-SACHACOPATA,913 MILLPO-SURCUBAMBA,907-HUACCAYRUMI,908-CHUYAPATA-SALCAHUASI Y 909-PALCAYACU	8,771,286.98	2014			-	0.00%													NO INICIADO	
211224		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 893 DEL CENTRO POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI DISTRITO SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,202,516.61	2014			-	0.00%														NO INICIADO
				2014			-	0.00%														