

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL TERCER TRIMESTRE

Código	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
ACOBAMBA																		
83762	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,503,119.42	2013	100.00%	12.69%	3.92%	20.09%	22.06%	6.39%	12.43%	7.70%	12.08%	0.00%	2.63%			LIQ. DE CONTRATO LIQ. CONSULTOR	
206968	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	3,001,645.74	2013	100.00%								3.36%	10.79%	8.25%	17.61%	12.14%	CULMINADO	
			2014		0.00%	0.00%	0.00%	47.84%										
S/C	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° HV-106 TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) ANDABAMBA - EMP. HV-105 (DV. ANDABAMBA)	632,503.51	2012	100.00%												4.50%	CULMINADO	
			2013		46.84%	48.66%												
181186	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE MAYUNMARCA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,537,019.48	2014	100.00%							7.70%	19.00%	15.21%	12.63%	3.94%	2.69%	CULMINADO	
			2015		0.00%	0.00%	10.13%	28.70%										
251988	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,272,747.75	2014	100.00%											17.80%	17.34%	CULMINADO	
			2015		0.00%	0.00%	0.00%	20.89%	16.50%	18.29%	9.18%							
ANGARAES																		
124042	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,081,008.82	2012	100.00%									15.46%	22.62%	22.00%	11.83%	13.93%	CULMINADO
			2013		14.16%													
S/C	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA; RUTA N° HV-116 TRAYECTORIA EMP. PE26B (REPARTICION HUARPA) - TUCSIPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - EMP. PE-28A - (JATUNCORRAL) KM 69+080	1,691,647.19	2013	100.00%												0.00%	CULMINADO	
			2014		54.90%	45.10%												
98964	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY- ANGARAES	1,607,191.85	2013	100.00%												0.00%	CULMINADO	
			2014		4.55%	14.92%	16.81%	15.55%	7.52%	16.96%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.59%		
			2015		Adicional deductivo 17.13% (diciembre 2014)													
85693	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 595 DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	1,319,908.40	2014	100.00%	15.16%	21.58%	17.98%	21.84%	12.91%	8.76%	1.76%						CULMINADO	

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL TERCER TRIMESTRE

Código	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
85702	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - ANGARAES - HUANCAMELICA	1,037,007.80	2014	100.00%	15.37%	24.71%	28.68%	23.60%	7.64%									CULMINADO
251529	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	4,125,535.29	2014	90.25%									18.60%	2.59%	5.77%	0.69%	EJECUCION	
			2015		0.00%	0.00%	6.19%	7.17%	8.36%	5.11%	10.86%	11.88%	13.03%					
172826	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA	3,082,971.64	2014	100.00%									3.49%	18.53%	18.95%	27.69%	5.29%	CULMINADO
			2015		1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	20.51%						
CASTROVIRREYNA																		
148980	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	951,257.64	2012	100.00%												12.24%	14.97%	CULMINADO
			2013		27.70%	16.23%	8.90%	8.24%	11.72%	0.00%								
144645	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	997,833.94	2012	100.00%												13.95%	15.17%	CULMINADO
			2013		1.00%	8.51%	0.00%	36.49%	24.88%									
209761	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	2,114,015.44	2013	100.00%	9.70%	0.00%	0.00%	17.59%	19.37%	14.34%	14.97%	12.01%	12.02%					CULMINADO
216430	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MANCHEGO MUÑOZ DEL MERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	3,072,027.45	2014	100.00%			20.00%	20.30%	22.39%	16.23%	8.27%	3.10%	0.00%	0.00%	3.73%	3.37%	CULMINADO	
			2015		2.61%													
192755	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOCC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	3,253,069.58	2014	100.00%						18.95%	11.86%	20.29%	22.74%	21.90%	4.26%			CULMINADO
247126	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE ANGASMARCA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	2,914,451.74	2014	100.00%						14.46%	23.37%	30.81%	12.18%	0.00%	19.17%			CULMINADO

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL TERCER TRIMESTRE

Código	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
CHURCAMP																	
103491	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	12,001,414.17	2012	100.00%									10.23%	19.96%	17.95%	7.65%	CULMINADO
			2013		0.00%	0.00%	0.00%	13.99%	18.47%	10.88%	0.87%						
103491	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	13,684,343.01	2012	99.65%									0.41%	3.36%	13.16%	14.07%	CULMINADO
			2013		1.54%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.81%	11.99%	23.55%	16.22%	3.10%		
171319	RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP	2,340,087.40	2013	100.00%										9.59%	9.75%	9.86%	CULMINADO
			2014		7.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.18%	7.91%	7.74%	7.20%	8.56%	10.50%	7.31%	
S/C	MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE.S (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA KM 43+300	1,140,007.98	2013	100.00%											15.26%	21.51%	CULMINADO
			2014		20.25%	31.57%	11.41%										
160277	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA	2,051,794.66	2014	91.11%	7.10%	6.66%	11.06%	11.17%	3.51%	0.00%	0.00%	0.00%	12.19%	7.69%	17.42%	0.00%	PARALIZADO
			2015		0.00%	0.00%	0.00%	10.66%	3.64%	0.00%							
161786	IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,317,055.19	2014	100.00%				25.91%	15.54%	19.57%	27.46%	11.52%					CULMINADO
190234	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N° 769 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	784,334.42	2014	100.00%					9.02%	19.60%	15.26%	34.02%	22.09%				CULMINADO
193766	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA-CARHUANCHO-CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP - HUANCVELICA	3,769,509.70	2014	73.59%							4.24%	6.45%	5.18%	21.31%	3.40%	0.00%	EJECUCIÓN
			2015		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.16%	11.85%							
186763	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP - HUANCVELICA	962,493.80	2015	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							NO INICIADO
251840	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 926 DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUACATA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,029,526.61	2014	93.27%												0.00%	CULMINADO
			2015		18.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.46%	43.46%	10.17%					

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL TERCER TRIMESTRE

Código	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
142906	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	2,662,200.35	2012	75.89%													16.91%	PARALIZADO
			2013		4.32%	8.14%	2.24%	5.51%	10.52%	7.80%	5.49%	12.21%	1.19%	0.57%	0.99%	0.00%		
			2014		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
			2015		0.00%	0.00%	0.00%											
178041	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,967,084.54	2012	100.00%													20.96%	CULMINADO
			2013		5.24%	6.39%	8.92%	9.30%	8.27%	8.64%	10.14%	9.68%	1.24%	6.33%	4.89%			
164737	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAMELICA	1,326,927.07	2012	100.00%													15.84%	CULMINADO
			2013		23.38%	11.62%	16.02%	29.51%	3.63%									
192315	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,375,933.84	2013	100.00%	14.86%	28.64%	16.40%	20.42%	8.36%	11.32%								CULMINADO
220663	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	954,658.39	2013	100.00%				8.04%	12.67%	12.87%	25.11%	16.46%	24.85%					CULMINADO
220732	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,350,909.49	2013	100.00%				8.55%	8.10%	6.97%	8.58%	4.87%	0.35%	7.55%	55.03%	0.00%	CULMINADO	
224276	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,269,675.50	2013	100.00%					10.44%	23.65%	25.41%	20.82%	15.20%	4.49%				CULMINADO
197876	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,053,609.64	2013	100.00%						11.87%	8.41%	15.33%	8.10%	13.12%	14.17%	12.52%	CULMINADO	
			2014		4.63%	9.50%	2.35%											
218078	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,242,095.70	2013	100.00%					30.97%	26.73%	17.47%	10.48%	14.34%					CULMINADO
215510	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,110,388.35	2013	100.00%					16.39%	34.63%	32.64%	16.34%	0.00%					CULMINADO
217856	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,120,272.43	2013	100.00%						8.18%	26.04%	22.58%	14.69%	13.57%	14.94%			CULMINADO

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL TERCER TRIMESTRE

Código	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
215473	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE HUANCVELICA	1,352,957.73	2013	100.00%							15.24%	4.85%	23.54%	32.45%	12.50%	11.42%	CULMINADO
185928	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	1,959,715.75	2013	100.00%						2.60%	35.99%	56.29%	5.11%				CULMINADO
167513	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAJO – DISTRITO DE ACORIA	1,543,069.45	2013	100.00%								30.08%	26.35%	10.01%	13.11%	9.11%	CULMINADO LIQUIDADO
			2014		4.20%	3.82%	3.32%										
217812	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,314,493.54	2013	10.20%						10.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	PARALIZADO
			2014		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
			2015		0.00%	0.00%	0.00%										
151145	AMPLIACION Y NEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, HUANCVELICA	3,038,363.32	2013	100.00%												0.00%	CULMINADO
			2014		6.60%	8.71%	19.15%	14.12%	17.07%	12.05%	7.62%	8.22%	0.00%	0.00%	0.00%		
			2015		0.00%	0.00%	0.00%	6.46%									
208485	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	9,983,511.91	2013	95.39%												18.67%	EJECUCIÓN
			2014		13.44%	11.53%	10.98%	7.73%	10.26%	4.77%	3.80%	2.79%	2.96%	1.30%	0.46%	0.00%	
			2015		0.00%	0.00%	0.00%	1.24%	0.00%	0.00%	1.58%	3.89%					
167259	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,211,531.68	2014	88.54%		11.02%	9.92%	9.82%	21.07%	13.35%	12.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EJECUCIÓN
			2015		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.50%	4.51%					
243719	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,115,233.20	2013	100.00%												17.71%	CULMINADO
			2014		28.91%	27.87%	25.51%										
253717	INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	17,014,790.54	2014	73.05%	2.52%	2.96%	3.05%	11.94%	6.56%	5.52%	6.80%	9.68%	2.13%	2.80%	6.38%	2.36%	EJECUCIÓN
			2015		0.00%	0.00%	1.43%	4.79%	1.02%	1.98%	0.33%	0.80%					
248702	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 36322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,833,657.45	2014	100.00%			30.22%	24.08%	12.15%	8.80%	8.65%	16.10%					CULMINADO
185979	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	9,868,085.16	2014	100.00%		9.14%	35.44%	32.54%	22.88%								CULMINADO
			CONTRATO OBRA 2014	0.00%						0.00%							ADQUIRIDO
			TOMOGRFO 2014	0.00%							0.00%						
216382	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 724 DE LA LOCALIDAD DE QUISHUARPAMPA, CCASAPATA, YAULI, HUANCVELICA, HUANCVELICA	1,159,618.98	2014	100.00%				20.77%	13.68%	12.63%	35.48%	17.44%					CULMINADO

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL TERCER TRIMESTRE

Código	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
160225	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACLLA – YAULI – HUANCVELICA – HUANCVELICA	1,075,356.74	2014	100.00%					13.11%	27.96%	12.33%	10.05%	10.12%	6.48%	13.32%	6.64%	CULMINADO
177074	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	4,871,276.14	2014	100.00%						18.25%	14.84%	5.38%	11.25%	3.82%	0.00%	8.50%	CULMINADO
			2015		2.79%	0.00%	0.00%	4.85%	30.31%								
151305	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, CCOLLPACCASA, YAULI, HUANCVELICA.	1,935,507.24	2014	77.36%						12.51%	14.69%	20.01%	15.86%	6.51%	7.78%	0.00%	PARALIZADO
			2015		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									
191476	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO CCARHUACC LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA	2,312,911.92	2014	100.00%						18.57%	19.09%	21.15%	25.78%	15.41%			CULMINADO
187024	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO-PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA(KM 26+282)	4,755,232.50	2014	85.55%						12.82%	18.10%	7.12%	4.81%	4.56%	0.06%	0.00%	EJECUCIÓN
			2015		3.64%	3.02%	0.00%	11.84%	6.85%	12.73%							
171903	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,427,027.55	2014	100.00%						9.70%	9.65%	15.86%	17.51%	17.55%	7.47%	11.66%	CULMINADO
			2015		10.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%								
219969	CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TINYACLLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,519,892.50	2014	100.00%						17.13%	19.20%	26.81%	21.86%	9.81%	1.92%	3.27%	CULMINADO
213104	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION, DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,253,783.67	2014	100.01%						12.48%	20.78%	20.45%	15.30%	13.56%	17.44%		CULMINADO
142052	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,031,835.98	2014	81.57%						0.00%	0.00%	0.00%	23.46%	0.00%	0.00%	10.77%	PARALIZADO
			2015		4.73%	7.17%	12.71%	9.31%	13.42%	0.00%							
142052	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,030,075.77	2014	100.00%								13.86%	13.47%	10.66%	11.47%	0.01%	CULMINADO
			2015		0.00%	0.00%	0.00%	18.92%	15.99%	15.62%							
242089	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,672,339.53	2014	100.00%								4.31%	12.72%	12.18%	3.88%	0.00%	CULMINADO
			2015		0.00%	9.50%	24.68%	11.74%	15.66%	5.33%							
240232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHI ALTA DISTRITO DE HUANDO PROV Y DPTO DE HUANCVELICA	0.00	2014	100.00%										26.77%	10.17%	1.17%	CULMINADO
			2015		0.00%	0.00%	10.07%	6.68%	6.58%	22.31%	16.25%						
235057	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E AGROPECUARIO SILVA, DEL CP. DE SILVA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,681,560.41	2014	100.00%											20.93%	8.61%	CULMINADO

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL TERCER TRIMESTRE

Código	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
192714	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA DEPARTAMENTO HUANCVELICA	965,149.45	2014	100.44%									3.10%	15.75%	13.32%	18.56%	CULMINADO
			2015		49.71%												
166926	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 239 - MUQUECC BAJO	802,751.90	2014	100.00%										20.71%	28.55%	9.08%	CULMINADO
			2015		41.66%												
157919	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36655 DE SAN ISIDRO DE AMPURHUAY	757,740.52	2014	100.00%										0.00%	29.28%	10.15%	CULMINADO
			2015		8.30%	21.15%	31.12%										
19350	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCVELICA, REGIÓN HUANCVELICA	2,038,968.16	2014	0.00%													NO INICIADO
240057	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	4,066,383.49	2014	71.27%												0.66%	EJECUCION
			2015		1.63%	4.74%	2.95%	5.03%	8.14%	18.05%	4.76%	16.52%	8.79%				
167039	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 36788 - CUYAO, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	1,816,476.61	2015	96.17%	12.23%	15.30%	15.34%	14.38%	13.36%	13.66%	11.90%						EJECUCIÓN
253924	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 931 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOPA DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,132,377.57	2014	100.00%												12.96%	CULMINADO
			2015		15.34%	24.47%	23.64%	23.58%									
HUAYTARÁ																	
forsur 234258	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	308,778.39	2013	100.00%	20.46%	24.57%	14.09%	18.21%	22.67%								CULMINADO
forsur	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	738,887.38	2013	95.18%			11.94%	8.43%	7.63%	0.00%	15.80%	12.96%	0.00%	14.20%	24.22%		CULMINADO
forsur 234261	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	173,594.89	2013	100.00%	60.64%	18.70%	20.66%										CULMINADO
forsur 234259	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSQUERO	303,338.83	2013	100.00%	50.96%	34.15%	14.89%										CULMINADO
forsur 234260	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	173,115.95	2013	100.00%	76.24%	23.76%											CULMINADO
forsur	RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	599,856.06	2013	100.00%				20.75%	11.06%	14.24%	23.14%	19.45%	11.36%				CULMINADO
N/C 80278	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA"	5,947,741.29	2012	100.01%									39.56%	9.45%	14.68%	12.76%	CULMINADO
			2013		0.00%	0.00%	0.00%	8.94%	8.03%	0.00%	6.59%						

