

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL PRIMER TRIMESTRE 2023

Código	Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP								
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC									
SNIP	DGPP																											
ACOBAMBA																												
-	2447524	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCASA DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	12,536,304.44	2021	7,103,569.00	6,341,805.09	89.28%	89.23%									1.02%	0.00%	4.17%	7.87%	7.18%	9.77%	7.98%	7.92%	13.79%	10.87%	LIQ. CONTRATO EJE RGR N° 466-2022/GOB.REG.HVCA/GGR del 23.11.22	
				2022	2,752,202.00	2,717,275.28	98.73%		0.00%	0.00%	0.00%	6.53%	12.13%														LIQ. CONSULTORIA OBSERVADO,	
ANGARAES																												
383242	2344722	CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ANCHONGA, LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA (SICRA)	44,043,869.54	2019	43,899,162.00	14,717,268.31	33.53%	22.84%									1.00%	0.07%	4.72%	3.37%	3.70%							Paralizada Unilateralmente por parte del contratista 29.10.2021
				2020	31,610,799.00	7,755,493.00	24.53%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.27%	2.17%	1.19%	0.71%							CORTE DE OBRA RGR 288-2022/GOB.REG.HVCA/GGR del 27.07.2022
				2021	27,039,045.00	1,917,006.92	7.09%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.87%	1.60%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							SALDO DE OBRA RGR 104-2022/GOB.REG.HVCA del 15.09.22
				2022	22,466,057.00	526,223.56	2.34%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
				2023	3,295,872.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
	2250692	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PARCO ALTO DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	5,921,053.52	2019	5,419,957.00	4,435,353.30	81.83%	88.96%									2.51%	2.29%	15.76%	8.91%	12.69%	13.02%	10.92%	14.73%	0.00%	3.77%	0.14%	LIQ. CONTRATO EJE RGR N° 496-2022/GOB.REG.HVCA/GGR del 21.12.22
				2022	660,052.00	660,050.66	100.00%		0.00%	0.00%	0.00%	4.22%	0.00%															
295053	295053	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO-EMP HV- 863-BUENA VISTA-CHUPACC-LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,635,337.40	2022	100,679.00	100,678.06	100.00%	49.25%																				Resolucion de contrato 18.11.2022 (por maxima penalidad)
	2308501	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VACAPUCLLANA Y OCCACHACRA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCVELICA	1,516,895.16	2022	1,197,258.00	141,782.89	11.84%	13.55%																	0.41%	9.26%	3.88%	obra con apercibimiento por retraso por debajo del 80% consolidacion de panalidades
				2023	8,100.00	8,000.00	98.77%		0.00%	0.00%	0.00%																	
	2451998	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO POBLADO DE PARCO CHACAPUNCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	27,874,701.03	2022	12,785,302.00	2,830,209.14	22.14%	5.49%																				Suspensión 01: 06.02..23 (por efectos de lluvias)
				2023	13,000,000.00	6,606,116.79	50.82%		3.96%	0.13%	0.00%																	
CASTROVIRREYNA																												
-	2331865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	61,571,004.87	2021	18,049,823.00	16,219,482.18	89.86%	3.63%																	0.07%	1.26%	0.49%	CONTRATO DE EJECUCION DECLARADO NULO mediante carta Medida Cautelar a favor del Contratista
				2022	3,286,470.00	1,083,308.26	32.96%		0.25%	1.16%	0.40%																	
-	2408970	RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL EMP HV-114 (TANTARÁ) - CASACANCHA, DISTRITO DE TANTARÁ - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	4,938,858.54	2022	4,326,129.00	4,309,638.56	99.62%	100.00%	0.00%	0.00%	3.82%	6.85%	22.68%	11.27%	-44.62%	0.00%	#####	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							LIQ. CONTRATO EJE RGR N° 247-2023/GOB.REG.HVCA/GGR del 20-03-2023
CHURCAMP																												
-	2457419	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NIÑO JESÚS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ÁNGELES, JR. NILO MENESES, JR. HUANCVELICA, JR. DE LA UNIÓN, JR. LOS NOGALES, JR. LOS EUCALIPTOS, JR. LIMA, AV. 25 DE JULIO, AV. VIRGEN DEL CARMEN Y <u>PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI</u> - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	9,091,895.23	2021	6,620,777.00	5,609,795.42	84.73%	98.25%										4.58%	4.94%	8.31%	-15.67%	47.88%						CULMINADO CON DEDUCTIVO RECEPCION 30.12.20
				2022	3,238,393.00	3,181,292.78	98.24%		17.71%	10.66%	9.39%	4.97%	5.48%															LIQ. CONTRATO DE EJECUCIÓN OBSERVADO EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL PRIMER TRIMESTRE 2023

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
	2453452	CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR: EN EL(LA) IE LEONCIO PRADO GUTIERREZ - ACORIA EN LA LOCALIDAD HUANASPAMPA , DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	709,136.47	2022	619,644.00	20,080.00	3.24%	5.04%											5.04%	Suspension 01: 31.12.2022 (Vicios ocultos - Roca en excavación)		
				2023	237,953.00	37,004.44	15.55%		0.00%	0.00%	0.00%											
	2334949	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	873,792.17	2023	745,239.00	303,102.70	40.67%	43.71%	19.58%	22.59%	1.54%									Suspension 01: 08.03.2022 (Factor climatologico) REINICIO 13.04.2023		
HUAYTARÁ																						
374234	2335118	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA , DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	16,319,727.88	2019	6,811,556.00	2,477,378.29	36.37%	90.44%											2.50%	10.05%	2.36%	OBRA EN EJECUCIÓN adicional y deductivo en ejecucion
				2020	12,331,090.00	9,710,758.80	78.75%		7.01%	3.83%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	11.80%	6.75%	8.86%	4.82%	4.28%	11.19%		
				2021	4,009,482.00	2,795,517.48	69.72%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.79%					0.35%	5.05%	
				2022	1,823,665.00	1,447,350.33	79.36%		0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.71%	0.04%	1.26%	0.00%	0.00%		
				2023	-	0.00	#DIV/0!															
TAYACAJA																						
201501	2194692	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCVELICA	37,082,657.52	2019	10,359,363.00	10,359,360.74	100.00%	68.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.91%	5.14%	AD01 50.71% Mayores metrado 7.07% EN ARBITRAJE Expediente tecnico de saldo de obra en proceso de aprobación
				2020	25,359,723.00	9,814,562.92	38.70%		5.12%	7.10%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.01%	0.00%	0.00%	4.60%	5.00%	7.42%		
				2021	16,833,663.00	8,454,554.52	50.22%		4.80%	5.28%	5.39%	5.13%	1.75%	0.45%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
				2022	2,000,063.00	604,536.52	30.23%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.25%	0.00%	0.00%		
	2408880	RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 549 - EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMILLO , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,002,418.47	2022	2,848,492.00	962,819.86	33.80%	13.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.48%	0.00%	-7.48%	0.00%	13.61%	0.00%	0.00%	0.00%	Suspension 01: 21.06.22 (no tener frente de trabajo)	
				2023					0.00%	0.00%	0.00%											
	2443368	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL CENTRO POBLADO DE CHIQUIAC , DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	530,365.70	2022	497,942.00	436,315.86	87.62%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.00%	28.24%	8.76%	CULMINAICON REAL 29.12.2022 observaciones por parte de Electrocentro, los mismos estan en levantamiento de observaciones	
				2023	79,050.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%												

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación