SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Nº	FTE. FTO.	MUEBCONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	SALDO POR PAGAR %	Nº	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	Nº	DIAS	1º	2º			
				ACOBAMBA																2,537,019.48					2,344,500.00			144,418.34																		
1	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0178	2009 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/ GSRA (04/12/2007)	ING.JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA				0.00					488,961.15				0.00	488,961.15				488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0		P		PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO	16388
2	R.O.	0233	2014	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE MAYUNMARCA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CARELY Sra. Jessica Ivonne Sinche Bendezu LP 17 -2014	N° 341-2014/ORA (04/MAY/2014)	ING. PAVEL ALDO ALIPARI ANYAIPOMA	ING. WALTER GOMEZ RAMOS CIP.	1,744,768.00	155,033.00	87,238.40	357,667.09	141,549.99	28,870.00	0.00	21,893.00	2,537,019.48	1,744,614.34	155,019.35	87,230.72	357,635.59	2,344,500.00			144,418.34	2,200,081.66	93.84%	F.C.A.D. A.M.	234,450.00 468,900.00 468,900.00	03/09/2014 03/09/2014		10.76%	7.70%	3.06%	19/06/2014	240	31/03/2014			EJ	AT		DOTACIÓN INEXISTENTE DE AGUA Y FLUIDO ELECTRICO	181186
				ANGARAES																3,046,700.69					2,783,140.61			0.00																		
1	R.O.		2011	CONSTRUCCION PUENTE ANOARA - DOBLE VIA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO ANGARAES Sr Artemio Hernando Huayata	035-2011/GSRA.	CONSORCIO ANGARAES	CONSORCIO LIRCAY A1	2,024,377.28	172,266.28	161,950.18	424,546.87	80,123.40	138,436.68		45,000.00	3,046,700.69	2,024,377.28	172,266.28	161,950.18	424,546.87	2,783,140.61						F.C. A.D. A.M.			100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	24/05/2012				P		LIQ. CONTRATO DE OBRA CON RGSR N° 0119-2014-GOB.REG.HVCA-GSRAng. A LA LIQUIDACION SE HIZO EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 020-2014/GSRA/OSRAJ/jcqp.	163401
2	R.O.	0141	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GIRASOLES E.I.R.L. Robert Juan Rojas Meza #99626265 ADP 035-2013	594-2013/ORA. (13/DIC/2013)	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS	NOCROLA S.A.C. ING. RAUL FERNANDO CHUQUILLANQUI HERRERA	1,184,959.63	65,040.08	59,247.98	235,664.58	28,822.61	11,456.96	0.00	22,000.00	1,807,191.85	1,184,959.63	65,040.08	59,247.98	235,664.58	1,544,912.27			800,757.36	744,154.92	48.17%	F.C. A.D. A.M.	RETENCION	3 VAL		100.00%	80.41%	19.59%	29/12/2013	150	26/07/2014	1	60		P		PARALIZADO EL 23.07.14 TODA VEZ QUE A LA FECHA NO HAY APROBACION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO, EL DEDUCTIVO CORRESPONDE A LA SOBREMEMCION DEL LECHO DE SECADO Y EL ADICIONAL CORRESPONDE AL CERCO PERIMETRICO Y MOVIMIENTO DE TIERRA QUE NO HA SIDO CONSIDERADO EN EL EXP. TEC. SE HA SOLICITADO LA AMPL. DE PLAZO N° 02 HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO	98964
3	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACAUCA, DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	ANGARAES	ANCHONGA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ANGARAES Sr. Isaias Dionicio Lozano Lozano LP 28-2014	573-2014/ORA 24/07/2014	ING. MARIO WILMER HUAMAN LEANDRO	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	2,939,173.67	215,884.00	146,958.68	594,362.94	118,579.00	34,510.00	0.00	76,067.00	4,125,535.29	2,938,962.99	215,868.53	146,948.15	594,320.34	3,896,100.00				3,896,100.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	389,610.00 0 0	0 0				0.00%	09/08/2014	270	05/05/2015			EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 08.08.14, INICIO DE OBRA 09.08.14	251529
4	R.O.		2014	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PUENTE MUYUCC Sr. Gabriel Justo Quispe estrada LP 21-2014	443-2014/ORA. 27/06/2014	ING. TORIBIO FELIX HUAMAN LUDEÑA	ING. RUBEN RAMOS MAGUIÑA	2,183,979.37	152,878.56	109,198.97	440,290.24	102,647.03	13,977.47	0.00	80,000.00	3,082,971.64	2,183,979.37	152,878.56	109,198.97	440,290.24	2,886,347.14				2,886,347.14	100.00%	F.C. A.D. A.M.	247,000.00 300,000.00	19/12/2014 19/12/2014		6.83%	3.49%	3.34%	09/08/2014	180	01/02/2015			EJ	N		EJECUCION ATRAZADO, RESPECTO AL PROGRAMADO	172826
				CASTROVIRREYNA																3,386,521.44					3,386,521.44			2,663,223.34																		
1	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARANGACANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TPIANA	1,706,635.80	189,626.20		360,289.78					1,664,157.80	1,706,635.80	189,626.20		360,289.78	1,664,157.80		1,280,345.44	1,664,157.80	1,280,345.44	43.48%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2008	502	20/01/2010	1	36		R		SE DEVOLVIO A LA GSR CASTROVIRREYNA, CON LA FINALIDAD QUE SE ELEBORE LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL. FALTA LA APROBACIÓN DE LA LIQ. DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	14661
2	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09					572,127.53	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09	572,127.53	1	64,196.31	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	98.00%	2.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221		R		RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA, REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
3	FORSUR / R.D.	0254 0500 0151	2010 2011 2012	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	535,711.32	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	535,711.32	1	39,746.00	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	78.82%	21.18%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643		R		RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA, REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
4	FORSUR / R.D.	0248 0275	2010 2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	439,495.65	43,949.57	32,962.17	98,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	614,524.79	439,495.65	43,949.57	32,962.17	98,117.40	614,524.79			369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	81.05%	18.95%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146		R		RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA, REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
5	R.O.	0440	2014	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO (Julio Miguel Quispe Vilca) LP 19-2013	066-2014/ ORA (19/FEB/2014)	ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS	ING. CARLOS FREDY ESPINOZA SANTIAGO	2,120,037.66	206,575.01	148,402.64	445,502.76	119,809.00	21,200.38	0.00	10,500.00	3,072,027.45	2,120,037.66	206,575.01	148,402.64	445,502.76	2,920,518.07			1,177,101.94	1,743,416.13	59.70%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	90.29%	9.71%	06/03/2014	180	02/09/2014			EJ	AT		A LA FECHA NO SE APRUEBA EL ADICIONAL RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCION	216430
6	R.O.	0439	2014	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOCC HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO INGENIRIA Sr. Elmer Rodrigues Reyes	230-2014/ ORA (08/MAY/2014)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO CIP. 31810	ING. GEORGE WILLER ODICIO LAJURA CIP. 73065	2,426,333.53	112,199.75	109,185.01	476,589.29	58,381.00	5,381.00	0.00	65,000.00	3,253,069.58	2,426,094.66	112,188.70	109,174.26	476,542.37	3,124,000.00			1,596,471.61	1,527,528.39	48.90%	F.C. A.D. A.M.				18.32%	51.10%	-32.78%	02/06/2014	150	30/10/2014			EJ	AD		EN EJECUCIÓN ADELANTADA RESPECTO AL PROGRAMADO	192755
7	R.O.	0211	2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE ANGASMARCA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	COCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MIRMAS Sra Jenny Carrillo Villanueva	208-2014/ ORA (12/MAY/2014)	ING. CHEDDI GASTIABURU ALARCON	CONSORCIO RODAL ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI PERCY GARAY VALENZUELA	2,083,113.08	126,166.03	145,817.92	423,917.47	69,214.50	26,772.75	0.00	39,450.00	2,914,451.74	2,083,038.12	126,161.49	145,812.67	423,902.21	2,778,914.49			1,051,379.36	1,727,535.13	62.17%	F.C. A.D. A.M.				54.25%	68.64%	-14.39%	18/06/2014	150	15/11/2014			EJ	AD		OBRA EN EJECUCION LIGERAMENTE ADELANTADA	247126
				CHURCAMPA																10,262,781.37					9,688,111.12			3,673,623.32																		
1	R.O.	0144	2013 2014	RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE OUCILLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPA	CHURCAMPA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO QUICILLO Rafael Bajaliqui Tenorio	475-2013/ORA (/2013)	ING. RAUL BAJALQUI TENORIO	ARQ.PERCY LODFONSO VARGAS 0508-2013/ORA	1,636,308.76	116,974.00	98,178.53	333,263.03	103,999.99	16,363.09	0.00	35,000.00	2,340,087.40	1,636,308.76	116,974.00	98,178.53	333,263.03	2,184,724.32	1	144,578.78	1,888,429.40	440,873.70	18.93%	F.C. A.D. A.M.	436,944.86 873,889.73	FIN OBRA		62.58%	58.69%	3.89%	17/10/2013	270	05/12/2014	1	145	EJ	AT		ESTUVO PARALIZADO POR DEMORA EN APROBACION DE ADICIONAL 01 (144,578.78) REINICO DE OBRA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 , NUEVO CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO AMPL. DE PLAZO 01 POR 145	171191
2	R.O.	0186	2014	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMPA - HUANCAVELICA	CHURCAMPA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA GRA.F.H. Ing. Hugo Granados Pomasunco LP 018-2013	604-2013/ORA (/2013/2013)	ARQ. CARLOS ALBERTO GRANADOS ASENCIO	CORPORACION PRAMDES S.A.C. ING. GUSTAVO PERCY GARAY LAZO	1,494,707.12	77,441.00	74,735.36	296,439.03	57,664.44	19,433.23	0.00	31,374.49	2,051,794.66	1,494,707.12	77,441.00	74,735.36	296,439.03	1,943,322.51	1	286,079.42	690,214.28	1,539,187.65	69.04%	F.C. A.D. A.M.				56.93%	39.50%	17.43%	28/01/2014	180	26/07/2014				P		PARALIZADO DESDE 01 DE JUNIO DEL 2014, FALTA DE FRENTE DE TRABAJO Y DEMORA DE APROBACION DE LA ADICIONAL 01 (28,607.42); EN OFICINA DE PRESUPUESTO PARA CERTIFICACION PPTAL.	160277
3	R.O.	0139	2014	IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	CHURCAMPA	PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PACIFICO Edwin Morales Cristan amc-009-2014	086-2014/GGR (/18/MAR/2014)	ARQ. JUAN CARLOS ALBORNOZ FLORES	2. ING. WILLIAM PACO CHIPANA 369-2014	957,765.84	57,465.95	47,888.29	191,361.61	33,521.80	9,577.66	0.00	19,474.04	1,317,055.19	957,765.84	57,465.95	47,888.29	191,361.61	1,254,481.69			520,026.96	734,454.73	58.55%	F.C. A.D. A.M.				90.00%	88.48%	1.52%	03/04/2014	150	30/08/2014			EJ	AT		EJECUCION ATRASADA	161786
4	R.O.	0224	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N° 369 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA	CHURCAMPA	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONINGESA Angel Quiros Laime ADS 006-2014	159-2014/GGR (/15/ABR/2014)	ARQ. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO CAP. 6124	ARC. CONSULTORES E.I.R.L. ARQ. VICTOR ALBERTO MATEO COTARATE	543,509.82	46,511.00	32,610.59	112,073.65	26,020.00	4,635.00	0.00	18,974.36	784,334.42	543,506.07	46,510.68	32,610.37	112,072.88	734,700.00			423,542.82	311,157.18	42.35%	F.C. A.D. A.M.				77.41%	77.91%	-0.50%	01/05/2014	135	12/09/2014			EJ	N		EJECUCION NORMAL	190234
5	R.O.	0225	2014	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA-CARHUANCHO-CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPA - HUANCAVELICA	CHURCAMPA	SAN PEDRO DE CORIS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PAMPALCA CARHUANCHO Sr. Carlos M. Guerrendi Rodriguez 95610736 LP N° 22-2014	445-2014/GGR (27/06/2014)	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERAS	CORSORCIO PAMPALCA	2,655,731.12	215,106.85	185,901.18	550,213.05	98,684.00	13,673.50	0.00	50,000.00	3,769,509.70	2,629,173.75	212,955.78	184,042.16	544,710.91	3,570,882.60			151,409.85	3,419,472.75	95.76%	F.C. A.D. A.M.				13.00%	10.69%	2.31%	12/07/2014	180	07/01/2015			EJ	N		OBRA EN EJECUCION ATRAZADA	193766

Nº	FTE. FTO.	MES/CONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	Nº DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	CAN T.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	SALDO POR PAGAR %	TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	Nº	DÍAS	1º	2º			
				HUANCAVELICA																9,262,472.23					9,262,472.23			0.00																		
1	CANON SOBRECANON , REGALIAS, ADUANAS / R.D. R.O.		2008 2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO				0.00				9,262,472.23				0.00	9,262,472.23				9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprob. De Liquidación			0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009				R		CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTROL DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	3600
2	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EL SEÑORIAL - JORLUC SAC	338-2011/ORA. (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	203,233.25	27,218.35	13,210.16	46,295.73	9,399.51	0.00	0.00	9,000.00	308,357.00	182,909.93	24,496.52	11,889.14	39,473.21	258,768.80			258,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011				R		CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE HA CONSENTIDO EN FECHA … LA ORSLyL ESTA ELABORANDO LA LIQUIDACIÓN, SE PREVÉE QUE DEBE ESTAS LISTO PARA LA 2DA SEMANA DE JULIO Y DEBE DE ENIARSE AL CONTRATISTA PARA SU CONSENTIMIENTO	NIC
3	R.O. RUBRO 000	0159	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del carmen Huarcaya Rodriguez	N° 0022 - 2012/ORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,138,016.58	69,847.28	79,661.16	231,754.50	77,578.00	11,380.17	0.00	20,000.00	1,628,237.69	1,138,016.57	92,607.61	56,900.83	231,754.50	1,519,279.52			1,287,525.02	231,754.50	15.25%	F.C. A.D. A.M.	151,927.95 303,855.90 607,711.81	FIN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	100.00%	56.90%	43.10%	06/03/2012	120	23/11/2012	3	143		P		CON CARTA 159-ORA DE FECHA 20.05.14, SE RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN, CON FECHA 10.06.14 SE CONSINTIÓ LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACIÓN EL 19.07.14. SE ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR OFICIO, A SU VEZ LA GERENCIA DE ESTUDIOS VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	178150
4	R.O	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 /ORA	ING. BRAZZINI SILVA GONZALO CIP. 039541	CONSORCIO H&B ING. MARCO A. BURGOS QUIÑONES	4,533,692.28	276,799.00	249,353.08	910,771.98	222,507.00	45,336.92	0.00	89,091.90	6,327,552.16	4,533,692.28	276,799.01	249,353.08	910,771.99	5,970,616.35			5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C.A D. A.M.	519,000.00 1,194,123.27 2,388,249.54	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	16/01/2013	5	140		R		RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, EL CONTRATISTA INCUMPLIO CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, SE ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR OFICIO Y ESTÁ ENCAMINADA LA APROBACIÓN DEL SALDO DE OBRA PARA SU CULMINACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR PARTE DE GRI. REINICIO DE OBRA PROGRAMADO PARA EL 26.08.14 POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA	113995
5	R.D.	0143 0663	2012 2013	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU , ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	20547442858 CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120 - 2012 /ORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E. CALMET GUAZZOTTE CIP 18665	ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP 78928	4,341,853.23	252,849.00	217,092.66	866,123.08	145,109.00	43,418.53	0.00	123,529.00	5,989,974.50	4,459,319.25	224,303.76	222,965.96	883,186.01	5,789,774.98			5,588,449.67	201,325.31	3.48%	F.C.A D. A.M.	567791.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	95.54%	96.35%	-0.81%	19/10/2012	180	19/11/2013	2	217	EJ	AT		OBRA REINICIADA EL 02 DEL MES DE JUNIO DEL 2014. A LA FECHA LA OBRA SIGUE EN EJECUCIÓN (ACOPIO DE PIEDRAS), EL CONTRATISTA INCURRE EN PENALIDAD	184161
6	R.D.	0879 0178	2012 2013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Gomez RPM *765670) DU 16-2012	N° 0722-2012 /ORA (30/NOV/2012)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060	1,920,297.80	121,966.00	96,014.89	384,890.16	106,279.99	19,202.98	0.00	13,548.53	2,662,200.35	1,920,297.80	121,966.00	96,014.89	384,890.16	2,523,168.85			1,857,018.16	666,150.70	26.40%	F.C.A D. A.M.	252316.89	CUL.OBRA	100.00%	75.89%	24.11%	08/12/2012	240	02/12/2013	5	120		P		OBRA ATRAZADA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCESO ARBITRAL SOLICITADO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL TRIBUNAL ESTA POR INSTALARSE	142906
7	R.O.	0188	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°738 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067 - 2013 /ORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ALIAGA QUILIANO CIP.	ARQ. BENGNO NINO SOTO CABELLO CAP. 4327	954,297.33	73,445.00	47,714.87	193,582.30	52,199.99	14,670.00	0.00	15,000.00	1,350,909.49	954,297.33	73,445.00	47,714.88	193,582.30	1,269,039.50			707,561.76	561,477.74	44.24%	F.C.A D. A.M.	126,903.95	FIN OBRA	100.00%	44.96%	55.04%	19/04/2013	150	25/01/2014	1	132		R		CON CARTA 187-ORA DE FECHA 05.06.14, SE RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCIÓN, CON FECHA 27.06.14 SE CONSINTIÓ LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACION EL 04.08.14, ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR OFICIO	220732
8	R.O	0185 0192	2013 2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 738 DEL C.P. - ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) AMC 071-2013	N° 0188 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ARQ. JORGE LORENZO BALBUENA MONZON	CONSORCIO ERA (Darwin Isidoro Dobner Lizana) *0149222	922,445.89	73,445.00	46,122.29	187,562.37	54,499.99	14,670.00	0.00	15,748.00	1,314,493.54	922,445.89	73,445.00	46,122.29	187,562.37	1,229,575.55			125,370.55	1,104,205.00	89.80%	F.C.A D. A.M.	122,957.56	FIN OBRA	19.33%	11.55%	7.78%	01/06/2013	150	01/11/2013	2	4		P		CON FECHA 20.06.14 EL CONTRATISTA HA INICIADO PROCESO DE ARBITRAJE POR LO QUE NO FUE CONSENTIDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO, LA LIQUIDACION SE ESTA REALIZADA POR LA ORSyL, FUE OBSERVADA. EL CONTRATISTA INDICA QUE SE LE DEBE S/. 750,550.00 NS	217812
9	R.O.	0153	2013 2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JORGE BASADRE Sr. Jorge Santiago Lopez Yarango	N° 0188 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ING. JUAN EPIFANIO VARGAS VALVERDE	ING. HERNANDEZ IZAGUIRRE JUAN MANUEL 0384-2013/ORA	2,270,205.22	74,080.47	113,510.26	442,403.27	53,303.07	23,055.03	0.00	61,806.00	3,038,363.32	2,258,854.19	73,710.07	112,942.71	440,191.25	2,885,698.22			1,335,347.59	1,550,350.63	53.73%	F.C.A D. A.M.	288569.82 0 0	FIN OBRA	84.32%	85.32%	-1.00%	21/12/2013	150	30/07/2014	2	72	EJ	N		REMITIDO A GRI:CON FECHA 08.08.14. PARA COMENTARIOS DE INFORME ECONOMICO DE LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL TRAMITE DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE. S/. 100,000.00 DE SISTEMA DE DRENAJES.	151145
10	R.O.	0145	2013 2014	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVICIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO IZCUCHACA NUEVO OCCORO MANTA HUACHOCOLPA ACORIA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Herman Garrando Balboa #86344? LP 007-2013	N° 567 - 2013 /ORA (25/NOV/2013)	ING. RUBEN AMERICO YACHAPA CONDEÑA	CONSORCIO HUANCAVELICA 0386-2012/ORA (Janampa Huayrate, Gabriel A. 964229512 ADS 095-2013	7,421,928.90	237,124.34	296,877.16	1,432,067.47	223,260.70	23,253.34	89,000.00	260,000.00	9,983,511.91	7,421,557.80	237,112.48	296,862.32	1,431,995.87	9,387,528.47			7,882,807.38	1,504,721.09	16.03%	F.C.A D. A.M.	190,000.00	09/06/2014	91.59%	83.97%	7.62%	11/12/2013	180	08/08/2014	1	60	EJ	AT		OBRA EN EJECUCIÓN ATRASADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	208485
11	R.O.	0185	2013 2014	INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA AÑA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSIÓN HUANCAVELICA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCA Alex Rollin Lopez Cruz #073 508042 LP 016-2013	N° 605 - 2013 /ORA (20/DIC/2013)	ING. CESAR AUGUSTO LLONTOY AMAYA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO *785115	12,178,444.51	818,875.00	852,491.12	2,492,965.91	399,764.00	129,250.00	0.00	143,000.00	17,014,790.54	12,178,444.51	818,875.00	852,491.12	2,492,965.91	16,342,776.54			7,661,324.48	8,681,452.07	53.12%	F.C.A D. A.M.	1,634,277.65		37.91%	39.35%	-1.44%	14/01/2014	270	10/10/2014			EJ	N		SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO DEL COMPONENTE COMPLEJO SANTA AÑA	253717
12	R.O.	0233	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N. 36022 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VICMAN Jessica Ivonne Sinchi Bendezu *959694	N° 043-2014 /ORA (29/ENE/2014)	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP. 55020	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA 060-2014/ORA	1,289,567.23	112,687.00	64,478.36	264,011.87	60,749.99	20,270.00	0.00	21,893.00	1,833,657.45	1,289,567.23	112,687.00	64,478.36	264,011.87	1,730,744.46			1,452,161.06	278,583.40	16.10%	F.C.A D. A.M.			92.96%	83.90%	9.06%	12/02/2014	180	10/08/2014			EJ	AT		OBRA EN EJECUCIÓN ATRASADO RESPECTO A SU CRONOGRAMA DE EJECUCION	248702
13	R.O.	0142	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 724 DE LA LOCALIDAD DE QUISHUARPAMPA, CCASAPATA, YAULI, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CHOPCCA Santiago Sedano Quispe AMC 538-2013	N° 085-2014 /ORA (17/MAR/2014)	ING. EDGAR FLORES RUIZ	NOCRALA SAC. ING. EDGAR ALARCON HUALLPA	791,217.39	79,145.00	39,560.87	163,786.19	54,350.00	14,670.00	0.00	16,889.53	1,159,618.98	791,217.39	79,145.00	39,560.87	163,786.19	1,073,709.45			680,305.82	393,403.63	36.64%	F.C.A D. A.M.			78.16%	63.36%	14.80%	02/04/2014	150	29/08/2014			EJ	AT		EN EJECUCION ATRASADO RESPECTO A SU PROGRAMACIÓN	216382
14	R.O.	0269	2014	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACCLLA – YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PACHACCLLA Nataly L. Cardova Zorrilla ADP 004-2014	N° 152-2014 /ORA (14/ABR/2014)	ARQ. CESAR ELIAS AYVAR LLAUCA CIP.	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA	769,737.59	44,644.78	45,414.52	154,763.44	30,436.81	10,145.60	0.00	20,214.00	1,075,356.74	769,737.59	44,644.78	45,414.52	154,763.44	1,014,560.33			416,663.26	597,897.07	58.93%	F.C.A D. A.M.			56.07%	53.40%	2.67%	01/05/2014	90	29/07/2014			EJ	AT		ATRASADO POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS E INHACCESIBILIDAD LA OBRA	160225
15	R.O.	0262	2014	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DOMINUS Sr. Ccora Quinto Juan Alberto	N° 203-2014 /ORA (07/MAY/2014)	ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	CONDOSORCIO PRISMA ING. GALICH PONCE PORRAS	3,250,980.29	390,117.63	227,568.62	696,359.98	195,058.82	32,509.80	0.00	78,681.00	4,871,276.14	3,250,818.98	390,098.27	227,557.33	696,325.42	4,564,800.00			833,232.41	3,731,567.59	81.75%	F.C.A D. A.M.	456,480.00	26-01-15	26.90%	33.09%	-6.19%	23/05/2014	240	17/01/2015			EJ	AD		OBRA EN EJECUCIÓN ADELANTADA	177074
16	R.O.	0133	2014	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36361, CCOLPACCASA, YAULI, HUANCAVELICA.	HUANCAVELICA	YAULI	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA GRAP SRL Hugo Pablo Granados	N° 0189-2014 /ORA (02/MAY/2014)	ARQ. ROSSANA RAQUEL MADRID LOPEZ CAP. 9601	ARQ. MIGUEL MACURI CAMARGO WILBER MIGUEL	1,398,413.91	79,030.00	69,920.70	278,525.63	51,700.00	15,202.00	0.00	42,715.00	1,935,507.24	1,397,981.06	79,005.54	69,899.06	278,439.42	1,825,325.07			730,314.56	1,095,010.51	59.99%	F.C.A D. A.M.	182,533.00 365,065.00	21-11-14 29-07-14	40.84%	47.21%	-6.37%	04/06/2014	180	30/11/2014			EJ	AD		LA OBRA PRESENTA OBSERVACIONES (DEFICIENCIAS EN EL EXP. TEC.) DE PARTE DEL CONTRATISTA LA ORSyL MEDIANTE INFORMES 678 Y 664 - 2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL HA REQUERIDO A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA QUE NOTIFIQUE AL PROYECTISTA Y QUE A LA FECHA NO HAY RESPUESTA. SE GERENERARÁ POSIBLE ADICIONAL DE MURO DE CONTENSIÓN MONTO APROX. S/ 100,000.00	151305
17	R.O.	0207	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS-CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO, CCARHUACC LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO TRES TRAMOS IV LP N° 013-2014 Sr. Jesus A. Alonso Tapia	N° 333-2014 /ORA (xxx/xx/2014)	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	CONSORCIO CHUCLLACCASA ING. WILDER ODICIO LAHURA	1,618,353.18	108,481.27	113,284.72	331,221.45	61,350.95	16,183.53	0.00	64,036.82	2,312,911.92			817,123.87	1,352,876.13	62.34%	F.C.A D. A.M.			33.08%	37.66%	-4.57%	13/06/2014	180	09/12/2014			EJ	AD		OBRA EN EJECUCIÓN ADELANTADA	191476
18	R.O.	0253	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO-PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA(KM 26+282)	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANTARO I LP 11-2014 Sra. Lourdes Felicitas Cuadros Salazar	N° 334-2014 /ORA (20/05/2014)	ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR	ING. JOSE ANTONIO ARENALES GRANADOS 404-2014/ORA	3,389,637.61	271,171.01	169,481.88	689,452.29	180,789.71	9,700.00	0.00	45,000.00	4,755,232.50				0.00	4,429,347.80			4,429,347.80	100.00%	F.C.A D. A.M.	442,934.78	22-11-14	34.40%	30.22%	4.18%	05/06/2014	240	30/01/2015			EJ	AT		ATRASADO POR AFECTAR DE PROPIEDADES DE TERCEROS EN EL PROCESO DE ENSANCHE DE LA VIA	187024
19	R.O.	0194	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EMCOFAM Sr. Teodoro Acero Capcha 067-454004 LP 16-2014	N° 285-2014 /ORA (20/05/2014)	ARQ. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ARQ. LOURDES POMA BERNAOLA CAP. 9198	1,781,481.64	91,110.00	89,074.08	353,099.83	65,750.00	6,250.00	0.00	40,262.00	2,427,027.55	1,781,481.64	91,110.00	89,074.08	353,099.83	2,314,765.55			814,909.85	1,499,855.70	64.80%	F.C.A D. A.M.			36.38%	35.20%	1.18%	05/06/2014	210	31/12/2014			EJ	AT		EJECUCIÓN CON ATRASO DENTRO DEL RANGO PERMITIDO	171903

Nº	FTE. FTO.	MVEN/ONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	Nº DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	SALDO POR PAGAR %	TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	Nº	DÍAS	1º	2º			
20			2014	CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TINYACCLLA, DISTRITO DE HUANDO HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANDO Srta Mery Yaranga Mendoza 999889020 LP 019-2014	N° 319-2014/ORA (28/05/2014)	ING. ALDO RAUL BARRIOS MUÑOZ CIP. 46973	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,829,367.70	124,187.35	109,762.07	371,397.08	59,828.80	15,349.50	0.00	10,000.00	2,519,892.50	1,829,367.70	124,187.35	109,762.07	371,397.08	2,434,714.20					2,434,714.20	100.00%	F.C.A.D.A.M.			45.22%	36.33%	8.89%	11/06/2014	150	07/11/2014			EJ	AT		ATRASADO POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, PRESENCIA DE AGUA SUPERFICIAL EN UN TRAMO DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO	219969
21			2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION, DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO KFM Javier Muñoz Buendia 023852248 LP14-2014	N° 286-2014/ORA (19/05/2014)	ING. MARIO WILMER HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO MARISCAL CACERES	1,703,653.00	71,320.00	85,182.65	334,828.02	42,050.00	6,250.00	0.00	10,500.00	2,253,783.67	1,703,653.00	71,320.00	85,182.65	334,828.02	2,194,983.67					2,194,983.67	100.00%	F.C.A.D.A.M.			55.49%	53.47%	2.02%	04/06/2014	120	27/10/2014	1	26	EJ	AT		EN EJECUCION, LIGERAMENTE ATRAZADO	213104
22	R.O.		2014	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA DISTRITO DE YAULI PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GOLD Sr. Hercless Mario Zanabria Valencia 961045553	N° 444-2014 /ORA (07/07/2014)	ARQ. ALVARO GILBERTO MORALES DIAZ	CONSORCIO YAULI ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	2,107,245.35	148,510.00		406,035.96					3,030,075.77				0.00	2,835,700.00		405,100.00			3,240,800.00	100.00%	F.C.A.D.A.M.	293,570.00 567,140.00		14.25%	13.86%	0.39%	07/08/2014	210	04/03/2015			EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 22.07.14 INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 07.08.2014	153141
23	R.O.		2014	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA		N° 065-2014 /ORA (10/04/2014)	ING. ROBERTO LEON LAPA	ING. EDUAR JOSE PARRA CASAS	1,896,195.67	143,602.39	132,733.70	391,055.72	60,341.05	18,411.00	0.00	30,000.00	2,672,339.53				0.00	0.00			110,603.01	-110,603.01	#¡DIV/0!	F.C.A.D.A.M.			4.54%	4.31%	0.23%	09/08/2014		08/08/2014			EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 08.08.14, INICIO DE OBRA 09.08.14	242089
24	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.N. 36692 DE LA LOCALIDAD DE CACHI ALTA DISTRITO DE HUANDO PROV Y DPTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA								0.00					0.00				0.00	0.00					0.00	#¡DIV/0!	F.C.A.D.A.M.					0.00%										240232
25	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E AGROPECUARIO SILVA, DEL CP. DE SILVA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAGITARIO Sr. Osmar Vladimir Caballlos Mendoza *797714 AMC 500-2014	N° 065-2014 /ORA (18/08/2014)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP. 32727	ING. JOSE AUAGA PEREZ CP. 74219 545-2014/ORA	1,940,527.16	103,604.42	97,026.36	385,408.43	80,540.70	24,453.34	0.00	50,000.00	2,681,560.41	1,940,437.78	103,599.65	97,021.89	385,390.68	2,526,450.00					2,526,450.00	100.00%	F.C.A.D.A.M.					0.00%	09/09/2012					EJ	N			235057
26	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			ARQ.ANGEL FABIAN ROMERO	ARQ. MOSHE DAYAN YUPANQUI VALLADARES CAP. 646-2014/ORA																																					
				HUAYTARA																1,877,603.02					3,216,383.95			2,162,963.08																	
1	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE RRIGACION LA VIUDA DE SACSAQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008/GSRH/G	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO				0.00		0.00	0.00		0.00				0.00	1,370,910.74			1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	8.29%	91.71%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0		P		OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO	2214
2	FORSUR / R.O. R.D.	0250 0237	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ ORA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	655,545.59	52,443.65	45,888.19	143,236.71	39,332.74	0.00	0.00	25,000.00	961,446.88					881,512.16	1	169,436.22	300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C.A.D.A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	276		R		CONFORME AL ACTA DE CONSILIACION N° .... EL CONTRATISTA PRESENTARA SU LIQUIDACIÓN CON FECHA 15.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
3	FORSUR / R.O.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ ORA (26/05/2010)	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCIA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	299,943.63			56,989.29		0.00	0.00		356,932.92	299,943.63	104,804.20		76,902.09	404,747.83			153,956.84	250,790.99	61.98%	F.C.A.D.A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30				CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
4	FORSUR / R.O. R.D.	0255	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRO N° 34031 HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	207,294.58	16,583.57	10,364.73	44,506.15		0.00	0.00		278,749.03	207,294.58	16,583.57	10,364.73	44,506.15	278,749.03			278,749.03	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.	55,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0				CONFORME AL ACTA DE CONSILIACION N° .... EL CONTRATISTA PRESENTARA SU LIQUIDACIÓN CON FECHA 15.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
5	FORSUR R.O. / R.D.	0246	2010	RECONTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E 22224 DE PUTCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS.	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDMIESO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	101,948.43	11,315.26	1,019.48	21,713.80		0.00	0.00		135,996.97	101,948.43	11,315.26	1,019.48	21,713.80	135,996.97				135,996.97	100.00%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 29-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56		P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ..... CON FECHA ..., EL INSPECTOR DE OBRA VIENE REALIZANDO LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
6	FORSUR R.O. / R.D.	0244	2010	CONTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEIN N° 359 - LARAMATA-CA, 2 AULDAS PREFABRICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDMIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79		0.00	0.00		144,477.22	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	144,477.22			58,671.87	85,805.35	59.39%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 29-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112		P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ..... CON FECHA ..., EL INSPECTOR DE OBRA VIENE REALIZANDO LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
7	FORSUR / R.O. R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDMIESO	ING. CHRISTHIAN PONCE ALFARO CIP 93170	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,463.94		0.00	0.00		5,947,741.29	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,463.94	591,642.57			159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 29-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218		P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ..... CON FECHA ..., EL INSPECTOR DE OBRA VIENE REALIZANDO LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
8	FORSUR R.O. / R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTHIAN PONCE ALFARO CIP 93170	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83		0.00	0.00		571,668.66	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	571,668.66			229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C.A.D.A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 29-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16		P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ..... CON FECHA ..., EL INSPECTOR DE OBRA VIENE REALIZANDO LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
9	R.O.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	649,576.19	41,345.00	32,478.81	137,446.00	28,099.02	0.00	0.00		888,945.02					774,761.40			122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C.A.D.A.M.	154,952.28 309,904.56	20-03-2011 20-04-2011	100.00%	77.86%	22.14%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288		R		CONTRATO RESUELTO, SE ELABORÓ ACTA DE CONSTATACIÓN EN AUSENCIA DE LOS CONTRATISTAS. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD. SALDO POR EJECUTAR 57,760.93	138334
10	R.O	0386 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL CHECCHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA.	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1,145,287.33	52,433.50	45,811.49	236,271.14	38,900.00	0.00	0.00	0.00	1,518,703.46	1,058,860.57	47,612.19	12,706.33	212,644.03	1,331,823.12			1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C.A.D.A.M.	133,182.31 158,622.46 317,240.75	08-12-2011 11-11-2011 17-11-2011	100.00%	91.63%	8.37%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348		R		CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD. SALDO POR EJECUTAR 255.43	77194
11	R.O.	0518	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO UNION Sr. Jaime Pari Cahuana #968-241-271 LP018 -2014	N° 346-2014/ ORA (04JUN/2014)	ING. JESUS MANUEL PEREZ RUPAY	2. ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1,894,759.29	116,890.00	94,737.96	379,149.71	74,400.00	13,250.00	0.00	36,000.00	2,609,186.96	1,894,654.89	116,883.56	94,732.74	379,128.81	2,485,400.00			502,827.49	1,982,572.51	79.77%	F.C.A.D.A.M.			66.28%	26.54%	39.72%	19/06/2014	180	15/12/2014			EJ	AT		OBRA ATRASADO POR IMPUTABLE AL CONTRATISTA	260619
				TAYACAJA																2,310,564.65					1,937,226.74			1,823,253.54																	
1	R.O.	0751 0153 0533	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMLLO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	LP N° 07-2011. CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	N° 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARQ. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	1,502,471.06	120,197.68	75,123.55	305,602.61	80,135.80	0.00	0.00	20,033.95	2,103,564.65	1,452,847.41	116,227.79	72,642.37	295,509.16	1,937,226.74			1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C.A.D.A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04-07-2012 08/07/2012 08/07/2012	100.00%	90.00%	10.00%	21/10/2011	180	10/12/2012	5	237		P		EVALUACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS FINALES DE OBRA. COMPLETAR INFORMACIÓN. SALDO POR EJECUTAR 7,648.63	108647
2	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA Jorge Luis Garcia Porras #971712300 LP 017-2013	609-2013/ORA (18/DIC/2013)	ARQ. ABEL CAMARENA MUCHA CAP. 9205	CONSORCIO SUPERVISOR COLCABAMBA ARQ. DINO MAX NAVARRO DAVIRAN	2,798,004.30	211,751.44	139,900.22	566,938.07	128,640.00	12,895.00	0.00	26,000.00	3,884,129.03	2,798,004.30	211,751.44	139,900.22	566,938.07	3,716,594.03			993,989.93	2,722,604.11	73.26%	F.C.A.D.A.M.	371,660.00	14/12/2014	39.50%	39.95%	-0.45%	03/01/2014	365	02/01/2015						EN EJECUCIÓN NORMAL FUE PARALIZADO DEL 20.08.14 AL 11.06.14 POR CONTROVERCIAS CON EL EXP. TEC.-REINICIO DE OBRA 12 MAYO 2014	184077

Nº	FTE. FTO.	MES/CONVOCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	Nº DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.			FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	SALDO POR PAGAR %	TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	Nº	DÍAS	1º	2º			
3	R.O.	0002	2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PAZOS Israel Cordova Jiron AMC 573-2013	083-2014/ORA (10/MAR/2014)	ING. WALTER A. DEL CASTILLO RUIZ	CONSORCIO SACRADO CORAZON DE JESUS ING. ROLANDO DAMIAN GUTIERREZ TUDELA CIP. 41650	4,394,813.36	396,254.25	219,740.67	901,945.49	131,844.40	17,579.25	0.00	40,000.00	6,102,177.42	4,394,739.03	396,247.55	219,736.95	901,930.24	5,912,653.77			2,703,636.40	3,209,017.37	54.27%	F.C. A.D. A.M.			55.96%	45.73%	10.23%	22/04/2014	270	16/01/2015			EJ	AT		ATRASADO POR VICIOS UCULTOS EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, REQUIRIENDO MUROS DE CONTENCIÓN NO COMTEMPLADOS ENE EL EXP. TEC.	176956
4	R.O.	0208	2014	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLHUAYOCC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUALLHUAYOCC Jhony C. Gamarra Gutarra ADP 003-2014	142-2014/ORA (07/ABR/2014)	ING. MARCELINO MARCOS RAMIREZ DE LA CRUZ	ING. VICTOR RAUL DUEÑAS CAPCHA	960,785.41	124,654.22	67,254.98	207,485.03	48,039.27	19,215.71	0.00	43,100.11	1,470,534.73	960,785.41	124,654.22	67,254.98	207,485.03	1,360,179.00			501,731.62	858,447.38	63.11%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	92.68%	7.32%	23/04/2014	120	20/08/2014			EJ	AT		PROCESO DE TRAMITE DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	265347
5	R.O.	0519	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO AYACANCHA HUARIBAMBA Sr. Jhonny Carlos gamarra gutarra	192-2014/ORA (06/MAY/2014)	ARQ. EDGAR MIRANDA ROMERO	2. ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	1,330,022.42	82,840.00	79,801.35	268,679.48	49,220.00	13,890.00	0.00	20,500.00	1,844,953.24	1,330,022.42	82,840.00	79,801.35	268,679.48	1,761,343.25			543,678.06	1,217,665.19	69.13%	F.C. A.D. A.M.			45.76%	45.76%	0.00%	22/05/2014	150	18/10/2014			EJ	N		EJECICIÓN NORMAL	190518
6	R.O.	0441	2014	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN PEDRO Sra Nataly Lucya Cordova Somilla LUCKANIA_04@HOT	197-2014/ORA (06/MAY/2014)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. OSWALDO A. PIÑAS YAURI	3,163,623.19	185,315.19	221,453.62	642,670.56	133,572.74	42,130.63	0.00	19,500.00	4,408,265.93	3,013,441.55	176,518.02	210,940.91	612,162.09	4,013,062.56			676,990.68	3,336,071.88	83.13%	F.C. A.D. A.M.			20.75%	16.87%	3.88%	17/06/2014	180	13/12/2014			EJ	AT		ATRASADO POR DOTACIÓN DE MAQUINARIA INEFICIENTE	234777
7	R.O.	0213	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30872 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EBENEZER Sra. Maria Socorro Gabriel Segura	242-2014/ORA (14/MAY/2014)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP. 32727	2. ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	1,370,326.93	91,420.00	95,922.89	280,380.57	58,720.00	8,896.00	0.00	25,000.00	1,930,666.39	1,370,028.72	91,400.11	95,902.02	280,319.55	1,837,650.39			244,711.61	1,592,938.78	86.68%	F.C. A.D. A.M.			34.64%	34.08%	0.56%	30/05/2014	180	25/11/2014			EJ	AT		ATRASADO POR FALTA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA	214878
8	R.O.		2014	AMPUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA		044-2014/ORA (01/04/2014)	ING. RAFAEL BALANQUI TENORIO	CONSORCIO ANDAYMARCA ING.....	1,673,525.61	91,420.00	117,146.79	338,776.63	58,720.00	13,890.00	0.00	20,000.00	2,313,479.03				0.00	0.00				0.00	#¡DIV/0!	F.C. A.D. A.M.					0.00%	06/08/2014		05/08/2014			EJ	N		05.08.14 adelanto directo, ENTREGA DE TERRENO 10.07.14	285659
9	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ISTAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ROSARIO Sr. Josue Torres Carbajal 993382666 ADP 013-2014	062-2014/ORA (04/07/2014)	ARQ. ROLANDO PONCE CORDOVA	CONSORCIO HUANASPAMPA 535-2014/ORA ING. CARLOS MEDINA	892,001.11	77,115.00	62,440.08	185,680.11	54,020.00	21,090.00	0.00	25,000.00	1,317,346.30	892,001.11	77,115.00	62,440.08	185,680.11	1,217,236.30			265,034.61	952,201.69	78.23%	F.C. A.D. A.M.			17.59%	29.71%	-12.12%	20/07/2014		19/07/2014			EJ	AD		OBRA EN EJECUCION ADELANTADA	180685
10	R.O.		2014	CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO COLCABAMBA Sr. Rolando Fortunato Vidal Vidal 01-2217105 AMC 503-2014	624-2014/ORA (21/08/2014)	ING. MARIO WILMER HUAMAN LEANDRO	VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS CAP. 9332 693--2014/ORA	2,534,015.31	104,999.00	152,040.92	502,389.94	74,850.00	8,450.00	0.00	65,502.00	3,442,247.17	2,534,015.31	104,999.00	152,040.92	502,389.94	3,293,445.17				3,293,445.17	100.00%	F.C. A.D. A.M.	658689.03	26/11/2014			0.00%		240	26/08/1900			EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 05.09.2014 ADELANTO DIRECTO SOLICITADO Y EN TRAMITE	191993
11	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VILLA REAL Sr. Leon Quichca Sedano #984983988 AMC 472-2014	623-2014/ORA (22/08/2014)	ING. LEON QUICHCA SEDANO	CONSORCIO VE & CU CONSULTORES	640,010.38	64,001.04	32,000.52	132,482.15	32,000.52	6,400.10	0.00	31,000.00	937,894.71	640,010.38	64,001.04	32,000.52	132,482.15	868,494.09				868,494.09	100.00%	F.C. A.D. A.M.							90					EJ	N			148871
12	R.O.		2014	INSTALACION , FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE ÑAHUIMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO R&C Srta. Ruth Natali Matos Bellota	ARQ. HERNAN L. CHANCA LLACTA CAP.	CONSORCIO ÑAHUIMPUQUIO	CONSORCIO ÑAHUIMPUQUIO	1,626,102.93	77,790.00	81,305.15	321,335.65	58,250.00	15,250.00	0.00	25,187.06	2,205,220.79								0.00	#¡DIV/0!	F.C. A.D. A.M.							180								ENTREGA DE TERRENO EL 25.09.2014	279615
																				32,476,662.89					32,618,366.10			10,467,481.62																			