SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

HUANCAVELICA

Nº	FTE. FTO.	MES/CÓDIGO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	Nº DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	ACUMULADA AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	SALDO POR PAGAR %	EJE	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	Nº	DÍAS	1ª	2ª			
				ACOBAMBA																**13,949,359.90**					**12,851,606.60**	**8,586,875.52**																		
1	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/ GSRA (04/12/2007)	ING.JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA				0.00					488,961.15				0.00	**488,961.15**		488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0		P		PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO	16368
2	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2009	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA ING VICTOR QUISPE CABEZUDO	065-2008/ ORA (22/01/2008)	ING. RENEE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYER MORALES DIAZ	682,211.22	43,661.52	10,915.38	139,989.74					876,777.86	682,211.22	43,661.52	10,915.38	139,989.74	**876,777.86**	864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T			SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	40901
3	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA-SECTOR II -SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERIZO CIP 52574	ING. RULLI QUISPE PAITAN	2,876,000.83	258,840.07	201,320.06	633,870.58					3,970,031.54	2,876,000.83	258,840.07	201,320.06	633,870.58	**3,970,031.54**	1,341,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T			LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA, EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	19146, 29119, 15737, 29119, 15120, 16624, 12860, 11581, 6544, 26989
4	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMAHUANPA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH VERASTEGUI CARHUANCHO	ING. JHONY BENDEZÚ ACERO	765,466.08	279,911.76							1,045,377.84	765,466.08	279,911.76			**1,045,377.84**	872,597.02			F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T			OBRA TERMINADA LEVANTADO OBSERVACIONES. REQUIERE VERIFICAR POR LA COMISON DE RECEPCION DE OBRA	118828
5	R.O.	0898 0145	2012 2013	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N 36328 DE CHIOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO Huancavelica	763-2012/TORA	ARQ. LUIS LAGONES LLANQUI	VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO	1,705,987.70	126,174.24	170,598.77	360,856.93	83,845.60	23,656.18	0.00	30,000.00	**2,503,119.42**	1,705,987.70	126,174.24	170,598.77	360,856.93	**2,365,617.64**	2,303,395.87	62,221.77	2.63%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/01/2013	180	30/11/2013	4	154	T			ORA RECEPCIONADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN	231854
6		0155	2013	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 572 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE RAHUINCUCHO	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	KYZORCH EIRL	Nº84-2013/GSRA	ARQ. MOISES SEGURA TORPOCO	ING. LEON QUICHCA SEDANO	981,321.58	38,592.41							**1,019,903.99**	981,321.58	38,592.41		183,582.72	**1,203,496.71**	837,379.00	366,107.71	30.42%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2013	120	16/12/2013			T			RECEPCIONADA LA OBRA POR LA COMISIÓN. FALTA PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN POR EL CONTRATISTA	170371
7	R.O.	0414	2013	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	A & E MINEROS CIVILES S.A.C. LP. 10-2013 (Edison Rodriguez Reyes)	N° 0369-2013/ORA (11/JUL/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARQ. ANGEL DAVID FABIAN ROMERO	2,173,410.65	126,572.75	108,670.53	433,557.71	97,699.99	21,734.11	0.00	40,000.00	**3,001,645.74**				0.00	**2,842,211.64**	2,186,331.36	655,880.28	23.08%	F.C. A.D. A.M.	284,221.19 1,136,884.66	29/11/2013 29/11/2013	100.00%	52.16%	47.84%	27/07/2013	150	12/03/2014	3	79		P		OBRA PARALIZADO, POR FACTORES CLIMATICOS	206968
8			2013 2014	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° HV-106 TRAYECTORIA: EMP. PE-3S A LA ESMERALDA) ANDABAMBA - EMP. HV-105 (DV. ANDABAMBA)	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	MIFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L. Hernan Garagnoto Balboa CI 03-2013	N° 007-2013/GGR (31/OCT/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. TEODORO ACERO CAPCHA 003-2013/GGR CI 006-2013	428,815.93	81,475.03	25,728.96	96,483.59	0.00	0.00	0.00	0.00	**632,503.51**	403,908.15	44,429.90	16,156.33	83,608.99	**548,103.37**	281,399.24	266,704.12	48.66%	F.C. A.D. A.M.	54,810.34	FIN OBRA	20.69%	51.34%	-30.65%	09/11/2013	75	22/01/2014			P			OBRA PARALIZADO, POR FACTORES CLIMATICOS	S/C
				ANGARAES																**6,851,955.92**					**6,367,455.88**	**3,539,275.95**																		
1	R.O.		2011	CONSTRUCCION PUENTE ANGARA - DOBLE VIA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO ANGARAES Sr Artemio Hemando Huayata	035-2011/GSRA	CONSORCIO ANGARAES	CONSORCIO LIRCAY A1	2,024,377.28	172,266.28	161,950.18	424,546.87	80,123.40	138,436.68		45,000.00	3,046,700.69	2,024,377.28	172,266.28	161,950.18	424,546.87	**2,783,140.61**				F.C. A.D. A.M.			100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	24/05/2012				P		OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE ARBITRAJE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	163409
2	R.D. R.O.	0558 100 0424	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	20452477671 CONSORCIO CONSTRUCTORA CyZ AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuamaca Vasquez)	N° 603-2011/ORA (14/NOV/1011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	Ing. HENRY BARRIENTOS QUISPE. (0473-2011, 09/09/11) RPM #338777, hernbq5@hotmail.com	1,454,751.39	113,325.13	72,737.57	295,346.54	80,325.40	8,000.00	0.00	25,000.00	2,049,486.03	1,454,751.39	113,325.13	72,737.57	295,346.54	**1,936,160.63**	1,877,418.09	58,742.54	3.03%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	L.L.		04/03/2014	LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 174-2014 GOB.REG-HVCA/GGR del 04/03/2014	68866
3	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA DE LA RED ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO NUEVOPERU	N° 0650-2011/ORA (14/DIC/2011)	I. ARQ. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) II.ARQ. PIZARRO LOZANO NEIL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,200,942.40	111,715.90	84,065.97	251,410.37	58,216.48	19,418.08	0.00	30,000.00	**1,755,769.20**	1,200,942.40	111,715.90	84,065.97	251,410.37	**1,648,134.64**	1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	**20/07/2012**	2	55	T			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION	123696
4	R.O.		2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCCE - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARAES HUANCAVELICA - KILOMETRO:33.190	ANGARAES	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO NAZARENO LP: PC.1-2012	081-2012/GSRA. (12/DIC/2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	1,651,319.88	60,000.00	132,105.59	331,816.58					**2,175,242.05**	1,651,319.88	60,000.00	132,105.59	331,816.58	**2,175,242.05**	2,020,752.26	154,489.79	7.10%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	180	27/06/2013	1	73	T			LIQUIDACION DE OBRA, DEL CONTRATISTA EN EVALUACION, EN OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES..	92657
5			2013 2014	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA; RUTA N° HV-116 TRAYECTORIA EMP. PE26B (REPARTICION HUARPA) - TUCSIPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - EMP.PE-28A - (JATUNCCORRAL) KM 69+060	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Heman Garando Balboa #863447 CI 002-2013	006-2013/GGR. (31/OCT/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA 004-2013/GGR CCI 005-2013	1,225,298.55	147,035.63	61,264.93	258,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,691,647.19**	1,128,295.76	56,414.79	33,848.87	219,340.70	**1,437,900.12**	739,510.83	698,389.29	48.57%	F.C. A.D. A.M.	143,790.01	05/05/14	23.99%	51.91%	-27.92%	08/11/2013	120	07/03/2014				P		OBRA PARALIZADO POR FACRORES CLIMATICOS	
6	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 595 DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EDUCATIVO ATLAS Edwin Miguel Montes Amezaga *637263 ADP 038-2013	613-2013/ORA. (27/DIC/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	882,304.77	91,780.00	61,761.33	186,452.30	58,720.00	13,890.00	0.00	25,000.00	**1,319,908.40**	882,304.77	91,780.00	61,761.33	186,452.30	**1,222,298.40**	185,340.85	1,036,957.55	84.84%	F.C. A.D. A.M.	122,229.84	PRORRACT	39.30%	36.74%	2.56%	13/01/2014	180	11/07/2014			EJ	AT		ATRAZO POR FACTORES CLIMATOLOGICAS	85693
7	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - ANGARAES - HUANCAVELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EDUCAR Sr. Jorge Luis Peralta Hospinal 954 939 999 ADP 039-2013	612-2013/ORA. (27/DIC/2013)	ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	692,367.50	61,970.00	48,465.73	144,504.58	51,809.99	12,890.00	0.00	25,000.00	**1,037,007.80**	692,367.50	61,970.00	48,465.73	144,504.58	**947,307.81**	145,674.29	801,633.52	84.62%	F.C. A.D. A.M.	94,730.78	PRORRACT	41.36%	40.08%	1.28%	13/01/2014	120	12/05/2014			EJ	AT		ATRAZO POR FACTORES CLIMATOLOGICAS	85702
8	R.O.		2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GIRASOLES E.I.R.L. Robert Juan Rojas Meza #999363065 ADP 035-2013	594-2013/ORA. (13/DIC/2013)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	2.ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1,184,959.63	65,040.08	59,247.98	235,664.58	28,822.61	11,456.96	0.00	22,000.00	**1,607,191.85**	1,184,959.63	65,040.08	59,247.98	235,664.58	**1,544,912.27**	70,324.08	1,474,588.20	95.45%	F.C. A.D. A.M.	RETENCION	3 VAL	21.80%	19.47%	2.33%	29/12/2013	150	27/05/2014			EJ	AT		ATRAZADO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS	98964
				CASTROVIRREYNA																**8,990,245.01**					**8,638,898.36**	**8,033,389.71**																		
1	R.O.	0111 0007	2008 2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARANGACANCHA I ETAPA	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA CCORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	615,631.57	61,563.16		128,667.00					842,491.80	615,631.57	61,563.16		128,667.00	**842,491.80**	842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T			SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS	14661
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARANGACANCHA II ETAPA	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA	1,706,635.80	189,626.20		360,289.78					1,664,157.80	1,706,635.80	189,626.20		360,289.78	**1,664,157.80**	1,664,157.80	1,280,345.44	43.48%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2008	502	20/01/2010	1	36	R			SE DEVOLVIO A LA GSR CASTROVIRREYNA, CON LA FINALIDAD QUE SE ELEBORE LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL FALTA LA APROBACIÓN DE LA LIQ. DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	14661
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIR REYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09					572,127.53	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09	**572,127.53**	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	19/10/2011 18-10-2011	100.00%	98.00%	2.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221		R		LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
4	FORSUR / R.D.	0254 0500 0151	2010 2011 2012	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIR REYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	535,711.32	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,533.74	**535,711.32**	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	19/10/2011 18-10-2011	100.00%	78.82%	21.18%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643		R		LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG

N°	FTE. FTO.	MM/AÑO/CO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	SALDO POR PAGAR %	CP/PB	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
5	FORSUR / R.D.	0248 0275	2010 2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIR REYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	439,495.65	43,949.57	32,962.17	98,117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	614,524.79	439,495.65	43,949.57	32,962.17	98,117.40	614,524.79	369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	19/10/2011 18-10-2011	100.00%	81.05%	18.95%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146		R		LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION POR PARTE DE LA ENTIDAD	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIR REYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	005-2011/ ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APRARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	486,435.73	48,643.57	48,643.57	110,907.35					694,630.22	486,435.73	27,293.57	48,643.57	106,850.85	669,223.72	663,559.99	5,663.73	0.85%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/08/2011	120	19/12/2011	0		T				198500
7	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIR REYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	1,424,827.29	290,209.73	71,242.86	296,230.09	35,000.00				2,117,509.97					1,941,952.82	2,065,406.00	-123,453.18	-6.36%	F.C. A.D. A.M.	194,195.28	FIN OBRA	89.76%	100.00%	-10.24%	02/11/2012	150	01/08/2013	2	123	T			OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, A LA ESPERA DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCION DE OBRA	209553
8	R.O.	0760 0002	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIR REYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ ORA (19/OCT/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA CIP. 64424	ING. CARLOS GARCIA MERCADO CIP. 70209	678,444.23	30,062.49	33,922.21	133,637.21	51,489.50	8,702.00	0.00	15,000.00	951,257.64	678,444.23	30,062.49	33,922.21	133,637.21	876,066.14	876,066.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	87,606.61	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	21/06/2013	2	83	T			LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA REVISADA Y APROBADA, EN PROCESO DE APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.	149980
9	R.O.		2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIR REYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MARCA Sr. Rolando Fortunato Vidal/Vidal (AMC 450-2012/GOB.REG.HVCA/CEP)	0663-2012/ ORA (18/OCT/2012)	ING.MARIO HUAMANI LEANDRO CIP. 50507	CONSORCIO CHUPAMARCA ING. MARINO PEÑA DUEÑAS CIP. 78936	716,036.08	30,062.49	35,801.80	140,742.07	51,489.50	8,702.00	0.00	15,000.00	997,833.94	716,036.08	30,062.49	35,801.80	140,742.07	922,642.44	922,642.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	92,264.24	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	24/06/2013	3	86	T		09/12/2013	LIQ. TEEC.FINAN EXP.TEC. RGGR Nº 1112-2013/GOB.REG.HVCA, LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA REVISADA Y APROBADA, EN PROCESO DE APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.	144645
10	R.O.	0144	2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIR REYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO (Julio Miguel Quispe Vilca) DU 13-2012/GOB.REG.HVCA/CEE	0818-2012/ ORA (27/DIC/2012)	ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS	CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO	1,537,002.09	92,220.13	76,850.10	307,093.02	53,795.07	23,055.03	0.00	24,000.00	2,114,015.44				0.00	2,013,165.34	2,013,165.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	201,316.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	28/09/2013	4	140	LL		04/03/2014	LIQ. EJEC. OBRA RGGR. Nº 176-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 04/03/2014	209787
11	R.O.	0118	2013	RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIR REYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO MOLLEPAMPA		ING. EDUARDO YAMIL VERÁSTEGUI	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA	735,124.67	97,675.71	44,107.48	157,843.41	0.00	0.00	0.00	29,000.00	1,063,751.27					985,419.92	875,635.75	109,784.17	11.14%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2013	120	02/01/2014	2	62	T			EN CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA	
				CHURCAMPA																**22,375,946.93**					**23,182,409.04**	**16,829,299.17**																	
1	R.D.	0455 0388	2012 2013	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC - TRAMO II DV COBRIZA - MAYOCC	CHURCAMP A	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. LPI 003-2012 RUC 20109369108 SR. Rafael Jose Domingo Noriega Barreto	005-2012/GGR (23/AGO/2012)	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA RIVADENEYRA	ACI PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU RUC 20492307298 Sr. Daniel Eduardo Hernandes cardenas	9,502,540.85	1,144,105.92	950,254.09	2,087,442.15	0.00	0.00	0.00		**13,684,343.01**				0.00	**14,962,729.72**	12,607,958.86	2,354,770.86	15.74%	F.C. A.D. A.M.	2'992,545.94	FIN OBRA	76.27%	96.54%	-20.27%	12/09/2012	180	**07/11/2013**	1	84	T			OBRA RECEPCIONADA EL 26/12/13 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIPON DE OBRA	103491
2			2013 2014	RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 31206 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICILLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO QUICILLO Rafael Bajalqui Tenorio	475-2013/ORA / (2013)	ING. RAUL BAJALQUI TENORIO	ARQ.PERCY ILDEFONSO VARGAS 0508-2013/ORA	1,636,308.76	116,974.00	98,178.53	333,263.03	103,999.99	16,363.09	0.00	35,000.00	**2,340,087.40**				0.00	**2,184,724.32**	1,745,616.79	439,107.53	20.10%	F.C. A.D. A.M.	436,944.86 873,889.73	FIN OBRA	38.26%	36.60%	1.66%	05/10/2013	270	01/07/2014				P		OBRA PARALIZADA DEL 01/02/2014, POR FACTORES CLIMATICOS	171319
3			2013 2014	MANTENIMENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE 5 (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA KM 43+300	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA CHINCHIHUASI PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	V&V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Vera Victoria Gracian CI 001-2013	005-2013/GGR (31/10/2013)	ING PERCY GIMENES QUISPE	ING. GENRI BARRIENTOS QUISPE CIP 69870 RPM # 338777 002-2013/GGR CI 04-2013	805,090.38	120,763.56	40,254.52	173,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,140,007.98**	724,581.33	108,687.20	36,229.07	156,509.57	**1,026,007.17**	1,026,007.16	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	102,600.72	25/02/2014	100.00%	100.00%	0.00%	09/11/2013	120	08/03/2014			T			CULMINADO, COMITÉ DE VERIFICACION Y RECEPCION ASIGNADO CON RGGR Nº 221-2014	S/C
4	R.O.		2014	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMPA - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA GRA.F.H. Ing. Hugo Granados Pomasunco LP 018-2013			2. ARQ. VICENTE CIPRIANO ZACARIAS	1,494,707.12	77,441.00	74,735.36	296,439.03	51,747.00	19,433.23	0.00	31,374.49	**2,045,877.22**				0.00	**1,943,322.51**	386,864.40	1,556,428.11	80.09%	F.C. A.D. A.M.			15.00%	13.78%	1.24%	28/01/2014	180	26/07/2014			EJ	AT		OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO	160277
				HUANCAVELICA																**12,326,097.55**					**12,328,097.55**	**1,062,821.95**																	
1	R.O. - PL480 - MDHUANDO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAVEL ICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA	No 779-GOB.REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59					3,065,625.32	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59	**3,065,625.32**	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53		100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T			PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)	3600
2	CANON SOBRECANON , REGALIAS, ADUANAS / R.D. R.O.		2008 2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO II ETAPA	HUANCAVEL ICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO				0.00				9,262,472.23				0.00	**9,262,472.23**		9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M	926,247.22	Aprob. De Liquidación			0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R			CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	3600
3	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVEL ICA	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EL SEÑORIAL - JORLUC SAC	338-2011/ORA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	203,233.25	27,218.35	13,210.16	46,295.73	9,399.51	0.00	0.00	9,000.00	**308,357.00**					**258,768.80**	258,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011			R			CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	N/C
4	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAVEL ICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erica del carmen Huarcaya Rodriguez	N° 0022 - 2012/ORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. JULIAN CONDORI MOLLEHUARA	1,138,016.58	69,847.28	79,661.16	231,754.50	77,578.00	11,380.17	0.00	20,000.00	**1,628,237.69**	1,138,016.57	92,607.61	56,900.83	231,754.50	**1,519,279.52**	1,287,525.02	231,754.50	15.25%	F.C. A.D. A.M.	151,927.95 303,855.90 607,711.81	FIN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	100.00%	56.90%	43.10%	06/03/2012	120	23/11/2012	3	143		P		PARALIZADO, DEBIDO A FALTA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA	178150
5	R.O	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA	HUANCAVEL ICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 /ORA	ING. BRAZZINI SILVIA GONZALO	CONSORCIO H&B ING. MARCO A. BURGOS QUIÑONES	4,533,692.28	276,799.00	249,353.08	910,771.98	222,507.00	45,336.92	0.00	89,091.90	**6,327,552.16**	4,533,692.28	276,799.01	249,353.08	910,771.99	**5,970,616.35**	5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C. A.D. A.M.	519,000.00 1,194,123.27 2,388,249.54	FIN OBRA 21/08/2012 17/16/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	16/01/2013	5	140		R		PARALIZADO, SE HA RESUELTO EL CONTRATO, A LA ESPERA DE LA LIQUIDACION ELABORADA POR EL CONTRATISTA	113995
6	R.D.	0143 0663	2012 2013	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVEL ICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	20547442858 CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120 - 2012 /ORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E. CALMET GUAZZOTTE CIP 18805	ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP 78928	4,341,853.23	252,849.00	217,092.66	866,123.08	145,109.00	43,418.53	0.00	123,529.00	**5,989,974.50**	4,459,319.25	224,303.76	222,945.96	883,186.01	**5,789,774.98**	5,588,449.67	201,325.31	3.48%	F.C. A.D. A.M.	587791.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	95.54%	96.25%	-0.81%	19/10/2012	180	19/11/2013	2	217		P		PARAÑLIZADO DEBIDO AL AUMENTO DEL CAUDAL DEL RIO ICHU	184161
7	R.O.	0154 0328	2012 2013	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBBASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVEL ICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC PC 645-2012)	N° 0061 - 2012 /ORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTIGUI MESIA	ING. RODRIGUEZ HUACHUA YARTUHIM PAOLO CIP. 84193	2,288,480.20	125,866.41	160,193.61	463,417.24	106,527.20	22,884.80	4,000.00	45,796.00	**3,217,165.46**	2,312,320.41	143,959.65	184,985.63	475,427.82	**3,116,693.51**	2,768,526.10	348,167.41	11.17%	F.C. A.D. A.M.	311,669.35 623,338.70	FIN OBRA 02/05/2013	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2012	180	23/01/2014	7	236	T			CULMINADO, COMITÉ DE RECEPCION ASIGNADO CON RGGR N° 101-2014	92753
8	R.D. R.O.	0767 0422	2012 2013	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA- HUANCAVELICA	HUANCAVEL ICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagondo Balboa RPM # 387042)	N° 0618-2012 /ORA (26/SET/2012)	ING. HERNAN GARAGONDO BALBOA CIP 84623 RPM	ING. GENRI BARRIENTOS QUISPE CIP 69870 RPM #338777	1,526,700.50	96,604.14	76,335.03	305,935.14	43,485.00	15,267.00	0.00	27,384.00	**2,091,753.29**	1,526,700.50	96,640.14	76,335.03	305,941.62	**2,005,017.29**	1,918,140.39	87,476.90	4.36%	F.C. A.D. A.M.	200,561.73	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	120	07/06/2013		119	T			OBRA RECEPCIONADA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA Y CONSULTORIA	163617
9	R.O	0760 0407	2012 2013	CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA - DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVEL ICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PUCARUMI	N° 0658-2012 /ORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZZINI SILVA GONZALO CIP. 039541	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	1,772,796.97	155,297.01	88,639.85	363,012.09	76,073.40	23,442.45	0.00	30,200.00	**2,509,461.77**	1,772,796.97	155,297.01	88,639.85	363,012.09	**2,379,745.92**	1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C. A.D. A.M.	237,974.59	13-ABRL-13	100.00%	100.00%	0.00%	25/10/2012	150	12/05/2013	2	50	T			SUPENDIDA DEL 23/02/13 al 13/12/13. OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION	56515
10	R.O	0771 0415	2012 2013	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION, CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARALIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVEL ICA	ACORIA YAULI HVCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0622-2012 /ORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACIDO CASTILLO CIP. 63058	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP.	1,028,225.24	96,447.53	71,975.77	215,396.74	69,705.00	10,282.25	0.00	29,948.77	**1,521,981.30**	1,028,225.23	96,447.53	71,975.77	215,396.74	**1,412,045.27**	692,633.27	719,411.99	50.95%	F.C. A.D. A.M.	141,204.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	23/10/2012	150	**14/07/2013**	3	90	T			OBRA RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION	110424
11	R.D.	0679 0178	2012 2013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVEL ICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Gomez RPM *755670) DU 16-2012	N° 0722-2012 /ORA (30/NOV/2012)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4080	1,920,297.80	121,966.00	96,014.89	394,890.16	106,279.99	19,202.98	0.00	13,548.53	**2,662,200.35**	1,920,297.80	121,966.00	96,014.89	394,890.16	**2,523,168.85**	1,857,018.16	666,150.70	26.40%	F.C. A.D. A.M.	252316.89	CUL OBRA	100.00%	75.89%	24.11%	08/12/2012	240	02/12/2013	5	120	EJ	AT		OBRA ATRAZADA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, VALORIZACION CERO; PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO	142906
12	R.D.	0930 0574	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVEL ICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO R&C (Cesar W. Chuquillanqui Campos) L.P 04-2012	N° 0712-2012 /ORA (21/NOV/2012)	ARQ. ROLANDO PONCE CORDOVA	CONSORCIO ORION ARQ. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2,132,254.34	127,935.26	106,612.72	426,024.42	127,935.26	21,322.54	0.00	25,000.00	**2,967,084.54**	2,132,254.34	127,935.26	106,612.72	426,024.42	**2,792,826.74**	2,514,767.60	278,059.14	9.96%	F.C. A.D. A.M.	279,282.67 558,565.35	FIN OBRA 20/02/2013	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	T			OBRA CULMINADA, CON PLIEGO DE OBSERVACIONES PENDIENTES POR VERIFICAR	178041
13	R.O.	0269 0146	2012 2013	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVEL ICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CUCHARAN (Gabriel Jonto Quispe Estrada) LP 13-2012	N° 0819 - 2012 /ORA-AL (28/DIC/2012)	ING. REQUE LIZA FERNANDO CIP	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	1,625,314.43	146,278.30	81,265.72	333,514.52	81,265.72	16,253.14	0.00	92,042.00	**2,375,933.84**					**2,186,372.97**	1,309,769.38	876,603.59	40.09%	F.C. A.D. A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	22/06/2013	2	42	T			OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIPON	192315

N°	FTE. FTO.	MNEMONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	SALDO POR PAGAR %	CP/PÓLIZA	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°		
14	R.O.	0187	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YANACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA ECCODE PERU & COHZGE E.I.R.L. (Tovar Villalo, Danny) ADS 007-2013	N° 0074 - 2013 /ORA (27/MAR/2013)	ARQ. HERNAN L. CHANCA LLACTA CAP. 4868	ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ	633,151.42	62,569.00	44,320.60	133,207.38	54,099.99	12,310.00	0.00	15,000.00	954,658.39	633,151.42	62,569.00	44,320.60	133,207.38	873,248.40	293,278.53	579,969.87	66.42%	F.C. A.D. A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/04/2013	120	08/08/2013			T			OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCION	220663
15	R.O.	0186	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 735 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067 - 2013 /ORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ALIAGA QUILIANO CIP.	ARQ. BENIGNO ANDRADE SOTO CABELLO CAP. 4327	954,297.33	73,445.00	47,714.87	193,582.30	52,199.99	14,670.00	0.00	15,000.00	1,350,909.49	954,297.33	73,445.00	47,714.88	193,582.30	1,269,039.50	707,561.76	561,477.74	44.24%	F.C. A.D. A.M.	126,903.95	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	19/04/2013	150	25/01/2014	1	132	T			CULMINADO, EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	220732
16	R.O.	0404	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO (Hellen Nadiuska Peralta Hospina) *214737) AMC N° 135-2013	N° 0160 - 2013 /ORA (06/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARQ. CESAR RAUL SERAZO MCCULICICH CAP N° 5348	879,632.29	79,145.00	43,981.61	180,496.60	53,750.00	14,670.00	0.00	18,000.00	1,269,675.50	879,632.29	79,145.00	43,981.61	180,496.60	1,183,255.50	1,130,140.63	53,114.87	4.49%	F.C. A.D. A.M.	118,325.55	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2013	150	16/10/2013			T			RECEPCIONADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	224276
17	R.O.	0071	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCUO TYK (Gerson Gary Gonzales Abrego) 990834600	N° 0217 - 2013 /ORA (24/MAY/2013)	ING. ALBARO GILBERTO MORALES DIAZ	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS	688,193.81	94,561.00	34,409.69	147,089.61	57,749.99	17,270.00	0.00	14,335.54	1,053,609.64	688,193.81	94,561.00	34,409.69	147,089.61	964,254.11	805,282.09	158,972.02	16.49%	F.C. A.D. A.M.	96,425.41	FIN OBRA	88.42%	83.51%	4.91%	12/06/2013	180	21/02/2014	2	75	EJ	AT		ATRAZADO, POR FALTA DE ENTREGA DEL MINISTERIO DE CULTURA LOS CAMBIOS DE FACHADA	197876
18	R.O.	0402	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CODECE E.I.R.L. (Hortencia Yacqueline Jimenes)	N° 0113 - 2013 /ORA (17/ABR/2013)	ING. MARCELO FORTUNATO ROJAS ARTEAGA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ CAP. 9202	872,394.35	76,295.00	43,619.72	178,615.63	41,250.00	14,670.00	0.00	15,251.00	1,242,095.70	1,170,923.38	1.32	0.00%	F.C. A.D. A.M.	117,092.47	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	29/09/2013			T			LIQ. EXP. TEC. RGGR N° 111-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 21/02/2014. OBRA RECEPCIONADO 29/11/13, EN PROCESO DE LIQUIDACION	218078
19	R.O.	0401	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO UNIO VISTA ALEGRE (Ayaqua Rodriguez, German Julio) AMC 72-2013	N° 0125- 2013 /ORA (19/ABR/2013)	ARQ. RONALD ARISTIDES GAMARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS	779,729.02	64,895.00	38,986.45	159,049.88	39,750.00	14,670.00	0.00	13,308.00	1,110,388.35				0.00	1,042,660.35	1,042,660.35	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	104,266.035	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	18/09/2013			LL		06/03/2014	LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RGGR 184-2013/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 06/03/2014	215510
20	R.O.	0403	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ARES (Sra. Daysi mari cruz paredes tacay) AMC 165-2013	N° 0190 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	761,591.07	79,145.00	38,079.55	158,186.81	53,750.00	14,670.00	0.00	14,850.00	1,120,272.43	761,591.07	79,145.00	38,079.55	158,186.81	1,037,002.43	741,311.83	295,690.60	28.51%	F.C. A.D. A.M.	103,700.24	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2013	150	06/11/2013			T			LIQ. EXP. TEC. RGGR N° 110-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 21/02/14. CULMINADO, COMITE DE RECEPCION DESIGNADO CON RGGR N° 098-2014	217856
21	R.O.	0430	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 0305 - 2013 /ORA (XX/MAY/2013)	ARQ. HERNAN L. CHANCA LLACTA CAP. 4868	ING. RUBEN A . PALOMINO DIAZ	926,183.82	94,561.00	46,309.19	192,069.72	62,350.00	17,270.00	0.00	14,214.00	1,352,957.73				0.00	1,239,123.73	1,133,623.18	125,500.55	9.97%	F.C. A.D. A.M.	125,912.37	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2013	180	29/12/2013			T			CULMINADO, EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	215472
22	R.O.	0007	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GIDO TRUJILLO RADO	N° 0214 - 2013 /ORA (27/MAY/2013)	ING. EDGAR QUIRITA BEJAR	ARQ. VICENTE CIPRIANO ZACARIAS	1,440,313.28	58,022.14	72,015.66	282,663.19	34,682.56	5,184.92	0.00	66,634.00	1,959,715.75	1,440,313.28	58,022.14	72,015.66	282,663.19	1,853,014.27	1,853,014.27	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	185,301.43 370,602.85 741,205.71	FIN OBRA 28/08/2013 17/09/2013	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2013	60	28/09/2013	2	48	T			OBRA RECEPCIONADO, EN PROCESO REVISÓN DE LA LIQUIDACION	165928
23			2013	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38919 DE MUQUECC BAJO - DISTRITO DE ACORIA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA ADP 17-2013 (Sr. Arango Arenales, Harry Alberto)	N° 0368 - 2013 /ORA (08/JUL/2013)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA N° 0406-2013/ORA	1,064,169.65	107,972.50	63,850.18	222,478.62	37,404.50	18,252.00	0.00	28,942.00	1,543,069.45				0.00	1,457,470.95	1,457,470.95	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	145,747.10	FIN OBRA 17/09/2013	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2013	120	31/03/2014	5	131	T			OBRA CULMINADO EN PROCESO DE CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION	167513
24	R.O.	0185	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 716 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) AMC 071-2013	N° 0188 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ARQ. JORGE LORENZO BALBUENA MONZON	CONSORCIO ERA (Darwin Isidoro Zuzorier Lizana) *0149222	922,445.89	73,445.00	46,122.29	187,562.37	54,499.99	14,670.00	0.00	15,748.00	1,314,493.54				0.00	1,229,575.55	125,370.55	1,104,205.00	89.80%	F.C. A.D. A.M.	122,957.56	FIN OBRA	19.33%	11.55%	7.78%	01/06/2013	150	01/11/2013	2	4	P			EN CONSILIACIÓN CON LIQUIDACION DE OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	217812
25	R.O.		2013 2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA YAULI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO LOPEZH	N° 0188 - 2013 /ORA (16/MAY/2013)	ING. JUAN EPIFANIO VARGAS VALVERDE	ING. HERNANDEZ IZAGUIRRE JUAN MANUEL 0384-2013/ORA	2,270,205.22	74,080.47	113,510.26	442,403.27	53,303.07	23,055.03	0.00	61,806.00	3,038,363.32				0.00	2,885,698.22	0.00	2,885,698.22	100.00%	F.C. A.D. A.M.	288569.82 0 0	FIN OBRA	19.05%	15.31%	3.74%	12/12/2013	150	10/05/2014			EJ	AT		ATRAZADO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS	191145
26	R.O.		2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO IZCUCHACA NUEVO OCCORO MANTA HUACHOCOLPA ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Hernan Garando Balboa #863447 LP 007-2013	N° 567 - 2013 /ORA (25/NOV/2013)	ING. RUBEN AMÉRICO YACHAPA CONDEÑA	CONSORCIO HUANCAVELICA 0386-2013/ORA Janampa Huaynalto, Gabriel A. 964229512 ADS 085-2013	7,421,928.90	237,124.34	296,877.16	1,432,067.47	223,260.70	23,253.34	89,000.00	260,000.00	9,983,511.91				0.00	9,387,528.47	4,154,216.31	5,233,312.16	55.75%	F.C. A.D. A.M.	190,000.00	09/06/2014	29.76%	43.65%	-13.89%	11/12/2013	180	09/06/2014			EJ	AD		OBRA EN EJECUCION, ADELANTADA RESPECTO A LO PROGRAMADO	208485
27	R.O.		2013	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONDORCIO YAULI Benjamin Rosales Gaspar 990100517 AMC 555-2013	N° 013 - 2014 /ORA (07/ENE/2014)	ING. JONNY RUBÉN GALARZA VARILLAS	CONSORCIO SUPERVISOR PANTACHI ING. ROLANDO VIDAL BURGOS VASQUEZ	841,538.92	61,530.55	58,907.72	173,155.89	44,393.57	12,073.03	0.00	19,932.00	1,211,531.68	840,698.90	61,469.13	58,848.92	172,983.05	1,134,000.00	124,968.18	1,009,031.82	88.98%	F.C. A.D. A.M.			11.02%	13.91%	-2.89%	11/02/2014	120	11/06/2014			EJ	AT		OBRA EN EJECUCIÓN, ADELANTADA RESPECTO A LO PROGRAMADO	167259
28	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC. (Jesus A. Alonzo Ispia)	N° 563 - 2013 /ORA (25/NOV/2013)	ING. SANTOS F. ASENCIO FLORES	COOPORRACION PIRAMIDE S.A.C. ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS	776,364.60	86,875.20	46,581.88	163,767.90	32,207.69	9,435.93	0.00	0.00	1,115,233.20	776,364.60	86,875.20	46,581.88	163,767.90	1,073,589.58	759,711.19	273,878.39	25.51%	F.C. A.D. A.M.	107,358.96	FIN OBRA	29.76%	74.49%	-44.73%	19/12/2013	120	16/04/2014			EJ	AD		OBRA EN EJECUCIÓN, ADELANTADA RESPECTO A LO PROGRAMADO	243719
29	R.O.		2013	INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSIÓN HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCA Alex Rollin Lopez Cruz #073 508042 LP 016-2013	N° 605 - 2013 /ORA (20/DIC/2013)	ING. CESAR AUGUSTO LLONTOY AMAYA	2. WILMER AVALOS NEYRA	12,178,444.51	818,875.00	852,491.12	2,492,965.91	399,764.00	129,250.00	0.00	143,000.00	17,014,790.54	12,178,444.51	818,875.00	852,491.12	2,492,965.91	16,342,776.54	758,153.24	15,584,623.30	95.36%	F.C. A.D. A.M.	1,634,277.65		3.97%	5.47%	-1.50%	14/01/2014	270	10/10/2014			EJ	AD		TRABAJOS DE MOVIMEINTO DE TIERRAS Y OBRAS PROVICIONALES	253717
30			2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 36322 LOCALIDAD DE LALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VICMAN Jessica Ivonne Sinchi Bendezu *169084	N° 043-2014 /ORA (28/ENE/2014)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA 060-2014/ORA	1,289,567.23	112,687.00	64,478.36	264,011.87	60,749.99	20,270.00	0.00	21,893.00	1,833,657.45	1,289,567.23	112,687.00	64,478.36	264,011.87	1,730,744.46	280,467.63	1,450,276.83	83.79%				3.89%	16.20%	-12.31%	12/02/2014	180	10/08/2014			EJ	AD		OBRA EN EJECUCON ADELANTADA	248702
				HUAYTARA																1,977,693.02					3,216,393.95	2,162,963.08															
1	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE SACSAQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008/GSRH/G	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO				0.00			0.00	0.00	0.00					0.00	1,370,910.74	1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	8.29%	91.71%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0		P		OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO	3714
2	FORSUR / R.O. R.D.	0250 0237	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ ORA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	655,545.59	52,443.65	45,888.19	143,236.71	39,332.74	0.00	0.00	25,000.00	961,446.88					881,512.16	300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C. A.D. A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	276		R		PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA ORSyL.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
3	FORSUR / R.O.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ ORA (26/05/2010)	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCIA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	299,943.63			56,989.29		0.00	0.00		356,932.92	299,943.63	104,804.20		76,902.09	404,747.83	153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C. A.D. A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T			CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
4	FORSUR / R.O. R.D.	0255	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRO Nº 34031 HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	207,294.58	16,583.57	10,364.73	44,506.15		0.00	0.00		278,749.03	207,294.58	16,583.57	10,364.73	44,506.15	278,749.03	278,749.03	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	55,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T			PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA ORSyL.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
5	FORSUR R.O. / R.D.	0246	2010	RECONTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E 22224 DE PUTCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS.	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	101,948.43	11,315.26	1,019.48	21,713.80		0.00	0.00		135,996.97	101,948.43	11,315.26	1,019.48	21,713.80	135,996.97		135,996.97	100.00%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56		P		OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG

N°	FTE. FTO.	MNEMONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNIP
												CD ($/.)	GG ($/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL ($/.)	CD ($/.)	GG ($/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL ($/.)	ACUMULADO AL MES VALORIZADO ($/.)	SALDO POR PAGAR S/.	SALDO POR PAGAR %	F.P.	MONTO ($/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
6	FORSUR R.O. / R.D.	0244	2010	CONTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEI Nº 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79		0.00	0.00		144,477.22	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	144,477.22	58,671.87	85,805.35	59.39%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112		P			DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
7	FORSUR R.O. / R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTHIAN PONCE ALFARO CIP 93170	329,121.16	36,529.16	3,291.21	70,098.89		0.00	0.00		439,040.42	329,121.16	36,529.16	3,291.21	70,098.89	439,040.42	451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T				DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
8	FORSUR / R.O. R.D.	0252 0387	2010 2011	RECONTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	108,954.40	12,092.85	1,089.54	23,205.99		0.00	0.00		145,342.78	108,954.40	12,092.85	1,089.54	23,205.99	145,342.78	151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T				DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
9	FORSUR / R.O. R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. CHRISTHIAN PONCE ALFARO CIP 93170	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,463.94		0.00	0.00		5,947,741.29	443,517.45	49,226.00	4,435.17	94,463.94	591,642.57	159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218		P			DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
10	FORSUR R.O. / R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTHIAN PONCE ALFARO CIP 93170	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83		0.00	0.00		571,668.66	428,544.26	47,564.13	4,285.44	91,274.83	571,668.66	229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16		P			DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
11	R.O.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARÁ - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUAYTARA AMC Nº 396	Nº 035-2011/ORA	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	649,576.19	41,345.00	32,478.81	137,446.00	28,099.02	0.00	0.00		888,945.02					774,761.40	122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28 309,904.56	20-03-2011 20-04-2011	100.00%	77.88%	22.14%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288		R		138324	CONTRATO RESULETO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD
12	R.O.	0385 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL CHECCHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORDOVA	Nº 036-2011/ORA.	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1,145,287.33	52,433.50	45,811.49	236,271.14	38,900.00	0.00	0.00	0.00	1,518,703.46	1,058,860.57	47,612.19	12,706.33	212,644.03	1,331,823.12	1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31 158,622.46 317,240.75	08-12-2011 11-11-2011 17-11-2011	100.00%	91.63%	8.37%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348		R		77194	CONTRATO RESULETO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD
13	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO Nº 341-2011/ORA	ING. EDGARD ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	79,037.44	7,903.74	5,532.62	17,570.02	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	120,043.82	74,454.60	7,445.46	5,211.82	16,551.26	103,663.14	103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T			OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION ASIGNADO Nº 064-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/11/2011, RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
14	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36539 MINASCCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO Nº 486 - 2011 /ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 98479227	124,071.81	12,407.18	8,685.03	27,581.16	10,000.00	0.00	0.00	4,504.00	187,249.18	123,029.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,293.54	171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T			OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
15			2013	SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO INTECH,	CONTRATO Nº 829-2012/ORA (07/01/2013)	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	2. WILLIAM PACO CHIPANA	512,988.63	51,298.86	35,909.20	108,035.40	18,655.29	0.00	0.00	12,000.00	738,887.38	512,988.63	51,298.86	35,909.20	108,035.40	708,231.20	0.00	708,231.20	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 00000000 000000000	....	100.00%	95.18%	4.82%	22/01/2013	90	21/11/2013	5	213	T			OBRA CULMINADO, EN COORDINACIONES PARA LA VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN	
16			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 22572 DE CAVITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GUILLEN CASTILLO BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVIL: 994616366	CONTRATO Nº 739-2012/ORA (07/12/2012)			113,968.49	11,396.85	7,977.79	24,001.76	13,250.00	0.00	0.00	3,000.00	173,594.89	113,968.49	11,396.85	7,977.79	24,001.76	157,344.00	0.00	157,344.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 00000000 000000000	....	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2013	45	08/10/2013	3	94	LL		24/02/2014	LIQ. CONTRATO DE EJEC Nº 151-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 25/02/2014	
17			2012 2013	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 22621 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S. C. R.L. MOVIL : 064-234142 MOVIL: #995607390	CONTRATO Nº 743-2012/ORA (09/12/2012)	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS		111,810.77	11,181.08	7,826.75	23,547.35	15,750.00	0.00	0.00	3,000.00	173,115.95	111,810.77	11,181.08	7,826.75	23,547.35	154,365.95	0.00	154,365.95	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	....	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2012	45	21/02/2013	1	20	T			OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA	
18			2013	RECONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO Nº 090-2013/ORA		SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE	416,019.16	41,601.92	29,121.34	87,613.64	20,000.00	0.00	0.00	5,500.00	599,856.06	416,019.16	41,601.92	29,121.34	87,613.64	574,356.06	0.00	574,356.06	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	....	100.00%	95.00%	5.00%	16/04/2013	90	15/08/2013	1	31		P			OBRA INCONCLUSA, IMCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
19	R.O	0260 0420	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TMPOCCPUGUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO, Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA"	ppp	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORDOVA RUC 20498230603	Nº 0518 - 2012 / ORA-OL (1ER ENE/2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (Ing. Galich Haman Ponce Porras) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	3,996,672.38	396,469.90	199,833.62	826,735.66	277,768.73	42,753.00	0.00	207,508.00	5,947,741.29	3,996,672.38	396,469.90	199,833.62	826,735.66	5,419,711.56	4,143,447.16	1,276,264.40	23.55%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16	(30/06/2013)	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	240	25/06/2013	1	66	T			EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	80278
20	R.O.		2013 2014	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA	HUAYTARA	STO DIGO DE CAPILLAS SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CAPILLAS	Nº 0382 - 2013/ ORA (18/JUL/2013)	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERA	ING. WILLIAN INGA TORRES	2,632,219.04	163,724.02	157,933.14	531,697.72	95,531.20	26,322.19	0.00	66,000.00	3,673,427.31	2,632,219.04	163,724.02	157,933.14	531,697.72	3,485,573.92	2,473,899.73	1,011,674.19	29.02%	F.C. A.D. A.M.	348,557.39	FIN OBRA	100.00%	70.97%	29.03%	03/08/2013	150	28/02/2014	1	60	EJ	AT		SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO CONCEDIDO	114863
21			2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JR Jeremy Flores Quispe RPM #955499433 ADP 030-2013	Nº 566-2013/ ORA (26/NOV/2013)	ING. JUAN CARLOS BARRAZA JIMENEZ	CONSORCIO SAN ANTONIO 597-2013/ORA ING. MARINO PEÑA DUEÑAS ADS 179-2013	1,345,214.97	106,915.72	67,260.75	273,490.46	59,640.00	12,895.00	0.00	40,000.00	1,905,416.90					1,792,891.90				F.C. A.D. A.M.							180						ENTREGA DE TERRENO 10/12/2013, FALTA DESEMBOLSO DE ADELANTO DIRECTO	182203
				TAYACAJA																**10,311,633.85**					**10,098,189.56**	**8,039,685.24**																
1	R.O. / DON Y TRANS	0221 0422	2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) KM 0+000 AL KM 26+870	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	BRICKS CONT. GENER. SAC.	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUCO RICSE	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	432,900.56	95,238.12	43,290.06	108,571.46					**680,000.20**	432,900.56	95,238.12	43,290.06	108,571.46	**680,000.20**	679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02		100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T			OBRA CULMINADO, RECPECIONADO Y EN PPROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	N/C
2	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DIRESA HUANCAVELICA	TAYACAJA	AYACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. ELVIS OSCANOS INGARUCA	ING. PAUL ORELLANA PAUCAR				0.00					**195,874.10**				0.00	**195,874.10**	52,733.23	143,140.87	73.08%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T			UNIDAD EJECUTORA G.S.TAYACAJA LA OBRA ES PARTE DE UN SOLO CONTRATO , CULMINADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	40182
3	R.O	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DIRESA-HUANCAVELICA, ITEM(3)	TAYACAJA	SALCAHUASI CEDRO PAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452				0.00					**426,448.50**				0.00	**426,448.50**	145,627.02	280,821.48	65.85%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T			CULMINADA AL 100 %, EVALUACION Y REVISION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.	40182
4	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0105	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING CLODOMIRO RENE LINO FRANCIA	No 125-2010-GOB-REG-HVCA/GSRT-DSRA	ARQ. MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FIGEROA				0.00					**2,000,640.02**				0.00	**2,000,640.02**	528,072.63	1,472,567.39	73.60%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	T			CULMINADA AL 100% INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, LIQUIDADA. SALDOS PRESUPUESTAL HACER REVERTIDO PREVIA COORDINACIÓN CON LA DGRP. MEF.	120589
5	R.O.	0088	2011	CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO - INOBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ISIDRO	Nº 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE	ING. TEÓFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	3,610,565.93	219,740.48	216,633.96	728,449.27	126,216.74	0.00	0.00	3,500.00	**4,905,106.38**	3,636,734.06	221,333.08	218,204.05	774,491.53	**4,910,000.00**	4,910,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00 154,952.28 309,904.56	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/09/2011	240	07/08/2013	5	451	T			LIQUIDACION PRESENTADA A LA ENTIDAD, EN PROCESO DE REVISION	103362
6	R.O.	0751 0753 0593	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDICATIVA MACOSTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUMULO DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	LP.N° 07-2011. CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	Nº 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARQ. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	1,502,471.06	120,197.68	75,123.55	305,602.61	80,135.80	0.00	0.00	20,033.95	**2,103,564.65**	1,452,847.41	116,227.79	72,642.37	295,509.16	**1,937,226.74**	1,623,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04-07-2012 06/07/2012 06/07/2012	100.00%	90.00%	10.00%	21/10/2011	180	10/12/2012	5	237		P			EVALUACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS FINALES DE OBRA	108647,
7	R.O.	0146	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PERU	Nº 373-2012/ORA (31/MAY/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CYL GODIÑO POMA	2,121,471.97	203,129.44	106,073.60	437,521.50	138,153.60	41,078.00	0.00	47,800.00	**3,095,228.11**					2,868,192.52	2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25		100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	T			OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCION	120891,
8	R.D.	0846 0173	2012 2013	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COL CABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMBUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPM # 622768 ADP N° 038-2012	N° 0707-2012/ORA (09/NOV/2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIGUERAS CIP. 18384	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP N°	674,999.28	70,395.85	47,249.95	142,676.11	62,308.66	12,693.50	0.00	19,420.00	**1,029,743.35**					841,789.07	255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2012	120	09/08/2013	1	102	T			RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	129441,

N°	FTE. FTO.	MNEMONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									MONTO DEL CONTRATO					PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	CD (S/.)	GG (S/.)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/.)	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	SALDO POR PAGAR %	TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
9	R.D.	0875 0177	2012 2013	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 0729-2012/ORA	ING. FREDDY ORRHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 60903	648,221.54	70,395.85	45,375.51	137,518.72	59,614.60	12,693.50	0.00	12,000.00	985,819.72	648,221.54	70,395.85	45,375.51	137,518.72	901,511.62	103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90151.162	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	120	08/04/2013			T			129249
10	R.O.	0149	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCCOS, - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAQ	N°.074-2013/GOB-REG-HVCA/GSRT-G.	ARQ. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARQ.FERNANDO GAMANIEL AMES ZORRILLA	2,072,431.46	171,278.30							2,243,709.76	2,072,431.46	171,278.30			2,243,709.76	203,438.28	2,040,271.48	90.93%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/06/2013	180	16/12/2013			T			OBRA CULMINADO ENU PROCESO DE ENTREGA	
11			2013	MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY - HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA.	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING CLODOMIRO RENE LINO FRANCIA	CONTRATO N° 0144-2013/GOB.REG. HVCA/GSRT-G	LINO FRANCIA CLODOMIRO RÉNE	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA									104,092.00	100,000.00	4,092.00		3.93%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2013	45	07/10/2013			T			OBRA CULMINADA, EN VIAS DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO.	
12	R.O.	0169	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N°.0108-2013/GOB-REG-HVCA/GSRT-G.	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDAYA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN	213,542.52	10,677.13							224,219.65	213,542.52	10,677.13			224,219.65	192,241.09	41,978.56	18.72%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2013	60	01/09/2013			T			OBRA CULMINADA, EN VIAS DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO Y DE SUPRVISION	
13	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO: COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA Jorge Luis Garcia Porras #971717200 LP 017-2013	609-2013/ORA (18/DIC/2013)	ING. VLADIMIR YLICH ROJAS PALOMINO	2. ING. CARLOS CANTO	2,798,004.30	211,751.44	139,900.22	566,938.07	128,640.00	12,895.00	0.00	26,000.00	3,884,129.03	2,798,004.30	211,751.44	139,900.22	566,938.07	3,716,594.03	176,426.04	3,540,168.00	95.25%	F.C. A.D. A.M	371,660.00	14/12/2014	5.00%	4.75%	0.25%	03/01/2014	365	02/01/2015				P		PARALIZADO EL 20 DE ENERO, POR CONTROVERCIAS CON EL EXP. TEC.	184077
14			2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y COMERCIO DEL CENTRO EIRL	608-2014/ORA / XX/DIC/2013)	ING. MARCELINO FORTUNATO ROJAS ARTEGA	2. ARQ. VICENTE CIPRIANO ZACARIAS 20/01/2014	1,012,259.76	57,296.50	60,735.59	203,452.53	41,892.00	11,644.00	3,564,100.70	235,000.00	5,186,381.08					1,333,744.38	85,059.04	1,248,685.34	93.62%	F.C. A.D. A.M.			47.93%	27.81%	20.12%	22/01/2014	120	21/05/2014			EJ	AT		OBRA EN EJECUCION ATRAZADO, RESPECTO A LO PROGRAMADO	185949
																				75,684,836.17					76,635,030.94	48,254,310.61																	