



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCABELICA

# Resolución Ejecutiva Regional

## Nro. 154 -2014/GOB.REG-HVCA/PR

Huancavelica, 08 MAY 2014

VISTO: El Informe N° 341-2014/GOB.REG.HVCA/ORA-OL, con Proveído N° 885061, Informe N° 081-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ, Opinión Legal N° 253-2014-GOB.REG.HVCA/ORAJ-mjmv, Informe N° 420-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y demás documentación adjunta en veintisiete (27) folios útiles; y,

### CONSIDERANDO:


Que, como resultado del proceso de selección de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/CEP- Segunda Convocatoria, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Sra. Maria Angela Espinoza Limaymanta, , representante legal de la empresa contratista CONSORCIO ESPACIOS suscribieron el Contrato N° 0388-2013/ORA, de fecha 22 de julio de 2013, para la contratación de servicio de consultoría para la supervisión del servicio de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I. E. Inicial N° 729 del C.P. Coosnipuquio, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica", por el monto total de S/. 33,000.00 (Treinta y tres mil con 00/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV, y con un plazo de duración de la prestación del servicio de ciento ochenta (180) días calendarios, siendo la forma de pago del 75% por Supervisión y 25% por Liquidación Final;

Que, de conformidad a lo señalado en el Informe N° 420-2014/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, dirigido a la Presidencia Regional de Huancavelica, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación en calidad de área usuaria solicita la reducción de prestaciones del Contrato N° 388-2013/ORA, de acuerdo a los estipulado en el Artículo N° 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual adjunta el Informe N° 304-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EFCC, el Monitor de Obra Ing. Eduardo F. Canchari Carbajal, señala que el monto de la reducción del contrato de Servicios de Consultoría para la Supervisión N° 388-2013/ORA, asciende a la suma de S/. 2,494.80 Nuevos soles, que corresponde a 10.08%;

Que, mediante Informe N° 420-2014/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 07 de abril del 2014, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, señala que en cumplimiento del artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedió hacer entrega de terreno al contratista con fecha 02 de julio del 2013, designándose para tal diligencia como inspector de Obra al Ing. Eduardo F. Canchari Carbajal, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 667-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, toda vez que la supervisión no había suscrito hasta esa fecha, asimismo señala que de fecha 22 de julio del 2013, la Sra. Maria Angela Espinoza Limaymanta, representante legal de la empresa contratista Consorcio Espacios y el Gobierno Regional de Huancavelica, suscribieron el Contrato N° 388-2013/ORA, para el servicio de consultoría para la obra en mención, con un plazo para la prestación de servicios de 180 días calendarios;

Que, mediante Carta N° 483-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 25 de julio del 2013, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, notifico al contratista, a fin de que el Ing. Raúl William Campos Orellana asuma la conducción técnica de la citada obra, presentando a esa fecha un avance físico de 10.08%, finalmente señala que la resolución a practicar debe afectar al 75% del monto del contrato, señalando que la obra ya está culminada al 100% y solo falta la liquidación del contrato de servicio de consultoría, por lo que es indispensable y necesaria la aprobación de la reducción;

Que, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, precisa que es necesario realizar la reducción al contrato por la suma de S/. 2,494.80 Nuevos Soles que correspondería al 10.08% por avance físico de obra, máxime que se tiene en cuenta que las Bases Integradas del Proceso de Selección AMC N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/CEF, se ha establecido al final de los Requerimientos Técnicos Mínimos;





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Ejecutiva Regional

## Nº. 154 -2014/GOB.REG-HVCA/PR

Huancavelica, 08 MAY 2014

Que, al respecto el Artículo 174º referido a los Adicionales y Reducciones señala: “para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinara sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinara por acuerdo entre las partes”;

Que, luego de la evaluación llevada a cabo por la Oficina Regional de supervisión y Liquidación, a través del Informe N° 341-2014/GOB.REG.HVCA/ORA-OL, Informe N° 420-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través de la Opinión Legal N° 253-2014-GOB.REG.HVCA/ORAJ-mjmv, conforme a los fundamentos que se expone, se concluye que resulta factible la reducción de prestaciones con carácter excepcional, ello en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, al respecto, cabe mencionar que la reducción, es una de las facultades conferidas a las Entidades durante la etapa de ejecución contractual, permitiendo la posibilidad de ordenar la reducción de prestaciones para alcanzar la finalidad del contrato y con ello satisfacer el interés público, en esa medida resulta permisible por la normatividad de contrataciones, ordenar al contratista la reducción de prestaciones;

Que, a lo antes mencionado, se tiene que el Artículo 41º del Decreto Legislativo N°1017 - Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Artículo 174º del Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece que excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede, entre otras, ordenar reducir las prestaciones hasta por el porcentaje que ahí se señala, siendo el caso que para bienes y servicios éste no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato original, los cuales corresponden ser aprobados por el Titular de la Entidad;

Que, asimismo, es importante precisar que la potestad de aprobar la reducción de prestaciones así como la ejecución de prestaciones adicionales le ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra para abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para cumplir con sus respectivas funciones;

Que, teniendo como sustento lo informado por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, se evidencia que el porcentaje (%) de incidencia de reducción al Contrato N° 0388-2013/ORA, del servicio de consultoría de la Supervisión del servicio de “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I. E. Inicial N° 729 del C.P. Coosnipuquio, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica”, no supera el porcentaje de incidencia establecido legalmente; por lo tanto, resulta procedente su aprobación vía acto resolutivo;



Estando a lo informado y a la opinión legal;

Con la visación de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- APROBAR** la Reducción de las Prestaciones que contiene el Contrato N° 0388-2013/ORA, de fecha 22 de julio de 2013, suscrito por el Gobierno Regional de





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Ejecutiva Regional

Nro. 154-2014/GOB.REG-HVCA/PR




Huancavelica, 08 MAY 2014

Huancavelica y la Sra. María Angela Espinoza Limaymanta, representante legal de la empresa contratista CONSORCIO ESPACIOS, para el servicio de consultoría para la supervisión del servicio de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I. E. Inicial N° 729 del C.P. Coosniquio, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica", por la suma de S/. 2,494.80 (Dos mil cuatrocientos noventa y cuatro con 80/100 nuevos soles) que representa el 10.08% del 75% por Supervisión, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.-** ENCARGAR a la Oficina de Logística la formulación de la Adenda correspondiente al Contrato N° 00388-2013/ORA, de fecha 22 de julio de 2013, así como efectuar las demás acciones administrativas que correspondan;

**ARTÍCULO 3°.-** NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina de Logística y a la Sra. María Angela Espinoza Limaymanta, representante legal de la empresa contratista CONSORCIO ESPACIOS para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



FHCHC/igt